

Příloha č. 3

HARMONOGRAM PRACÍ

měsíc	týden	2019				2019				2020			
		surové hlínky upravené DASTITem (t)		množství DASTITU k úpravě (t)	množství upravené hlínky celkem (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)
		harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost
leden	1 2 3 4												
únor	5 6 7 8		260 520	678,10			175,36 0,00	0,00					
březen	9 10 11 12	6 400	1 040 780 780 390	504,44	7 480		579,40 471,06 524,24 0,00	0,00					
	13		0				572,70 592,22	0,00	15 000	0			
	14		0			12 000	592,32	1 083,20					
	15		590	456,90			588,86	674,78					
duben	16 17		520 780				589,76 764,52	682,00 727,98					
	18		390,00				0,00	1 138,76					
	19						703,60	0,00					
květen	20 21 22						709,40 533,74 635,48	0,00 88,52 460,26					
	23						0,00	275,94					
	24						0,00	0,00					
	25						0,00	601,72					
červen	26					0,00	745,82						
červenec	27 28 29 30						0,00 0,00 0,00 0,00	516,78 495,18 618,22 471,84					
	srpen	31 32 33 34					0,00 0,00 526,94 463,06	0,00 0,00 0,00 0,00					
		35					709,08	0,00					
		září	36 37 38 39					0,00 583,04 525,54 0,00	0,00 0,00 445,78 443,18				
40							18 000	12 670	632,74	583,38	32 500	0	
41							881,00	0,00					
42							0,00	0,00					
říjen	43 44						742,96 49,14	0,00 0,00					
	listopad	45 46					425,90 368,44	0,00 149,20					
		47					591,52	578,06					
	48					247,68	616,92						
prosinec	49						393,82	610,14					
	50												
	51												
	52												
	53												
Celkem		6 400	7 480	1 639	7 480	30 000	27 181	15 174	12 008	47 500	0	0	0

Výchozí údaje dle Provděcí smlouvy 2. Realizační etapy

77 500 t množství nadbilančních kalů, určených k odtěžbě a vymístění z areálu lagun Ostramo (od 1.2.2019)

6 400 t množství surové hlínky určené k úpravě, která je součástí 77 500 t nadbilančních kalů (od 1.2.2019)

Pozn.: aplikace DASTITU do hlinek byla ukončena 30. 4. 2019