

## Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem k 31.12.2019

(v tis. Kč)

| Skupina<br>OdPa  | Rozpočet         |                  | Skutečnost     | % plnění     |             |
|--|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
|  | schválený        | upravený         |                | na SR        | na UR       |
| <b>1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBARSTVÍ</b>  | <b>2 654</b>     | <b>15 438</b>    | <b>15 224</b>  | <b>573,6</b> | <b>98,6</b> |
| OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 2 654            | 15 438           | 15 224         | 573,6        | 98,6        |
| <b>2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>  | <b>896 684</b>   | <b>493 247</b>   | <b>453 432</b> | <b>50,6</b>  | <b>91,9</b> |
| OdPa - 2212 - Silnice  | 158 412          | 59 435           | 58 876         | 37,2         | 99,1        |
| OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací   | 96 844           | 63 672           | 56 380         | 58,2         | 88,5        |
| OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy  | 21 912           | 7 202            | 7 200          | 32,9         | 100,0       |
| OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami                                  | 2 860            | 160              | 160            | 5,6          | 100,0       |
| OdPa - 2271 - Ostatní dráhy  | 2 000            | 408              | 407            | 20,4         | 99,8        |
| OdPa - 2310 - Pitná voda   | 106 512          | 56 657           | 52 678         | 49,5         | 93,0        |
| OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly  | 495 869          | 303 544          | 276 829        | 55,8         | 91,2        |
| OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů   | 12 275           | 2 169            | 902            | 7,3          | 41,6        |
| <b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>  | <b>415 608</b>   | <b>400 401</b>   | <b>374 464</b> | <b>90,1</b>  | <b>93,5</b> |
| OdPa - 3111 - Mateřské školy   | 500              | 9                | 9              | 1,8          | 100,0       |
| OdPa - 3113 - Základní školy   | 18 947           | 17 812           | 17 811         | 94,0         | 100,0       |
| OdPa - 3233 - Střediska volného času   | 7 079            | 6 764            | 6 746          | 95,3         | 99,7        |
| OdPa - 3311 - Divadelní činnost  | 11 936           | 13 720           | 13 719         | 114,9        | 100,0       |
| OdPa - 3312 - Hudební činnost  | 0                | 5 863            | 197            | x            | 3,4         |
| OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické   | 8 804            | 2 622            | 2 480          | 28,2         | 94,6        |
| OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií   | 943              | 0                | 0              | 0,0          | x           |
| OdPa - 3322 - Zachování a obnova kulturních památek  | 11 940           | 21 230           | 21 227         | 177,8        | 100,0       |
| OdPa - 3392 - Zájmová činnost v kultuře  | 0                | 255              | 254            | x            | 99,6        |
| OdPa - 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce   | 43 112           | 74 508           | 73 159         | 169,7        | 98,2        |
| OdPa - 3421 - Využití volného času dětí a mládeže  | 10 000           | 10 586           | 10 583         | 105,8        | 100,0       |
| OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice  | 57 669           | 82 560           | 76 423         | 132,5        | 92,6        |
| OdPa - 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných   | 72 392           | 68 892           | 61 369         | 84,8         | 89,1        |
| OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče   | 2 700            | 950              | 950            | 35,2         | 100,0       |
| OdPa - 3612 - Bytové hospodářství  | 38 137           | 12 799           | 9 004          | 23,6         | 70,3        |
| OdPa - 3613 - Nebytové hospodářství  | 0                | 240              | 240            | x            | 100,0       |
| OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení  | 35 154           | 26 085           | 26 048         | 74,1         | 99,9        |
| OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.  | 26 022           | 3 910            | 3 668          | 14,1         | 93,8        |
| OdPa - 3699 - Ost.zál. bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje  | 10 475           | 4 466            | 4 401          | 42,0         | 98,5        |
| OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť  | 42 753           | 45 997           | 45 140         | 105,6        | 98,1        |
| OdPa - 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  | 17 045           | 1 133            | 1 036          | 6,1          | 91,4        |
| <b>4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>   | <b>48 830</b>    | <b>41 058</b>    | <b>35 979</b>  | <b>73,7</b>  | <b>87,6</b> |
| OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem                    | 45 901           | 40 950           | 35 871         | 78,1         | 87,6        |
| OdPa - 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  | 929              | 108              | 108            | 11,6         | 100,0       |
| OdPa - 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny                                       | 2 000            | 0                | 0              | 0,0          | x           |
| <b>5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>  | <b>27 751</b>    | <b>22 608</b>    | <b>21 309</b>  | <b>76,8</b>  | <b>94,3</b> |
| OdPa - 5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy                                 | 2 292            | 1 155            | 1 154          | 50,3         | 99,9        |
| OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému   | 25 459           | 21 453           | 20 155         | 79,2         | 93,9        |
| <b>6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>  | <b>123 824</b>   | <b>42 301</b>    | <b>42 075</b>  | <b>34,0</b>  | <b>99,5</b> |
| OdPa - 6171 - Činnost místní správy  | 85 832           | 41 595           | 41 486         | 48,3         | 99,7        |
| OdPa - 6211 - Archivní činnost   | 0                | 590              | 589            | x            | 99,8        |
| OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené  | 37 992           | 116              | 0              | 0,0          | 0,0         |
| <b>Celkem</b>  | <b>1 515 351</b> | <b>1 015 053</b> | <b>942 483</b> | <b>62,2</b>  | <b>92,9</b> |

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG  | Lok. | Dozor        | Název stavby  | Rozpočtové náklady stavby |                   |                |                | Dosud nasml. objemy | Rozpočet       |                | Plnění         |             | Termíny   |                          |                   |                    | Poznámka  |   |
|--|------|--------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------------------|---|---|
|  |      |              |   | CELKEM                    | z toho            |                |                |                     | SR 2019        | UR 2019        | 1-12 2019      | %           | vydání ÚR | vydání SP                | Realizace         | Kolaud.            |   |   |
|  |      |              |   |                           | stavební          | PD             | ostatní        |                     |                |                |                |             |           |                          |                   |                    |   |   |
| <b>1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>  |      |              |   | <b>30 678</b>             | <b>29 426</b>     | <b>810</b>     | <b>442</b>     | <b>30 009</b>       | <b>2 654</b>   | <b>15 438</b>  | <b>15 224</b>  | <b>98,6</b> |           |                          |                   |                    |   |   |
| OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |      |              |   | 30 678                    | 29 426            | 810            | 442            | 30 009              | 2 654          | 15 438         | 15 224         | 98,6        |           |                          |                   |                    |   |   |
| 8195   | TRE  | Konečný      | Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích   | 30 678                    | 29 426            | 810            | 442            | 30 009              | 2 654          | 15 438         | 15 224         | 98,6        | 09/2017   | 04/2018                  | 06/2019-03/2020   | 05/2020            | Probíhá realizace stavby.   |   |
| <b>2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVĚ HOSPODÁŘSTVÍ</b>  |      |              |   | <b>13 030 621</b>         | <b>12 397 970</b> | <b>371 697</b> | <b>260 955</b> | <b>2 131 069</b>    | <b>896 684</b> | <b>493 247</b> | <b>453 432</b> | <b>91,9</b> |           |                          |                   |                    |   |   |
| OdPa - 2212 - Silnice  |      |              |   | 2 787 019                 | 2 637 006         | 53 394         | 96 619         | 188 920             | 158 412        | 59 435         | 58 876         | 99,1        |           |                          |                   |                    |   |   |
| 3069   | OJI  | Hlisenkovská | MÚK Místecká - Moravská   | 68 370                    | 55 200            | 3 000          | 10 170         | 2 975               | 8 800          | 0              | 0              |             | 08/2009   | 02/2014                  |                   |                    | Je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení (DSP) a prováděcí dokumentace (DPS). Stavební povolení vydané v r. 2014. Je nutná aktualizace projektu a stavebních povolení.   |   |
| 3115   | MOP  | Veselá       | Přednádraží Ostrava-Přívoz, Terminál Jirská   | 12 895                    | 9 130             | 500            | 3 265          | 894                 | 1 000          | 0              | 0              | x           | 08/2014   | 06/2016                  |                   |                    | Vydáno ÚR, SP, před podáním žádosti o dotaci, současně se stavbou "Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní", bude zadána VZ na realizaci dokumentace pro provádění stavby + AD. Platnost stavebního povolení byla rozhodnutím prodloužena. Řeší se povolení ke kácení dřevin.  |   |
| 3140   | MOP  | Veselá       | SSZ K 1021 Sokolská x Českosobotská   | 24 027                    | 22 280            | 1 384          | 363            | 24 027              | 22 485         | 22 352         | 22 279         | 99,7        |           | 11/2015                  | 04/2019-12/2019   | 10/2019<br>12/2019 | Stavba dokončena, zkolaudována, předána na OM k začoučování do majetku města.   |   |
| 3165   | OJI  | Konečný      | SSZ K 3030 Výškovická x Pavlova   | 7 100                     | 6 000             | 1 100          | 0              | 899                 | 507            | 507            | 327            | 64,5        | 08/2018   | 09/2019                  | 2020-2021         | 2021               | 09/2018 zpracovává se DSP a DPS, z důvodu koordinace s dalšími stavbami se realizace stavby předpokládá na 2. 1/2 roku 2020   |   |
| 3170   | OJI  | Veselá       | Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická  | 80 413                    | 76 400            | 1 721          | 2 292          | 1 721               | 1 001          | 728            | 728            | 100,0       | 12/2016   | 05/2019                  |                   |                    | PD (DÚR, DSP, DPS) vč. IČ, vyhotovena PD DÚR, vydáno ÚR. 12/2018, vyhotovena PD DSP, vydáno SP, které nabylo právní moci 07.06.2019. Odevzdána dokumentace pro provádění stavby. Připravují se ve spolupráci s OM VZ na zhotovitele stavby a TDI+BOZP.  |   |
| 3171   |      | Veselá       | Komunikace - Severní spoj   | 1 673 300                 | 1 588 113         | 15 000         | 70 187         | 6 820               | 2 166          | 1 900          | 1 790          | 94,2        |           | Bude zpracovává t KÚ MSK | Rrealizace KÚ MSK |                    |   | Zpracovaná DÚR, na druhý pokus vydaná EIA - 7/2019. Chybí koordinované stanovisko ke stavbě, vyjádření k výskytu žab, dokončují se jednání k přeložkám plynu, aktualizují se stanoviska. Předpoklad podání žádosti o vydání ÚR v 1/4 roku 2020. |
| 3190   | POR  | Veselá       | SSZ Dr. Stabihoudka x 17. listopadu PD  | 13 699                    | 12 498            | 1 198          | 3              | 1 171               | 1 400          | 383            | 382            | 99,7        |           |                          |                   |                    | Zhotovitel dokumentace DÚR, DSP a DPS zpracovává dokumentaci DÚR. Byl odevzdán koncept PD. V rámci aktualizace PD před podáním žádosti o ÚR přišli požadavky na malé úpravy PD od dotčených správců sítě a opětovně negativní stanovisko ze strany MO Poruba, a to ve stejném znění jako prvotní vyjádření se požadavkem změn neakceptovatelných PCR-DI. Nové vyjádření řeší i DPO. Po dořešení uvedené problematiky byla podána žádost o umístění stavby. Řízení přerušeno a aktualizuje se vyjádření od T-mobile. Vyjádření bylo doloženo. V 08/2019 vydáno ÚR. Ve 12/2019 byla podána žádost o stavební povolení na MO Poruba a Krajský úřad, který žádost zamítl. Po doplnění PD bude podána nová žádost na KÚ.   |   |
| 3191   | POR  | Veselá       | SSZ Studentská x Opavská  | 34 798                    | 32 561            | 980            | 1 257          | 980                 | 1 000          | 0              | 0              | x           |           |                          |                   |                    | Zhotovitel dokumentace DÚR, DSP a DPS zpracovává dokumentaci DÚR. SMO, MO Poruba řeší propojení křižovatky s ul. Slavkovou a Marty Krásové, ale potvrdí stávající návrh řešení křižovatky. Byla podána žádost o umístění stavby. Řízení bylo z důvodu majetkové problematiky přerušeno. Nový vlastník pozemku změnil stanovisko a odmítl pozemek prodat. Po nových jednáních pozemek odkoupen, vlastnická práva vložena do KN. V rámci realizace dokumentace byla nad rámec smlouvy řešena nová kanalizace a havarijní stav propustku pod komunikací Opavskou (související stavba, která je nezbytná pro odvodnění komunikace), která prodloužila projekční práce a dlouhé řešení majetkoprávních vztahů způsobilo nutnost aktualizovat PD v průběhu zahájeného řízení o umístění stavby (přerušeno). Po aktualizaci projektové dokumentace bude v 01/2020 pokračovat řízení o umístění stavby. RM schválila dodatek na více práce na PD. V 09/2019 odevzdán koncept PD dle uzavřeného dodatku č. 1 |   |
| 3205   | OJI  | Veselá       | Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese   | 5 723                     | 5 000             | 423            | 300            | 423                 | 2 470          | 0              | 0              | x           |           |                          |                   |                    | Zhotovitel dokumentace DSP, DPS připravuje PD. Ol předjednal s Městskými lesy a Lesy ČR majetkové vypořádání pozemků dotčených stavbou. V současné době řeší OM směnu pozemku pod komunikací s Lesy ČR. V průběhu realizace dokumentace zhotovitel zjistil, že hranice stávající komunikace neodpovídá původnímu stavu, proto po vyřešení majetkové problematiky bude nutné část komunikace umístit, tzn. připravit projektovou dokumentaci i ve stupni DÚR.  |   |
| 3206   | MHH  | Veselá       | Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železárenskou a a Sokola Tůmy v Ostravě | 33 220                    | 29 562            | 2 880          | 778            | 2 880               | 2 869          | 0              | 0              | x           |           |                          |                   |                    | Stavba byla sloučena se stavbou "Přestupní uzel Hulváky - II. etapa). Odevzdán koncept PD - DÚR. Zpracovatel PD - DÚR, DSP, DPS odevzdal koncept PD - DÚR. V 06/2019 uzavřen dodatek na vícepráce pro přepracování PD DÚR za účelem vyvlastnění dotčených pozemků. Zhotovitel upravuje PD. 09/2019 požádáno o umístění stavby na KÚ. Žádost byla zamítnuta, bylo podání odvolání.   |   |

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG   | Lok. | Dozor        | Název stavby   | Rozpočtové náklady stavby |                |               |               | Dosud nasml. objemy | Rozpočet      |               | Plnění        |             | Termíny                         |                 |                 |  | Poznámka   |
|---|------|--------------|--|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |      |              |  | CELKEM                    | z toho         |               |               |                     | SR 2019       | UR 2019       | 1-12 2019     | %           | vydání ÚR                       | vydání SP       | Realizace       | Kolaud.  |  |
|   |      |              |  |                           | stavební       | PD            | ostatní       |                     |               |               |               |             |                                 |                 |                 |  |  |
| 3207  | HRA  | Veselá       | Propojovací vřetev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MÚK u Makra v Ostravě-Hrabově                                    | 3 635                     | 2 600          | 299           | 736           | 299                 | 300           | 0             | 0             | x           |                                 |                 |                 |  | Zhotovitel dokumentace pro DÚR, DPS a DSP zpracovává dokumentaci DÚR. V 06/2018 byla podána žádost o umístění stavby, která byla stavebním úřadem vrácena k doplnění o vyjádření odboru dopravy Krajského úřadu MSK z hlediska připojení komunikace. Od 08/2018 feší odbor dopravy Krajského úřadu vyjádření k PD pro územní řízení. voláno jednání ve věci majetkoprávní problematiky, aby bylo možné vydat vyjádření. Po obdržení uvedeného vyjádření bude podána nová žádost o umístění stavby. V 06/2019 proběhlo jednání, v jehož závěru KÚ MSK doporučil v závislosti na zprovoznění prodloužené ul. Mostní (I. etapy) počkat 3 - 4 měsíce, aby se mohl znovu prověřit intenzitu dopravy na ul. Paskovské a vyhodnotit, efektivitu stavby. Zhotovitel PD provádí dopravní průzkum pro nové jednání ve věci pokračování řízení pro umístění stavby. |
| 3209  | MOP  | Veselá       | Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní   | 154 336                   | 150 250        | 2 950         | 1 136         | 2 950               | 2 386         | 0             | 0             | x           |                                 |                 |                 |  | Zhotovitel dokumentace DÚR, DSP, DPS pracuje se na dokumentaci DÚR. Byl odevzdán její koncept. Majetkový odbor dofeší majetkovou problematiku pozemků dotčených stavbou. V 06/2019 podána žádost o stanovisko na Grid Services o stanovisko k PD s uvedením, že se jedná o VPS. Připravují se trojstranné smlouvy s ŘSD a SŽDC na přeložky IS (nový požadavek ŘSD a SŽDC a Grid Services) na projednání v RM. Grid Services nesouhlasí s realizací stavby Prodloužené Skladištní před provedením rekonstrukce plynovodní sítě, kterou plánuje. Realizace je podmíněna rekonstrukcí plynovodní sítě Grid Services, jinak bude z jejich strany vydáno záporné stanovisko a nebude možné pokračovat ÚŘ.   |
| 3216  | VIT  | Kanclíř      | Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova, Ostrava  | 2 148                     | 1 826          | 222           | 100           | 2 372               | 2 349         | 1 948         | 1 948         | 100,0       | jen SP                          | 06/2018         | 2018-2019       | 06/2019  | Stavba ukončena, v 06/2019 proběhla kolaudace, předáno OM, částečně odúčtováno - komunikace, v 02/ 2020 proběhne kolaudace veř. Osvětlení.   |
| 3217  | MOP  | Grygarová    | Prodloužená Porážková - IV. etapa  | 148 000                   | 143 000        | 5 000         | 0             | 1 997               | 1 804         | 13            | 12            | 92,3        | 03/2020                         | 02/2021         | 2023-2024       | 2024   | Je zpracovaná dokumentace pro územní řízení (DÚR). Probíhá inženýrská činnost, jednání s majiteli pozemků. Řeší se přemístění železniční točny. Předpoklad podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 07/2020.  |
| 3221  | OJI  | Hlisnikovská | Úprava přechodu na silnici I/58 ul. Plzeňská   | 1 582                     | 1 436          | 146           | 0             | 1 582               | 1 819         | 1 437         | 1 436         | 99,9        | 09/2017                         | 05/2018         | 04/2019-06/2019 | 08/2019  | Stavba dokončena.  |
| 3222  | MOP  | Veselá       | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída | 39 687                    | 33 997         | 123           | 5 567         | 39 237              | 380           | 0             | 0             | x           | 01/2013                         | 09/2016         | 05/2017-01/2018 |  | Stavba dokončena.  |
| 3231  |      | Hlisnikovská | Křižovatka ul. Plzeňská-napojení areálu střelnice  | 43 700                    | 41 200         | 2 500         | 0             | 1 000               | 77            | 0             | 0             | x           | nebude                          | nebude          | nebude          | nebude   | V rámci inženýrské činnosti DÚR bylo vydáno zamítavé stanovisko odboru životního prostředí k realizaci navrhované okružní křižovatky. Smlouva s projektantem byla ukončena. V přípravě se nepokračuje.   |
| 3232  | MOP  | Hlisnikovská | Rekonstrukce ul. Mánesova  | 17 956                    | 17 670         | 286           | 0             | 17 956              | 13 724        | 12 532        | 12 532        | 100,0       | 02/2016                         | 03/2017         | 09/2018-06/2019 | 07/2019  | Stavba dokončena.  |
| 3234  | MOP  | Koneszová    | Rekonstrukce ul. Hájkova   | 3 363                     | 2 946          | 126           | 291           | 3 363               | 1 750         | 1 430         | 1 427         | 99,8        | 08/2014,<br>02/2015,<br>10/2016 | 07/2018-12/2018 | 03/2019         | Stavba ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba vyvedena na majetek. |  |
| 3235  | POR  | Veselá       | Propojení Francouzská - Rudná  | 154 182                   | 151 990        | 2 192         | 0             | 2 118               | 2 120         | 0             | 0             | x           | 11/2021                         | 2022            |                 |  | Probíhá příprava DÚR a inženýrská činnost. Žádost o vydání EIA byla podána 6/2019. V 8/2019 rozhodnuto o nutnosti velké EAI. Provedeny úpravy dokumentace a ve12/2019 byla podána na KÚ velká EIA.   |
| 3238  | MOP  | Hlisnikovská | Okružní křižovatka Výstavní - Zelená   | 51 764                    | 50 390         | 1 374         | 0             | 1 374               | 1 731         | 358           | 358           | 100,0       | ----                            | ----            | ----            | ----   | Při zpracování DÚR a inženýrské činnosti bylo zjištěno, že předpokládané náklady na realizaci stavby jsou neúměrně vysoké a bylo by neekonomické tuto stavbu realizovat. Příprava stavby ukončena.   |
| 3242  | MOP  | Kanclíř      | Nový příjezd k areálu Planetária Ostrava   | 974                       | 0              | 974           | 0             | 0                   | 1 287         | 0             | 0             | x           | 05/2020                         | 2020            | 2021-2022       | 2022   | Zpracována DÚR, zahájeno územní řízení, řešení majetkové problematiky.   |
| 3248  | MOP  | Kopřivová    | Rekonstrukce Sokolské tř.  | 75 000                    | 68 400         | 6 600         | 0             | 868                 | 966           | 785           | 785           | 100,0       | 2020                            | 2020            | 2021-2022       | 2022   | Je zpracován IZ, VŘ na zhotovitele dalších stupňů PD bylo v 12/2019 zrušeno, v 01-02/2020 bude vypsáno nové.   |
| 3260  | OJI  | Žáčková      | Silnice III/4787 Ostrava, ulice Vyškovická, mosty 4787-3, 4787-4 (vypořádání SO mezi MSK a SMO)                                  | 35 200                    | 35 200         | 0             | 0             | 0                   | 35 200        | 0             | 0             | x           |                                 |                 | 2018-06/2020    | 08/2020  | Je podepsána Smlouva o vypořádání stavebních objektů v rámci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Vyškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3. a 4787-4.3.“ a Smlouva o budoucí kupní smlouvě na základě Memoranda mezi SMO a MSK. Finanční vyrovnání s MSK by mělo proběhnout v roce 2020.  |
| 3261  | POR  | Kanclíř      | Okružní křižovatka Francouzská - Jilemnického nám.   | 500                       | 0              | 500           | 0             | 97                  | 500           | 282           | 97            | 34,4        | 06/2020                         | 06/2020         | 2021-2022       | 2022   | Uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inž. přípravy, požádáno o vydání územního rozhodnutí, dok. pro společné stavební povolení zpracována, zajištění stanovisek a vyjádření, přeložky sítí.  |
| 3272  |      | Grygarová    | Rekonstrukce a prodloužení ul. Masné   | 21 323                    | 20 302         | 881           | 140           | 258                 | 0             | 250           | 249           | 99,6        | 10/2020                         | 04/2020-11/2021 | 11/2021         | vybrán zhotovitel PD (DÚR+DSP, DPS)                                    |  |
| 7332  | RAB  | Hojgr        | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice vč. komunikace  | 70 660                    | 69 591         | 1 035         | 34            | 70 659              | 44 871        | 14 527        | 14 526        | 100,0       | -                               | -               | 01/2019-02/2021 | 05/2021  | probíhá realizace stavby   |
| 7352  | MOP  | Koneszová    | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová   | 5 458                     | 5 458          | 0             | 0             | 0                   | 2 450         | 3             | 0             | 0,0         | 08/2008                         | 08/2013         |                 |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, aktualizovány podklady pro výběr zhotovitele stavby   |
| 7356  | OJI  | Hojgr        | Odkanalizování ulic K Odfe a Smrčkova vč. komunikace   | 4 006                     | 4 006          | 0             | 0             | 0                   | 1 000         | 0             | 0             | x           | -                               | 06/2018         | 02/2020-12/2020 | 02/2021  | PD zaktualizována, od ÚMOB předána PD na komunikaci, vypsána VZ na zhotovitele stavby  |
| <b>OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> |      |              |  | <b>1 066 314</b>          | <b>991 721</b> | <b>58 020</b> | <b>16 573</b> | <b>193 407</b>      | <b>96 844</b> | <b>63 672</b> | <b>56 380</b> | <b>88,5</b> |                                 |                 |                 |  |  |

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG  | Lok.    | Dozor     | Název stavby   | Rozpočtové náklady stavby |          |       |         | Dosud nasml. objemy | Rozpčet |         | Plnění    |       | Termíny   |           |                 |         | Poznámka  |
|------|---------|-----------|--|---------------------------|----------|-------|---------|---------------------|---------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|---------|---|
|      |         |           |  | CELKEM                    | z toho   |       |         |                     | SR 2019 | UR 2019 | 1-12 2019 | %     | vydání ÚR | vydání SP | Realizace       | Kolaud. |   |
|      |         |           |  |                           | stavební | PD    | ostatní |                     |         |         |           |       |           |           |                 |         |   |
| 3091 | SVI     | Kopřivová | Cyklotrasa M přes Svinovské mosty                              | 56 345                    | 52 000   | 4 345 | 0       | 4 022               | 1 156   | 354     | 165       | 46,6  | 07/2014   | 12/2019   | 2020 - 2021     | 2021    | Vydáno rozhodnutí na změnu ÚR. Je zpracována dokumentace pro stavební povolení, v řešení jsou majetkové vztahy k pozemkům, chybí vyjádření ministerstva dopravy. V řešení je rozhodnutí o kácení. Do konce 02/2020 bude podána žádost o vydání stavebního povolení.   |
| 3094 | OJI     | Kopřivová | Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martinka | 18 262                    | 14 927   | 2 833 | 502     | 18 262              | 1 164   | 478     | 477       | 99,8  | 06/2013   | 10/2014   | 05/2017-09/2018 | 12/2018 | Stavba dokončena, prodleva s plněním termínu na straně zhotovitele, kolaudace proběhla ve 12/2018, stavba byla předána na zaúčtování odboru majetkovému.  |
| 3097 | OJI     | Choleva   | Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlova                       | 9 877                     | 8 000    | 1 841 | 36      | 1 877               | 332     | 25      | 24        | 96,0  | 07/2014   | 05/2016   | 2020-2021       | 2021    | Realizace souvisí se stavbou opravy Výchovických mostů, může být zahájena až po dokončení této rekonstrukce, v 09/2018 byla uzavřena smlouva na realizaci dokumentace provedení stavby, která je společná i pro stavbu SSZ K 3030 Výchovická x Pavlova. Koncept DPS - cyklostezka odsouhlasena, čeká se na odsouhlasení SSZ.  |
| 3102 | SBE     | Kopřivová | Cyklistická stezka Proskovická, Blanická                       | 24 614                    | 20 251   | 3 455 | 908     | 24 594              | 313     | 206     | 128       | 62,1  | 12/2013   | 08/2015   | 02/2017-09/2018 | 12/2018 | Stavba byla dokončena, kolaudace 12/2018, stavba předána na odbor majetkový k zaúčtování do majetku. Probíhá následná péče o vysazené stromy.   |
| 3109 | NVE     | Kopřivová | Cyklostezka Nová Ves - vodárna -1. etapa                       | 13 971                    | 12 026   | 1 503 | 442     | 13 971              | 6 250   | 4 576   | 4 575     | 100,0 | 12/2012   | 05/2014   | 03/2018-04/2019 | 06/2019 | Ukončena realizace 1. etapy, realizace náhradní výsadby, zkolaudována. Probíhá následná péče o vysazené stromy.Stavba byla předána na odbor majetkový k zaúčtování do majetku.  |
| 3111 | POL     | Choleva   | Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile | 10 513                    | 9 000    | 763   | 750     | 763                 | 420     | 56      | 0         | 0,0   | 06/2016   | 02/2020   | 2022            | 2022    | V současné době probíhají řešení majetkových vypořádání k pozemkům, do stavby vstupuje projekt SŽDC, který řeší přemostění železničního přejezdu v Polance nad Odrou. Nutnost prodloužit vyjádření, po-té bude stavební řízení zahájeno.  |
| 3126 | MOP     | Kopřivová | Cyklostezka Hornopolní x Varenská x Hollarova                  | 6 338                     | 4 816    | 1 401 | 121     | 6 338               | 5 002   | 4 992   | 4 992     | 100,0 | 07/2014   | 02/2016   | 10/2018-07/2019 | 09/2019 | Stavba financována z dotace, projekt IROP, stavba ukončena, kolaudace proběhla v 03/2018, stavba vyvedena do majetku, probíhá pouze následná péče.  |
| 3137 | MHH     | Kopřivová | Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova                             | 10 495                    | 8 887    | 1 413 | 195     | 10 495              | 0       | 19      | 18        | 94,7  | 12/2013   | 03/2015   | 06/2017-01/2018 | 03/2018 | Stavba financována z dotace, projekt IROP, zahájení stavby 06/2017, kolaudace proběhla v 03/2018, stavba vyvedena do majetku, probíhá pouze následná péče.  |
| 3138 | HRA     | Choleva   | Cyklistické řešení na ul. Na Rovince                           | 13 449                    | 12 200   | 1 211 | 38      | 1 249               | 354     | 0       | 0         | x     | 12/2013   | 2020      | 2020-2021       | 2021    | Podepsána smlouva o zřízení služebnosti a smlouva nájemní, vyhotoven dodatek č. 2 ke SoD na aktualizaci DSP   |
| 3146 | POR     | Kopřivová | Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole                             | 9 934                     | 9 200    | 618   | 116     | 744                 | 100     | 94      | 94        | 100,0 | 01/2015   | 12/2018   |                 |         | zajišťována PD pro ÚR a SP, v 12/2018 bylo vydáno SP, po vydání SP byla projektová dokumentace předána odboru ŽP, který na základě rozhodnutí porady vedení bude realizovat stavbu v omezeném rozsahu prostřednictvím OMLAŽ. Převod finančních nákladů doposud vydaných bude řešen zřejmě převodem na OŽP   |
| 3152 | POR     | Kopřivová | Cyklistické propojení ul. 17.listopadu, VTP                    | 10 167                    | 8 232    | 1 145 | 790     | 10 167              | 1 399   | 450     | 448       | 99,6  | 12/2014   | 03/2016   | 04/2018-10/2018 | 11/2018 | Stavba financována z dotace,projekt IROP, zahájení prací 03/2018, kolaudace v 11/2018, byla provedena náhradní výsadba, probíhá následná péče. Stavba vyvedena a předána do majetku.  |
| 3153 | MHH     | Choleva   | Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí                      | 9 081                     | 8 200    | 809   | 72      | 890                 | 4 169   | 46      | 46        | 100,0 | 10/2014   | 10/2015   | 2021            | 2021    | Z důvodu kolize s realizací oprav plynovodu v obvodě Mariánské Hory bude realizace stavby posunuta na rok 2021.   |
| 3154 | SVI     | Kopřivová | Cyklotrasa R - Svinov, Polanka                                 | 20 000                    | 18 000   | 2 000 | 0       | 575                 | 1 003   | 0       | 0         | x     | 05/2019   | 12/2019   | 2021            | 2021    | Probíhá aktualizace vyjádření dotčených orgánů a majetkoprávní vypořádání - důvodem je změna trasy z důvodu nesouhlasu vlastníků, bylo zjištěno, že stavba je v kolizi s veřejně prospěšnou stavbou přemostění polanecké spojky (investorem je SŽDC), na základě tohoto zjištění zatím nelze získat souhlas vlastníků a nebylo doposud získáno kladné koordinované stanovisko. Ze strany projektanta bude doporučeno ukončit přípravu stavby. |
| 3155 | NBE     | Choleva   | Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova                       | 13 126                    | 12 000   | 1 126 | 0       | 1 126               | 3 072   | 453     | 452       | 99,8  | 10/2017   | 10/2019   | 2020            | 2020    | zpracovává se PD pro SP, v 07/2019 byla podána žádost o SP, předána DSP, DPS  |
| 3176 | MHH     | Choleva   | Cyklotrasa M - ul. 1.máje, Sokola Tůmy                         | 10 363                    | 9 500    | 863   | 0       | 863                 | 775     | 505     | 505       | 100,0 | 09/2016   | 06/2019   | 2021            | 2022    | Zpracovává se PD pro SP, v 06/2019 bylo vydáno SP, je zpracován DPS, z důvodu kolize s realizací oprav plynovodu v obvodě Mar. Hory bude realizace stavby posunuta na rok 2021  |
| 3177 | MOP     | Choleva   | Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova                  | 13 300                    | 11 500   | 1 800 | 0       | 357                 | 700     | 0       | 0         | x     | 10/2017   | 03/2020   | 2021            | 2021    | Uzavřena SoD na zpracování DSP, DPS. Po jednání s vedením města Ostravy dojde ke změně trasy a s tím dojde ke změně ÚR - nutno zpracovat dodatek ke SoD.  |
| 3179 | MOP     | Veselá    | Parkoviště Most Československá                                 | 25 773                    | 20 902   | 1 212 | 3 659   | 992                 | 1 650   | 75      | 74        | 98,7  |           |           |                 |         | Zhotovitel PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ, AD - zpracoval dokumentaci DÚR, Na základě požadavků objednatelů byly do PD zapracovány tyto změny - elektromobilita, propojení se stávajícím parkovištěm před Platem, dopojení cyklostezky a umístění dokovacích stanic elektromobilů, včetně napojení na síť. OM řeší majetkovou problematiku. Smlouva i stanoviska doplněna, řízení pokračuje.   |
| 3185 | Choleva |           | Cyklotrasa S,M - Mečnickova, Žákovská                          | 26 864                    | 25 000   | 1 864 | 0       | 1 864               | 4 870   | 0       | 0         | x     | 05/2017   | 04/2020   | 2021            | 2022    | Zpracovává se PD pro SP, z důvodu kolize s realizací oprav plynovodu v obvodě Mar. Hory bude realizace stavby posunuta na rok 2021.   |
| 3186 | HRA     | Kopřivová | Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince                         | 5 196                     | 4 044    | 631   | 521     | 5 196               | 612     | 455     | 225       | 49,5  | 04/2016   | 05/2018   | 08/2018-12/2018 | 12/2018 | Realizace stavby zahájena 08/2018, stavba dokončena, kolaudace v 12/2018, byla provedena náhradní výsadba, probíhá následná péče. Stavba vyvedena a předána do majetku.   |
| 3192 | POR     | Žáčková   | Parkovací objekty DK POKLAD                                    | 84 919                    | 80 000   | 4 919 | 0       | 1 565               | 1 000   | 367     | 366       | 99,7  | 11/2019   | 2020      | 2021-2022       | 2022    | Vydáno územní rozhodnutí. Probíhá VZ na DSP + DPS.  |
| 3193 | SLO     | Zahrajová | Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava                           | 87 115                    | 85 000   | 2 000 | 115     | 1 031               | 2 532   | 65      | 63        | 96,9  | 2020      | 2020      | 2021-2022       |         | Jedná se o další rozšíření parkovacích míst u ZOO Ostrava, pokračuje projekční příprava - DÚR, v 04/2019 bylo vydáno ÚR, pro námítky nebylo právní moci, připravujeme novou VZ na společnou DUR+DSP a DPS   |

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG  | Lok. | Dozor     | Název stavby   | Rozpočtové náklady stavby |                  |               |              | Dosud nasml. objemy | Rozpočet      |              | Plnění       |              | Termíny      |                            |                 |         | Poznámka  |  |
|--|------|-----------|--|---------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------|---|--|
|  |      |           |  | CELKEM                    | z toho           |               |              |                     | SR 2019       | UR 2019      | 1-12 2019    | % k UR       | vydání ÚR    | vydání SP                  | Realizace       | Kolaud. |   |  |
|  |      |           |  |                           | stavební         | PD            | ostatní      |                     |               |              |              |              |              |                            |                 |         |   |  |
| 3204   | PET  | Kopřivová | Propojení cyklostezek Petřkovice   | 756                       | 590              | 136           | 30           | 92                  | 147           | 28           | 27           | 96,4         | 2019         | 2019                       |                 |         | zpracovává se DÚR, DSP, DPS, AD, problém se získáním souhlasu vlastníka, který má zájem pouze o prodej celého pozemku, což se jeví jako ekonomicky nevhodné, uzavřena dohoda o ukončení projektu, stavba bude zmařena   |  |
| 3210   | MOP  | Kopřivová | Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice                                      | 15 855                    | 14 827           | 663           | 365          | 15 855              | 7 485         | 12 582       | 12 581       | 100,0        |              | 01/2018                    | 09/2018-10/2019 | 10/2019 | Stavba dokončena, kolaudace 10/2019, byla provedena náhradní výsadba a výsadba trávníku, probíhá následná péče. Stavba vyvedena a předána do majetku.   |  |
| 3212   | PLE  | Veselá    | Aut. zastávka MK ul. Karla Svobody   | 2 815                     | 2 340            | 218           | 257          | 2 662               | 3 500         | 2 568        | 2 567        | 100,0        | 03/2017      | 11/2018 + 02/2019          | 08/2019-11/2019 |         | Stavba dokončena, zkolaudována, předána na OM k zaučování do majetku města.   |  |
| 3215   |      | Choleva   | Cyklopropojení centra s DOV  | 50 000                    | 48 000           | 2 000         | 0            | 35                  | 500           | 36           | 35           | 97,2         | 2020-06/2020 | 2020-10/2020               | 2020-2021       | 2021    | Odbor ÚHA zpracovává návrh řešení. Uzavřena smlouva na studii, DÚR, DSP - studie 11/2019-01/2020.   |  |
| 3218   | MOP  | Žižková   | Nábřeží Ostravice - lokalita Most Miloše Sýkory  | 31 215                    | 29 700           | 1 036         | 479          | 24 772              | 25 242        | 22 716       | 16 073       | 70,8         |              |                            | 10/2017-12/2020 |         | Jednalo se o řešení staveb na břehu Ostravice v k.ú. Slezská Ostrava v úseku most Miloše Sýkory. Všechny stavby ukončeny.   |  |
| 3220   | MOP  | Veselá    | Parkoviště v Ostravě-Přivoze u tramvajové smyčky Hlučinská                                   | 33 862                    | 30 320           | 1 074         | 2 468        | 1 200               | 2 600         | 461          | 460          | 99,8         | 08/2018      | 05/2019, 06/2019, 07/2019. |                 |         | Zpracovatel dokumentace odevzdal dokumentaci DÚR, v 04/2019 podal žádost o stavební povolení. Probíhají 3 stavební řízení. SO 102 nabytí MP 06/2019. Vodoprávní řízení, stavební řízení na komunikaci skončeno, vydáno SP. Odevzdána prováděcí dokumentace. Tuto stavbu je nutné koordinovat se stavbou „Rozšíření ul. Hlučinská před křižovatkou s ul. Slovenskou“, která se projektově připravuje. Připravuje se VZ na zhotovitele. |  |
| 3223   |      | Kopřivová | Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbičice  | 8 836                     | 8 500            | 336           | 0            | 8 053               | 9 063         | 7 714        | 7 713        | 100,0        | 11/2015      | 12/2017                    | 06/2019-09/2019 | 10/2019 | Stavba dokončena, kolaudace 10/2019, byla provedena náhradní výsadba a výsadba trávníku, probíhá následná péče. Stavba vyvedena a předána do majetku.   |  |
| 3226   | MOP  | Grygarová | Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina                                       | 45 328                    | 43 975           | 1 316         | 37           | 1 198               | 2 058         | 119          | 119          | 100,0        | 04/2020      | 01/2021                    | 07-12/2021      | 12/2021 | Předána aktualizace DÚR. Zaslána výzva k zahájení IČ v rámci DÚR.   |  |
| 3227   | OJI  | Kanclíř   | Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou  | 72 348                    | 69 848           | 2 100         | 400          | 787                 | 548           | 0            | 0            | x            | 04/2020      | 2020                       | 2021-2022       | 2022    | uzavřena smlouva na zajištění PD+IČ DÚR, po dořešení majetkových vztahů, požádáno o vydání ÚR   |  |
| 3228   | VIT  | Grygarová | Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko ul. Moravská, Místecká                                 | 49 770                    | 47 402           | 2 368         | 0            | 2 360               | 870           | 374          | 374          | 100,0        |              |                            |                 |         | Ukončení smluvního vztahu a proplacení rozpracovanosti.   |  |
| 3236   |      | Choleva   | Propojení cyklostezek Polanka nad Odrou - Stará Bělá   | 3 260                     | 3 000            | 260           | 0            | 260                 | 500           | 0            | 0            | x            | 12/2019      | 05/2020                    | 2020            | 2021    | Projevení stávajících cyklostezek mezi Starou Bělou a Polankou, uzavřena smlouva na DÚR, DSP, DPS, IČ, AD. Příprava projektu pozastavena z důvodu kolize s veřejně prospěšnou stavbou na přemostění železničního koridoru v Polance nad Odrou (investor SŽDC).  |  |
| 3239   | MOP  | Grygarová | Parkoviště Hlubina   | 92 360                    | 88 308           | 4 052         | 0            | 4 052               | 600           | 19           | 18           | 94,7         | 07/2020      | 12/2020                    | 05/2021-12/2021 | 12/2021 | Práce na DÚR jsou přerušeny do doby dořešení MP vztahů k pozemkům pod budoucí stavbou. Na schůzce se zást. Vítkovice se dohodlo na propojení DOV-Karolina vedoucí přes řešené parkoviště.   |  |
| 3257   |      | Choleva   | Cyklistická trasa J.V - úsek Radvanice - Michálkovičky                                       | 7 071                     | 6 321            | 750           | 0            | 0                   | 400           | 0            | 0            | x            | 2020         | 2020                       | 2021            | 2021    | Nový projekt, probíhá VR na zhotovitele PD, výběrové řízení bylo neúspěšné - bez účasti, bylo obnoveno a probíhá VR na zhotovitele PD, aktualizace investičního záměru, kolize se stavbou plynovodu v trase cyklistické trasy.  |  |
| 3259   | MAR  | Choleva   | Stavební úpravy Jantarové stezky v k.ú. Martinov ve Slezsku                                  | 5 000                     | 4 500            | 500           | 0            | 5                   | 500           | 0            | 0            | x            | 11/2019      |                            | 2020            |         | Uzavřena smlouva na zpracování dokumentace na opravu části Jantarové stezky a opravu havarijního stavu mostku přes Plesenský potok.   |  |
| 3275   | MOP  | Kopřivová | Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita – podzemní parkoviště | 149 690                   | 142 000          | 3 418         | 4 272        | 7 689               | 0             | 3 839        | 3 761        | 98,0         | 05/2018      | 09/2019                    | 02/2020-01/2022 | 02/2022 | Stavba bude realizována ve spoluzadatelství s Ostravskou univerzitou v roce 2020 - 2021.  |  |
| 8191   | POR  | Kopřivová | Revitalizace knihovny Podroučková - zpevněné plochy  | 17 405                    | 17 405           | 0             | 0            | 17 405              | 5 000         | 0            | 0            | x            | 01/2018      | 10/2018                    | 10/2019-11/2020 | 12/2020 | v 10/2019 zahájena realizace stavby   |  |
| 8228   | MOP  | Zahrajová | Městský mobiliář   | 1 041                     | 1 000            | 41            | 0            | 41                  | 958           | 0            | 0            | x            |              |                            | 2018-2019       |         | umístění mobiliáře na Smetanově nám, akce pozastavena   |  |
| <b>OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy</b> |      |           |  | <b>3 046 476</b>          | <b>3 002 794</b> | <b>34 620</b> | <b>9 062</b> | <b>25 398</b>       | <b>21 912</b> | <b>7 202</b> | <b>7 200</b> | <b>100,0</b> |              |                            |                 |         |   |  |
| 3195   | MHH  | Veselá    | Přestupní uzel Hulváky - II. et.   | 178 871                   | 166 785          | 4 961         | 7 125        | 4 961               | 6 200         | 116          | 116          | 100,0        |              |                            |                 |         |   | Stavba byla sloučena se stavbou "Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železárenská a Sokola Tůmy v Ostravě". Zpracovatel PD - DÚR, DSP, DPS odevzdal koncept PD - DÚR. V 06/2019 uzavřen dodatek na vícepráce pro přepracování PD DÚR za účelem vyvlastnění dotčených pozemků od REALRENT Morava s.r.o. Zhotovitel PD podal v 09/2019 žádost o umístění stavby na KÚ Žádost byla zamítnuta, bylo podání odvolání.   |
| 3202   | POR  | Veselá    | Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava-Poruba   | 2 550 381                 | 2 532 059        | 17 910        | 412          | 11 431              | 10 172        | 890          | 889          | 99,9         |              |                            |                 |         |   | Zhotovitel PD - DÚR odevzdal oba její koncepty (tramvajová trasa I., tramvajová trasa II. ale dokumentace neodpovídá rozsahu dle SODaP). V 06/2018 byla podána EIA trasy I na Krajský úřad. Závěrem zjišťovacího řízení vyplula nutnost dokumentaci pro posouzení vlivů na životní prostředí rozšířit. Zpracovaná, rozšířená dokumentace byla podána k novému posouzení v 02/2019 na KÚ MSK. Opětovně KÚ požaduje další doplnění dokumentace. Probíhá zpracování rozšířené PD EIA. Ve 12/2018 zhotovitel doručil objednateli projektovou dokumentaci pro umístění stavby na tramvajovou trasu I. Stavba je v kolizi s vydaným ÚR pro developerský záměr. Řeší se majetkoprávní problematika, připravují se podklady k vyhodnocení možnosti řešení stavby v režimu veřejně prospěšné stavby dle zák. č. 266/1994 Sb. o drahách a stavebního zákona. Probíhá úprava a doplnění PD pro EIA. |

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG  | Lok. | Dozor        | Název stavby  | Rozpočtové náklady stavby |                |               |               | Dosud nasml. objemy | Rozpočet       |               | Plnění        |              | Termíny   |                             |                 |         | Poznámka  |
|--|------|--------------|---|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|---|
|  |      |              |   | CELKEM                    | z toho         |               |               |                     | SR 2019        | UR 2019       | 1-12 2019     | % k UR       | vydání ÚR | vydání SP                   | Realizace       | Kolaud. |   |
|  |      |              |   |                           | stavební       | PD            | ostatní       |                     |                |               |               |              |           |                             |                 |         |   |
| 3225   | MOP  | Grygarová    | Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra                             | 33 828                    | 32 000         | 1 803         | 25            | 1 818               | 1 540          | 646           | 645           | 99,8         | 03/2019   | 03/2020                     | 04/2021-10/2021 | 2021    | Podána žádost PD DSP na stavební úřad, vydáno stavební povolení Drážního úřadu na část SO, na další povolení se čeká, řeší se možnost odkupu pozemků 3 dotčených parcel.  |
| 3237   | MOP  | Veselá       | Rekonstrukce a revitalizace nám. Republiky                              | 283 396                   | 271 950        | 9 946         | 1 500         | 7 188               | 4 000          | 5 550         | 5 550         | 100,0        |           |                             |                 |         | V průběhu realizace dokumentace DÚR bylo zjištěno v rámci nového dopravního modelu a jednání s PČR, DI, že okružní křižovatka dle návrhu z IZ bude činit problémy v průjezdnosti, proto byla ze zhotovitelem uzavřena smlouva na studii proveditelnosti. Dne 07.01.2019 byla vybrána nejvhodnější varianta okružní křižovatky, kterou zhotovitel rozpracovává. V 06/2019 vyvstaly nové okolnosti, PČR, DI, nesouhlasí s žádnou navrženou variantou okružní křižovatky, což znamená, že není možné přes okružní křižovatky převést MHD dopravu tak, aby nedošlo k paralyzování dopravy v centru Ostravy. Se zhotovitelem byla uzavřena dohoda o ukončení smluvního vztahu, předal stávající dokumentaci připravenou pro její částečnou realizaci (podchody Frýdlandských mostů, tramvajová nástupiště). Se stávajícím zhotovitelem byla na základě VZ uzavřena nová smlouva o dílo a smlouva příkazní na upravení této dokumentace pro územní řízení. Pokračuje se v dokončení dokumentace DÚR |
| <b>OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami</b> |      |              |   | <b>20 726</b>             | <b>16 500</b>  | <b>3 935</b>  | <b>291</b>    | <b>1 775</b>        | <b>2 860</b>   | <b>160</b>    | <b>160</b>    | <b>100,0</b> |           |                             |                 |         |   |
| 3211   |      | Karásek      | Inteligentní zastávky - II. etapa                                       | 19 647                    | 16 500         | 2 856         | 291           | 696                 | 2 000          | 0             | 0             | 0,0          | 10/2020   |                             | 02/2021-10/2021 |         | zahájená příprava II. etapy, uzavřené smlouvy o připojení na distribuční soustavu elektrické energie, zpracován podklad pro výběr zhotovitele PD, opakovaný výběr zhotovitele v I.čtvrtletí 2020  |
| 3243   | MOP  | Kanclíř      | Zkušební plocha pro motocykly Ostrava-Přivoz                            | 1 079                     | 0              | 1 079         | 0             | 1 079               | 860            | 160           | 160           | 100,0        | 2019      | 2020                        | 2020-2021       | 2021    | uzavřena smlouva na zpracování všech stupňů projektové dokumentace a inž. činnosti, vydáno územní rozhodnutí, zpracována DSP, zajištěna stanoviska a vyjádření  |
| <b>OdPa - 2271 - Ostatní dráhy</b>   |      |              |   | <b>92 344</b>             | <b>88 600</b>  | <b>3 496</b>  | <b>248</b>    | <b>2 545</b>        | <b>2 000</b>   | <b>408</b>    | <b>407</b>    | <b>99,8</b>  |           |                             |                 |         |   |
| 3150   | VIT  | Hlisenkovská | Tramvajové mosty ul. Plzeňská (věcné břemeno + TDS)                     | 248                       | 0              | 0             | 248           | 248                 | 0              | 106           | 105           | 99,1         |           |                             |                 |         | stavba dokončena 11/2017, zkolaudováno 05/2018 - platba za technický dozor stavby a věcné břemeno   |
| 3245   | MOP  | Hlisenkovská | Výstavba tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště                         | 90 100                    | 88 600         | 1 500         | 0             | 301                 | 2 000          | 0             | 0             | x            | 01/2020   | 09/2020                     | 2021            | 2021    | Výstavba je rozdělena do dvou částí. 1) demolice stávající tramv. smyčky 2) zpracování PD na výstavbu nové smyčky   |
| 3263   | MOP  | Veselá       | Revitalizace hlavního nádraží - Wattova - přeložka tramvajové smyčky    | 1 996                     | 0              | 1 996         | 0             | 1 996               | 0              | 302           | 302           | 100,0        |           |                             |                 |         | Vybudování muzea tramvajů a autobusů v bývalém průmyslovém areálu Wattova, zpracován inv.záměr, v 07/2019 na základě VZ uzavřena smlouva pro zpracování investičního záměru na přeložení tramvajové smyčky ul. Wattova. Probíhá realizace dokumentace IZ. V rámci realizace IZ byla ve 12/2019 zvolena varianta, která se rozpracovává.   |
| <b>OdPa - 2310 - Pitná voda</b>  |      |              |   | <b>884 003</b>            | <b>835 556</b> | <b>27 176</b> | <b>21 271</b> | <b>240 063</b>      | <b>106 512</b> | <b>56 657</b> | <b>52 678</b> | <b>93,0</b>  |           |                             |                 |         |   |
| 857  | NVE  | Kanclíř      | Rekonstrukce ÚV Nová Ves  | 308 568                   | 295 370        | 3 089         | 10 109        | 29 689              | 9 000          | 719           | 719           | 100,0        | 2020      | 2021                        | 2021            | 2023    | uzavřena smlouva na zhotovitele PD všech stupňů a inž. činnost v etapě přípravy stavby, v 09/19 zahájeny průzkumné práce, zpracována DÚR  |
| 7025   | OJI  | Mikula       | Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova                                      | 5 770                     | 4 865          | 346           | 559           | 340                 | 130            | 0             | 0             | x            | 08/2001   | 12/2012                     | 2025            | 2026    | V současné době probíhají jednání s dědicí pozemků, na základě schůzky 08/2019 s právníkem vlastník LPO připravuje smlouvu na VB.   |
| 7174   | PRO  | Hojgr        | Kanalizace a vodovod ul. Frankova                                       | 1 309                     | 1 309          | 0             | 0             | 1 309               | 1 750          | 650           | 639           | 98,3         | 05/2012   | 07/2014                     | 05/2017-08/2019 | 01/2020 | stavba dokončena, požádáno o vydání KS  |
| 7175   | POR  | Janus        | Vodojem Záhumenice - napájecí kabel                                     | 2 111                     | 1 904          | 156           | 51            | 206                 | 65             | 0             | 0             | x            | -         | 2017                        |                 |         | na základě požadavku OVaK stavba zrušena, realizace formou opravy   |
| 7201   | SLO  | Hrušková     | Heřmanice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - lokalita Bučina        | 10 593                    | 10 327         | 61            | 205           | 10 473              | 13 200         | 5 702         | 5 701         | 100,0        | 12/2012   | 12/2015 platnost do 04/2024 | 12/2018-02/2020 | 2020    | probíhá realizace stavby vyčleněné části vodovodu   |
| 7204   | MAR  | Hrušková     | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Martinovská                          | 1 939                     | 1 381          | 485           | 73            | 1 939               | 1 610          | 1 469         | 1 468         | 99,9         | 05/2013   | 03/2015                     | 04/2019-05/2019 | 2019    | Stavba zkolaudována a předána do majetku města  |
| 7205   | MOP  | Noga         | Rekonstrukce vodovodu VTP Ostrčilova                                    | 6 640                     | 5 500          | 500           | 640           | 661                 | 300            | 100           | 0             | 0,0          |           |                             |                 |         | zpracována PD-DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy, změna trasy vodovodu   |
| 7231   |      | Janus        | Příprava VH staveb - LJ   | 0                         | 0              | 0             | 0             | 0                   | 2 000          | 88            | 0             | 0,0          |           |                             |                 |         | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů   |
| 7232   |      | Hrušková     | Příprava VH staveb - PH   | 0                         | 0              | 0             | 0             | 0                   | 3 400          | 0             | 0             | x            |           |                             | průběžně        |         | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů   |
| 7233   |      | Noga         | Příprava VH staveb - PN   | 0                         | 0              | 0             | 0             | 0                   | 800            | 0             | 0             | x            |           |                             |                 |         | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů   |
| 7234   |      | Koneszová    | Příprava VH staveb - RK   | 0                         | 0              | 0             | 0             | 0                   | 1 000          | 0             | 0             | x            |           |                             | průběžně        |         | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů   |
| 7236   |      | Krejčí       | Příprava VH staveb - ZK   | 5 138                     | 0              | 5 138         | 0             | 800                 | 1 570          | 0             | 0             | x            |           |                             |                 |         | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodu   |
| 7238   | MOP  | Noga         | Vodovod P. Kříčky   | 7 840                     | 7 174          | 388           | 278           | 7 840               | 600            | 1 500         | 1 347         | 89,8         | 01/2009   | 08/2014                     | 2017-2019       | 09/2019 | stavba dokočena, stavba vyvedena na majetek   |
| 7286   |      | Karásek      | Příprava VH staveb - DK   | 0                         | 0              | 0             | 0             | 0                   | 500            | 356           | 0             | 0,0          |           |                             |                 |         | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů   |
| 7292   | SLO  | Koneszová    | Rek. vodovodu ul. Michálkoviccká, Petřvaldská                           | 26 163                    | 23 070         | 2 240         | 853           | 26 163              | 3 280          | 2 520         | 2 519         | 100,0        | 05/2009   | 11/2010                     | 04/2017-10/2019 | 11/2019 | stavba dokočena, stavba vyvedena na majetek   |
| 7302   | MOP  | Mikula       | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Čs. legií a nám. Msgr. Šrámka | 4 747                     | 4 747          | 0             | 0             | 4 747               | 5 000          | 1 144         | 1 089         | 95,2         | 01/2009   | 07/2015                     | 2019-2020       | 12/2020 | realizace stavby  |

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG  | Lok.       | Dozor    | Název stavby   | Rozpočtové náklady stavby |                  |                |                | Dosud nasml. objemy | Rozpočet       |                | Plnění         |             | Termíny             |                     |                 |               | Poznámka   |
|--|------------|----------|--|---------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|--|
|  |            |          |  | CELKEM                    | z toho           |                |                |                     | SR 2019        | UR 2019        | 1-12 2019      | % k UR      | vydání ÚR           | vydání SP           | Realizace       | Kolaud.       |  |
|  |            |          |  |                           | stavební         | PD             | ostatní        |                     |                |                |                |             |                     |                     |                 |               |  |
| 7319   | OJI        | Noga     | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská                                     | 6 000                     | 6 000            | 0              | 0              | 5 404               | 2 000          | 200            | 0              | 0,0         | ---                 | 04/2015<br>09/2015  | 2019 - 2021     | 2021          | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, ukončeno zadávací řízení na dodavatele stavby, uzavřena SoD na realizaci stavby   |
| 7325   | MOP        | Janus    | Rekonstrukce vodovodu Mariánskohorská  | 33 828                    | 32 437           | 600            | 791            | 33 828              | 1 000          | 700            | 596            | 85,1        | 10/2014             | 02/2015             | 11/2015-12/2019 | 12/2019       | stavba dokončena, probíhá kolaudace stavby   |
| 7332   | RAB        | Hojgr    | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice                                       | 24 784                    | 24 784           | 0              | 0              | 24 784              | 15 000         | 8 519          | 8 519          | 100,0       | -                   | 06/2017             | 01/2019-02/2021 | 05/2021       | probíhá realizace stavby   |
| 7341   | RAB        | Janus    | Rekonstrukce násosek Důlnák  | 33 546                    | 32 353           | 893            | 300            | 33 546              | 10 000         | 4 450          | 2 077          | 46,7        | 10/2015             | 10/2016             | 03/2018-05/2020 | 06/2020       | probíhá realizace stavby   |
| 7342   |            | Hojgr    | Příprava vodohospodářských staveb - PH   | 0                         | 0                | 0              | 0              | 0                   | 1 017          | 0              | 0              | x           |                     |                     |                 |               | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací  |
| 7343   | HRA        | Hrušková | Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300   | 10 926                    | 9 807            | 906            | 213            | 10 901              | 1 900          | 1 276          | 1 275          | 99,9        | 03/2017             | 12/2017             | 03/2017-11/2018 | 03/2019       | stavba zkolaudována a předána do majetku města   |
| 7346   | MHH        | Mikula   | Rek. vodovodu a kanalizace v ul. Sokola Tůmy                                       | 902                       | 902              | 0              | 0              | 402                 | 500            | 0              | 0              | x           | 08/2014             | 03/2016             | 03/2018-12/2018 | 04/2019       | stavba dokončena, vyvedeno na majetek  |
| 7352   | MOP        | Konezová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová | 25 376                    | 25 081           | 270            | 25             | 295                 | 10 600         | 185            | 155            | 83,8        | 08/2008             | 08/2013             |                 |               | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, aktualizovány podklady pro výběr zhotovitele stavby   |
| 7353   | POL<br>POR | Konezová | Rekonstrukce vodovodu Přemyslov-Poruba   | 37 538                    | 34 086           | 2 072          | 1 380          | 37 538              | 18 290         | 21 925         | 21 924         | 100,0       | 04/2012,<br>03/2013 | 05/2014,<br>07/2014 | 04/2019-07/2020 |               | probíhá realizace stavby   |
| 7363   | NVE        | Karásek  | Nouzové napájení úpravny vody a prameniště Nová Ves                                | 946                       | 871              | 75             | 0              | 946                 | 1 000          | 1 000          | 910            | 91,0        |                     |                     | 05/2019-07/2019 |               | ukončena realizace   |
| 7366   |            | Mikula   | Příprava vodohospodářských staveb - LM   | 0                         | 0                | 0              | 0              | 0                   | 1 000          | 0              | 0              | x           |                     |                     |                 |               | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů  |
| 7374   | MIC        | Hojgr    | Vodovod ul. Vrublova   | 1 792                     | 1 590            | 128            | 74             | 201                 | 0              | 110            | 70             | 63,6        | 12/2018             | 02/2020             | 04/2026-08/2026 | 10/2026       | DUR zpracována, UR vydáno, zpracována DSP, podána žádost o SP  |
| 7376   | MHH        | Konezová | Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců  | 12 953                    | 12 384           | 260            | 309            | 569                 | 0              | 25             | 24             | 96,0        | 06/2019             |                     |                 |               | zpracována DSP+DPS, podána žádost o vydání stavebního povolení   |
| 7379   | RAB        | Hrušková | Vodní zdroj Ještěrka I   | 219                       | 0                | 0              | 219            | 219                 | 0              | 56             | 56             | 100,0       | -                   | -                   | 04/2016-04/2019 | -             | průzkum jímacího území ukončen   |
| 7383   | SLO        | Hrušková | Rušení vodovodního řadu DN 100 ul. Bohumínská, přepojení přípojek                  | 2 345                     | 1 876            | 330            | 139            | 330                 | 0              | 107            | 107            | 100,0       | 01/2019             | 12/2019             | 2021            | 2021          | pro stavbu je vydáno stavební povolení, řeší se uzavření nových smluv s vlastníky pozemků  |
| 7388   | POR        | Krejčí   | Rekonstrukce vodovodu ul. 17 listopadu   | 32 200                    | 32 000           | 200            | 0              | 200                 | 0              | 114            | 114            | 100,0       | 12/2019             | 12/2020             | 03/2021-12/2021 | 01/2022       | zpracována DÚR   |
| 7390   | NVE        | Hrušková | Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová Ves                                      | 8 831                     | 8 385            | 246            | 200            | 246                 | 0              | 40             | 40             | 100,0       |                     |                     | 2021            | 2021          | zpracována DÚR, je požádáno o územní rozhodnutí  |
| 7392   | MOP        | Noga     | Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí  | 4 400                     | 3 500            | 600            | 300            | 624                 | 0              | 250            | 0              | 0,0         | 2020                |                     |                 |               | <b>Příprava stavby</b> - dokončeny průzkumné práce, dokončena PD-DÚR, příprava podkladů k žádosti o vydání ÚR  |
| 7395   | POL        | Noga     | Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. et. Rek vodovodu ul. Konečná                | 2 500                     | 2 500            | 0              | 0              | 57                  | 0              | 100            | 57             | 57,0        | 08/2019             | 08/2019             | 2020-2021       |               | Zpracovány pasporty, dokončeny průzkumné práce, odevzdaný výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání společného povolení, vydáno společné povolení, dokončena DPS, probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby; <b>KAN K Pile</b> - vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP+DPS |
| 7402   | SLO        | Hojgr    | Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice                                     | 17 014                    | 16 106           | 682            | 226            | 907                 | 0              | 363            | 348            | 95,9        | 03/2020             | 01/2021             | 03/2026-12/2026 | 02/2027       | smlouva se zhotovitelem PD, DUR předána, řeší se majetkoprávní záležitosti   |
| 7403   | MHH        | Janus    | Rekonstrukce vodovodu ul. Novinářská   | 27 450                    | 27 000           | 450            | 0              | 450                 | 0              | 950            | 921            | 96,9        | 05/2019             | 02/2020             | 2021            | 2022          | je zpracována PD pro DSP, vyřizuje se stavební povolení  |
| 7405   | POR        | Janus    | Rekonstrukce vodovodu Klimkovická – Vřesinská                                      | 35 550                    | 35 000           | 550            | 0              | 550                 | 0              | 292            | 290            | 99,3        | 12/2020             | 12/2021             |                 |               | zpracována PD pro ÚR, probíhá koordinace s projektem Revitalizace parku  |
| 7406   | VIT        | Janus    | Rekonstrukce vodovodu Edisonova  | 30 550                    | 30 000           | 550            | 0              | 550                 | 0              | 350            | 345            | 98,6        | 07/2020             | 06/2021             |                 |               | je zpracována PD pro ÚR, vyřizuje se ÚR  |
| 7407   | MOP        | Hrušková | Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka   | 4 888                     | 4 138            | 350            | 400            | 358                 | 0              | 182            | 181            | 99,5        |                     |                     | 2022            | 2022          | předána DÚR, požádáno o územní rozhodnutí  |
| 7410   | POR        | Hrušková | Rekonstrukce vodovodu ul. V Zahradách  | 6 021                     | 5 000            | 711            | 310            | 711                 | 0              | 363            | 363            | 100,0       |                     |                     | 2023            | 2023          | Zpracována DÚR, požádáno o ÚR  |
| 7412   | MHH        | Hrušková | Přeložka vodovodu v ul. Mojmírovců   | 2 259                     | 2 000            | 109            | 150            | 109                 | 0              | 97             | 97             | 100,0       |                     |                     | 2021            | 2021          | požádáno o vydání společného ÚR a SP   |
| 7417   | SBE        | Mikula   | Stavba vodovodu a kanalizace v ul. Potoky  | 570                       | 470              | 100            | 0              | 100                 | 0              | 400            | 375            | 93,8        | 07/2019             | 07/2019             | 2019-2020       | 2020          | probíhá realizace  |
| 7430   |            | Krejčí   | Úprava vody Nová Ves - výměna plynových kotlů                                      | 2 345                     | 2 139            | 152            | 54             | 1 868               | 0              | 152            | 151            | 99,3        |                     |                     | 01/2020-06/2020 | 07/2020       | je zpracována DPS, vypsán požadavek na stavbu, uzavřena smlouva o dílo, předáno a převzato staveniště  |
| 7437   | SLO        | Hrušková | Obnova vodovodního přivaděče Krmelín-Hrabová-Hladnov-Muglínov                      | 134 722                   | 127 200          | 4 159          | 3 363          | 59                  | 0              | 59             | 58             | 98,3        |                     |                     | 2024-2025       | 2025          | zpracována studie proveditelnosti obnovy přivaděče   |
| 7441   |            | Karásek  | Centrální dispečink OVAK - rekonstrukce trafostanice                               | 1 280                     | 1 100            | 180            | 0              | 48                  | 0              | 48             | 47             | 97,9        |                     |                     | 06/2020-09/2020 |               | zpracována studie  |
| 7442   | NVE        | Karásek  | ÚV Nová Ves - prameniště - rekonstrukce transformátoru                             | 1 450                     | 1 200            | 200            | 50             | 96                  | 0              | 96             | 96             | 100,0       |                     |                     | 06/2020-10/2020 |               | zpracována dokumentace pro provádění stavby  |
| <b>OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> |            |          |  | <b>4 780 902</b>          | <b>4 496 340</b> | <b>174 966</b> | <b>109 596</b> | <b>1 454 421</b>    | <b>495 869</b> | <b>303 544</b> | <b>276 829</b> | <b>91,2</b> |                     |                     |                 |               |  |
| 7039   | MIC        | Mikula   | Plošná kanalizace-Michálkovic (1. a 2. et.)  | 203 392                   | 192 594          | 8 059          | 2 739          | 95 667              | 18 400         | 5 300          | 5 209          | 98,3        | 03/2003             | 05/2005             | 11/2017- 2028   | dílčí 09/2019 | část 2. etapy - odkanalizování ul. Sládečkova, Šmilovského, Petřvaldská - vyvedeno na majetek; odevzdaná 2. část pasportu, příprava záměru studie proveditelnosti, oblast ul. Rychvaldská a ul. Radvanická - probíhá stavba  |
| 7040   | RAB        | Mikula   | Prodloužení sběrače B do Radvanic  | 272 645                   | 253 163          | 11 201         | 8 281          | 272 220             | 83 000         | 92 922         | 92 851         | 99,9        | 04/2003             | 03/2006             | 02/2018-02/2021 | 08/2021       | probíhá realizace stavby, průběžně plnění, část hrazena z prostředků MF  |
| 7049   | RAB        | Janus    | Kanalizace Bartovice   | 28 095                    | 24 085           | 3 172          | 838            | 28 095              | 5 000          | 710            | 702            | 98,9        | 05/2020             | 12/2020             | 2021            | 2022          | probíhá zpracování DÚR III. etapy  |
| 7080   | PLE        | Hrušková | Kanalizace Plesná - Žižkov   | 25 162                    | 22 896           | 656            | 1 610          | 25 162              | 613            | 453            | 453            | 100,0       | 07/2003             | 10/2005             | 10/2016-05/2018 | 02/2019       | stavba předána do majetku města  |

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG  | Lok. | Dozor     | Název stavby  | Rozpočtové náklady stavby |          |        |         | Dosud nasml. objemy | Rozpočet |         | Plnění    |       | Termíny                              |   |   |                               | Poznámka  |
|------|------|-----------|---|---------------------------|----------|--------|---------|---------------------|----------|---------|-----------|-------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
|      |      |           |   | CELKEM                    | z toho   |        |         |                     | SR 2019  | UR 2019 | 1-12 2019 | %     | vydání ÚR                            | vydání SP   | Realizace   | Kolaud.                       |   |
|      |      |           |   |                           | stavební | PD     | ostatní |                     |          |         |           |       |                                      |   |   |                               |   |
| 7081 | KPO  | Noga      | Kanalizace Krásné Pole - II. et.                                | 297 300                   | 270 000  | 9 900  | 17 400  | 57 830              | 7 200    | 200     | 0         | 0,0   | 11/2005                              | 03/2010   | 2009-2011<br>2014-2016                                | 01/2011<br>12/2016            | zpracována PD-DSP, vydána SP; části 1.1, 1.2 rušení výusti-stoky KP, KPG - dokončeny a navedeny do majetku; část 1.2-stoky KPH a části 6, 7 a 8 - příprava podkladů pro aktualizaci PD a zadávací řízení na dodavatele stavby   |
| 7087 | MOP  | Janus     | Odkanal. O-Přívozu na ÚČOV-2.et.                                | 4 100                     | 4 000    | 100    | 0       | 166                 | 0        | 300     | 166       | 55,3  | 12/2018                              | 06/2019   | 12/2019-08/2020                                       | 08/2020                       | probíhá realizace části stavby Stoka ALF  |
| 7088 | HRA  | Noga      | Kanalizace Hrabová - 4-5-6.stavba+odlehčení                     | 71 300                    | 65 700   | 3 400  | 2 200   | 18 465              | 6 000    | 228     | 0         | 0,0   | 06/1997                              | 06/2009<br>06/2010                                      | 2013-2015   | 01/2015<br>01/2015            | 4.-5. stavba - zpracována PD-DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele PD pro provedení stavby a dodavatele stavby - část dostavba (stavba z projektu DPK); 6. stavba - zpracována PD-DSP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele aktualizace DSP, PD pro provádění stavby a podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby |
| 7089 | MOP  | Janus     | Rekonstrukce ÚČOV Ostrava                                       | 540 427                   | 506 937  | 18 800 | 14 690  | 60 052              | 20 000   | 2 796   | 2 795     | 100,0 |                                      |   | 08/2020-08/2021                                       |                               | je zpracována PD rozvodny   |
| 7090 | PET  | Hojgr     | Petřkovice - kanalizační stoka T, část B, IV a V. etapa         | 171 657                   | 169 742  | 1 654  | 261     | 2 365               | 860      | 623     | 622       | 99,8  | 05/2019                              | 03/2020   | 01/2025-04/2027                                       | 06/2027                       | zpracována DUR, vydáno UR (NPM 7.5.2019), DPS předána   |
| 7091 | PLE  | Hrušková  | Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část                       | 207 551                   | 198 319  | 5 048  | 4 184   | 207 448             | 30 400   | 2 451   | 2 449     | 99,9  | 11/2005                              | 01/2009<br>platnost do<br>02/2021                       | 2019-2021   | 2022                          | probíhá realizace stavby  |
| 7092 | SLO  | Janus     | Kanalizace Kunčičky   | 127 303                   | 115 373  | 9 820  | 2 110   | 11 930              | 2 000    | 0       | 0         | x     | 10/2011                              | 06/2016   | 01/2021-12/2022                                       | 2023                          | probíhá soutěž na zhotovitele realizační dokumentace  |
| 7093 | SLO  | Hrušková  | Kanalizace Hrušov SANACE  | 242 146                   | 235 909  | 4 322  | 1 915   | 4 337               | 1 000    | 706     | 705       | 99,9  | 10/2009 s<br>platností<br>do 07/2013 |   | 2023 - 2025   | 2025                          | zpracována DÚR  |
| 7095 | SVI  | Koneszová | Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE)                     | 76 322                    | 70 121   | 3 037  | 3 164   | 76 322              | 16 490   | 40      | 36        | 90,0  | 02/2008                              | 02/2011,<br>02/2017,<br>03/2011,<br>05/2010,<br>08/2015 | 02/2020-02/2022                                       |                               | uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, stavba spolufinancovaná a zadávaná Ministerstvem financí ČR.  |
| 7096 | SLO  | Mikula    | Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Zábělská) SANACE                 | 122 795                   | 120 901  | 621    | 1 273   | 995                 | 3 000    | 228     | 228       | 100,0 | 11/2007                              | 01/2009   | 2020-2023   | 2023                          | probíhá VZ na zhotovitele na MF ČR, zahájení realizace 03/2020  |
| 7097 | SLO  | Čermák    | Koblov - plošná kanalizace SANACE                               | 218 113                   | 209 500  | 6 613  | 2 000   | 7 990               | 3 500    | 991     | 990       | 99,9  | -                                    | -   | -   | -                             | vydáno pravomocné ÚR; zpracovává se DSP vč. zajišťování souhlasů k provedení stav. záměru   |
| 7120 | PRO  | Mikula    | Kanalizace Proskovice - propojení                               | 38 423                    | 36 279   | 1 443  | 701     | 1 557               | 1 162    | 0       | 0         | x     | 11/2016                              | 04/2019   | 2020-2021   | 2021                          | vydáno ÚR, vybrán zhotovitel DSP, dořešování majetkoprávních smluv, požádáno o SP   |
| 7174 | PRO  | Hojgr     | Kanalizace a vodovod ul. Frankova                               | 49 000                    | 45 000   | 3 359  | 641     | 11 346              | 4 090    | 1 030   | 659       | 64,0  | 05/2012                              | 07/2014   | 05/2017-08/2019                                       | 01/2020                       | stavba zrealizována, požádáno o vydání KS   |
| 7187 | SLO  | Mikula    | Kanalizace ul. Zvěřinská  | 28 621                    | 27 610   | 911    | 100     | 1 500               | 100      | 0       | 0         | x     | 02/2006                              | 10/2007   | 2021  | 2022                          | SP, (SANACE), čeká se na vypsání MF   |
| 7200 | SLO  | Mikula    | Kanalizace Slívova - Jan Maria                                  | 16 700                    | 16 500   | 100    | 100     | 1 240               | 100      | 0       | 0         | x     | 02/2006                              | 10/2007   | 2021  | 2022                          | SP, (SANACE), čeká se na vypsání MF   |
| 7201 | OJL  | Hrušková  | Heřmanice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina | 166 737                   | 157 000  | 7 580  | 2 157   | 5 999               | 66       | 0       | 0         | x     | 12/2012                              | 12/2015<br>platnost do<br>04/2024                       | 2021-2023   | 2024                          | zpracována DPS, vydáno SP, s realizací kanalizace bude možné začít až po dokončení stavby „Odkanalizování Heřmanic - spádová oblast Vrbická - Zábělská“, která je zařazena do dotačního titulu SANACE.  |
| 7210 | SBE  | Mikula    | Zrušení výústění kanalizace na Sovinci                          | 13 880                    | 13 135   | 475    | 270     | 730                 | 956      | 25      | 24        | 96,0  | 07/2018                              | 04/2019   | 2021-2022   | 2022                          | čeká se na schválení majetkoprávních smluv ze strany SMO  |
| 7213 | NBE  | Hojgr     | Kanalizace Nová Bělá  | 205 978                   | 198 799  | 5 586  | 1 593   | 38 340              | 25 341   | 38      | 34        | 89,5  | 09/2019<br>04/2020<br>10/2017        | 10/2020<br>04/2021<br>02/2019                           | 01/2021-12/2022<br>01/2021-09/2021<br>11/2019-09/2021 | 05/2023<br>11/2021<br>11/2021 | II. etapa - podána žádost o UR, probíhá územní řízení dešťové vody - řeší se množství vypouštěných vod do vodoteče, projektuje se DUR SP III. etapa - SP vydáno, proběhla soutěž na zhotovitele stavby, zhotovitel vybrán, předáno staveniště   |
| 7231 |      | Janus     | Příprava VH staveb - LJ   | 0                         | 0        | 0      | 0       | 0                   | 1 000    | 1       | 0         | 0,0   |                                      |   |   |                               | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací   |
| 7232 |      | Hrušková  | Příprava VH staveb - PH   | 0                         | 0        | 0      | 0       | 0                   | 3 200    | 0       | 0         | x     |                                      |   | průběžně  |                               | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací   |
| 7233 |      | Noga      | Příprava VH staveb - PN   | 0                         | 0        | 0      | 0       | 0                   | 1 000    | 0       | 0         | x     |                                      |   |   |                               | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací   |
| 7234 |      | Koneszová | Příprava VH staveb - RK   | 0                         | 0        | 0      | 0       | 0                   | 1 950    | 10      | 0         | 0,0   |                                      |   | průběžně  |                               | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací   |
| 7236 |      | Krejčí    | Příprava VH staveb - ZK   | 0                         | 0        | 0      | 0       | 0                   | 4 900    | 0       | 0         | x     |                                      |   |   |                               | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací   |
| 7254 | SLO  | Mikula    | Oprava kanalizace ul. Hradní                                    | 7 136                     | 6 696    | 317    | 123     | 794                 | 297      | 60      | 56        | 93,3  |                                      | 06/2011   | 2021  | 2022                          | vypsání VZ na MF ČR v r.2020  |
| 7255 | MOP  | Hrušková  | Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova                            | 1 117                     | 0        | 929    | 188     | 1 117               | 294      | 94      | 90        | 95,7  | -                                    | 04/2011   | 04/2018-11/2018                                       | 01/2019                       | stavba zkolaudována a předána do majetku města  |
| 7256 | MHH  | Janus     | Rek. ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova                   | 17 693                    | 16 042   | 1 300  | 351     | 17 693              | 2 000    | 0       | 0         | x     | 08/2019                              | 08/2019   | 08/2020-08/2021                                       | 01/2021                       | aktualizuje se PD   |
| 7257 | SLO  | Čermák    | Kanalizace a ČOV Koblov   | 124 662                   | 120 000  | 2 500  | 2 162   | 5 084               | 3 000    | 423     | 422       | 99,8  | 12/2016                              | 12/2017   | 07/2019-07/2020                                       | 08/2020                       | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci  |
| 7267 | MOP  | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. Cihelní                           | 17 851                    | 14 979   | 1 866  | 1 006   | 17 851              | 16 570   | 15 600  | 15 596    | 100,0 | 02/2011                              | 07/2011,<br>09/2017                                     | 10/2018-11/2019                                       |                               | realizace stavby ukončena, probíhá kolaudační řízení a příprava podkladů pro vyvedení stavby na HIM   |
| 7286 |      | Karásek   | Příprava VH staveb - DK   | 0                         | 0        | 0      | 0       | 0                   | 475      | 475     | 0         | 0,0   |                                      |   |   |                               | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací   |



## Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG  | Lok. | Dozor     | Název stavby  | Rozpočtové náklady stavby |          |       |         | Dosud nasml. objemy | Rozpočet |         | Plnění    |        | Termíny   |  |                 |   | Poznámka   |
|------|------|-----------|---|---------------------------|----------|-------|---------|---------------------|----------|---------|-----------|--------|-----------|--|-----------------|---|--|
|      |      |           |   | CELKEM                    | z toho   |       |         |                     | SR 2019  | UR 2019 | 1-12 2019 | % k UR | vydání ÚR | vydání SP                                  | Realizace       | Kolaud.                                   |  |
|      |      |           |   |                           | stavební | PD    | ostatní |                     |          |         |           |        |           |  |                 |   |  |
| 7295 | MOP  | Janus     | Rekonstrukce DN 1 a 3 Přívoz  | 96 637                    | 95 578   | 823   | 236     | 96 637              | 15 000   | 15 450  | 15 443    | 100,0  |           |  | 11/2016-12/2020 |   | probíhá realizace stavby   |
| 7296 | SLO  | Hrušková  | Kanalizace Hrušov - osady   | 28 014                    | 26 146   | 1 291 | 577     | 26 731              | 22 800   | 21 225  | 21 224    | 100,0  | 11/2008   | 11/2011, 06/2017 - prodloužen o do 05/2023 | 09/2018-12/2019 | 2020                                      | realizace stavby ukončena  |
| 7302 | MOP  | Mikula    | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Čs. legii a nám. Msgr. Šrámka           | 26 833                    | 23 063   | 1 720 | 2 050   | 24 508              | 11 895   | 8 695   | 8 531     | 98,1   | 01/2009   | 07/2015                                    | 04/2019-2020    | 2020                                      | realizace stavby   |
| 7303 | MOP  | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Křížkova  | 10 007                    | 8 765    | 742   | 500     | 942                 | 50       | 0       | 0         | x      | 11/2010   | 12/2011                                    |                 |   | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, stavba zařazena do projektu SANACE - pozastaveno z důvodu možnosti získání dotace   |
| 7308 | MOP  | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku                               | 55 334                    | 51 784   | 1 737 | 1 813   | 2 175               | 60       | 60      | 0         | 0,0    | 10/2011   | 10/2012                                    |                 |   | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, stavba zařazena do projektu SANACE, rozhodnuto o pokračování přípravy stavby, probíhá aktualizace podkladů pro výběr zhotovitele stavby, z důvodu možnosti získání dotace   |
| 7315 | MHH  | Noga      | Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace                                | 126 050                   | 120 000  | 3 750 | 2 300   | 13 841              | 4 000    | 4 800   | 3 420     | 71,3   | 03/2011   | 02/2012                                    | 2017-2020       |   | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení; <b>SO 06, kan. stoka ul. Kollárova</b> (havarijní stav kanalizace) - stavba ukončena a navedena do majetku; <b>SO 04, kan. stoka ul. Kremličkova</b> (havarijní stav kanalizace) - uzavřena SoD na realizaci stavby, probíhá realizace stavby |
| 7316 | MOP  | Noga      | Rek. kanalizace Soukenická, Valchařská, Gorkého                                   | 38 500                    | 34 420   | 2 680 | 1 400   | 32 602              | 22 000   | 18 900  | 14 168    | 75,0   | 05/2011   | 05/2012                                    | 2018-2020       | 2020                                      | zpracována PD-DSP, vydáno SP (stavba vyloučena z projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností“). Podepsána SoD, probíhá realizace stavby.   |
| 7318 | MOP  | Noga      | Odlehčovací stoka Muglinovská   | 4 180                     | 3 400    | 650   | 130     | 3 715               | 2 160    | 2 160   | 459       | 21,3   | ---       | 07/2013                                    | 2019-2020       | 2020                                      | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, zadávací řízení na dodavatele stavby ukončeno, uzavřena SoD na realizaci stavby, předáno stavební, probíhá realizace stavby   |
| 7319 | OJI  | Noga      | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Moravská                                   | 82 150                    | 79 000   | 1 650 | 1 500   | 65 462              | 14 500   | 4 500   | 25        | 0,6    | ---       | 04/2015 09/2015                            | 2019 - 2021     | 2021                                      | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, ukončeno zadávací řízení na dodavatele stavby, uzavřena SoD na realizaci stavby   |
| 7320 | HRA  | Noga      | Rekonstrukce kanalizace ul. Klasná  | 7 043                     | 6 113    | 822   | 108     | 7 042               | 900      | 150     | 124       | 82,7   | 06/2014   | 05/2016                                    | 2018            | 2019                                      | ukončená realizace, vydán kolaudační souhlas, podklady k navedení do majetku předány na OM   |
| 7322 | TRE  | Žáčková   | Rekonstrukce ČS Provozni  | 21 748                    | 21 179   | 312   | 257     | 21 748              | 10 000   | 11 650  | 11 625    | 99,8   | 06/2016   | 12/2016                                    | 05/2018-10/2019 | 11/2019                                   | Stavba zkolaudovaná, příprava podkladů pro navedení do majetku   |
| 7324 | PET  | Hojgr     | Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodova  | 15 280                    | 13 703   | 791   | 786     | 2 059               | 10 100   | 36      | 36        | 100,0  | -         | 05/2019                                    | 05/2020-05/2022 | 07/2022                                   | část díla - Úprava chráničky pod ul. Koblovská byla zrealizována, vydáno společné povolení, vydány ÚS na kanalizační přípojky, řeší se způsob převodu přepojených kanalizačních přípojek na vlastnky nemovitosti, následně bude vypsána VZ na zhotovitele stavby                           |
| 7326 | MOP  | Janus     | Rekonstrukce ČSOV Hlučinská   | 35 900                    | 35 000   | 900   | 0       | 524                 | 0        | 465     | 463       | 99,6   | 12/2018   | 04/2019                                    | 02/2020-12/2020 | 12/2020                                   | probíhá realizace části stavby vyhodnocení po zkušebním provozu  |
| 7331 | SLO  | Janus     | ČOV Heřmanice I – česle   | 3 500                     | 3 000    | 300   | 200     | 3 184               | 1 000    | 700     | 626       | 89,4   | 07/2017   | 08/2018-12/2019                            | 02/2020         | stavba ukončena, probíhá kolaudace stavby |  |
| 7332 | RAB  | Hojgr     | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice                                      | 34 532                    | 30 933   | 2 483 | 1 116   | 34 530              | 17 100   | 15 654  | 15 653    | 100,0  | -         | 06/2017                                    | 01/2019-02/2021 | 05/2021                                   | probíhá realizace stavby   |
| 7342 | OVA  | Hojgr     | Příprava VH staveb - PH   | 0                         | 0        | 0     | 0       | 0                   | 3 075    | 0       | 0         | x      |           |  |                 |   | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací  |
| 7346 | MHH  | Mikula    | Rek. vodovodu a kanalizace v ul. Sokola Tůmy                                      | 12 021                    | 9 940    | 581   | 1 500   | 12 021              | 240      | 49      | 48        | 98,0   | 08/2014   | 03/2016                                    | 03/2018-12/2018 | 04/2019                                   | vyvedeno na majetek  |
| 7347 | MOP  | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova   | 2 402                     | 2 016    | 290   | 96      | 2 402               | 910      | 380     | 344       | 90,5   | -         | 06/2015                                    | 03/2018-12/2018 | 03/2019                                   | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, podklady HIM předány na majetkový odbor, stavba vyvedena na majetek   |
| 7349 | VIT  | Noga      | Kanalizační síť DIZ Vítkovice   | 7 980                     | 5 800    | 1 100 | 1 080   | 5 539               | 5 152    | 1 652   | 117       | 7,1    | 10/2014   | 09/2015                                    | 2018-2020       | 2020                                      | zpracována PD-DSP, vydáno SP, podepsána SoD, zahájena realizace stavby - realizace stavby přerušena, změna trasy kanalizace, dokončena PD pro změnu stavby, probíhá řízení o změně stavby  |
| 7352 | MOP  | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Česobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová | 10 987                    | 10 987   | 0     | 0       | 0                   | 7 300    | 0       | 0         | x      | 08/2008   | 08/2013                                    |                 |   | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, aktualizovány podklady pro výběr zhotovitele stavby   |
| 7354 | SBE  | Hojgr     | Dostavba kanalizace v ul. Chrobáčkova   | 2 571                     | 1 920    | 543   | 108     | 2 570               | 2 400    | 850     | 850       | 100,0  | 02/2017   | 01/2018                                    | 05/2018-01/2019 | 04/2019                                   | stavba předána, KS vydán, vyvedeno do majetku  |
| 7355 | MOP  | Noga      | Rekonstrukce kanalizace ul. Výstavní  | 43 500                    | 41 200   | 1 090 | 1 210   | 37 653              | 27 000   | 22 590  | 18 633    | 82,5   | 12/2015   | 03/2017                                    | 11/2018-08/2020 | 12/2020                                   | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, podepsána SoD na realizaci stavby, realizace stavby přerušena z důvodu zmní údržby a zajištění obslužnosti MHD, koordinace se stavbou OK - oprava komunikace Výstavní (Železárenská-Halasova)   |
| 7356 | OJI  | Hojgr     | Odkanalizování ulic K Odě a Smrčkova vč. komunikace                               | 33 280                    | 30 492   | 1 869 | 919     | 2 787               | 10 300   | 61      | 61        | 100,0  | 03/2015   | 10/2016                                    | 02/2020-12/2020 | 02/2021                                   | PD zaktualizována, od ÚMOB předána PD na komunikaci, vypsána VZ na zhotovitele stavby  |
| 7357 | PRO  | Hojgr     | Odkanal. lokality Na Pastvinách   | 6 913                     | 6 313    | 422   | 178     | 6 913               | 3 000    | 3 602   | 3 601     | 100,0  | 11/2016   | 03/2018                                    | 08/2018-05/2019 | 07/2019                                   | stavba předána, KS vydán, vyvedeno do majetku  |
| 7358 |      | Mikula    | Přepojování kanal.přípojek při výstavbě oddílné kanalizace                        | 5 000                     | 3 500    | 1 000 | 500     | 0                   | 5 000    | 112     | 112       | 100,0  | -         | -  | 2020-2025       | bez kolaudace                             | jedná se o finanční zdroj, který bude čerpan pro potřeby přepojování kanalizačních přípojek v průběhu realizace VH staveb  |
| 7359 | MHH  | Hojgr     | Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje u plynojemu MAN                             | 12 446                    | 10 282   | 794   | 1 370   | 12 445              | 11 563   | 11 295  | 9 821     | 86,9   | 11/2015   | 04/2016                                    | 02/2019-01/2020 | 03/2020                                   | probíhá realizace stavby, uzavřen dodatek č. 1, stavba před dokončením   |
| 7361 | SLO  | Krejčí    | Obnovení koryta DVT Muglinovský potok   | 13 467                    | 11 973   | 1 256 | 238     | 1 494               | 9 300    | 200     | 10        | 5,0    | 06/2011   | 03/2014, 08/2015                           | 2020-2021       | 2022                                      | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, aktualizovány podklady pro výběr zhotovitele stavby, hydrogeologický průzkum a znalecký posudek, bude se vypisovat VZ na zhotovitele  |
| 7362 | MOP  | Janus     | Rekonstrukce sběrače D Přívoz   | 42 757                    | 42 000   | 757   | 0       | 812                 | 7 000    | 100     | 56        | 56,0   | 10/2018   | 12/2019-12/2020                            |                 |   | probíhá realizace stavby   |
| 7364 | MIC  | Mikula    | Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu Píkatrská                             | 42 700                    | 39 000   | 1 700 | 2 000   | 1 700               | 2 000    | 685     | 683       | 99,7   | 08/2019   | 01/2020                                    | 2021-2022       | 2022                                      | odevzdaná DÚR, požádáno o ÚR   |
| 7365 | MIC  | Mikula    | Dostavba kanalizace v ul. Na Svém   | 5 300                     | 4 500    | 600   | 200     | 600                 | 800      | 293     | 263       | 89,8   | 07/2019   | 07/2019                                    | 2026            | 2026                                      | odevzdaná DÚR+DPS, požádáno o vydání společného rozhodnutí   |

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG  | Lok. | Dozor     | Název stavby  | Rozpočtové náklady stavby |          |       |         | Dosud nasml. objemy | Rozpočet |         | Plnění    |        | Termíny   |           |                 |               | Poznámka  |   |
|------|------|-----------|---|---------------------------|----------|-------|---------|---------------------|----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------------|---------------|---|---|
|      |      |           |   | CELKEM                    | z toho   |       |         |                     | SR 2019  | UR 2019 | 1-12 2019 | % k UR | vydání ÚR | vydání SP | Realizace       | Kolaud.       |   |   |
|      |      |           |   |                           | stavební | PD    | ostatní |                     |          |         |           |        |           |           |                 |               |   |   |
| 7366 |      | Mikula    | Příprava vodohospodářských staveb - LM                                  | 0                         | 0        | 0     | 0       | 0                   | 2 000    | 0       | 0         | x      |           |           |                 |               | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací   |   |
| 7367 | SLO  | Hrušková  | Odstranění septiků v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí | 75 854                    | 71 730   | 2 974 | 1 150   | 2 974               | 0        | 43      | 43        | 100,0  |           |           | 2022-2023       | 2023          | práce na DÚR přerušeny do doby dojasnění místa zaústění nové stokové sítě do sítě stávající   |   |
| 7369 | PUS  | Hojgr     | Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská        | 27 644                    | 26 191   | 1 136 | 317     | 1 403               | 0        | 483     | 477       | 98,8   | 02/2019   | 04/2020   | 05/2026-06/2027 | 07/2027       | DÚR zpracována, ÚR vydáno, DSP předáno, projednává se DSP   |   |
| 7370 | MIC  | Hojgr     | Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Rajská                           | 9 385                     | 8 527    | 641   | 217     | 858                 | 0        | 320     | 313       | 97,8   | 02/2018   | 03/2020   | 06/2026-05/2027 | 07/2020       | DÚR zpracována, ÚR vydáno, DSP zpracována, podána žádost o vydání SP  |   |
| 7371 | PRO  | Hojgr     | Dostavba kanalizace v ulici Světlovská                                  | 24 963                    | 23 618   | 760   | 585     | 1 345               | 0        | 350     | 348       | 99,4   | 10/2018   | 02/2020   | 05/2025-08/2026 | 10/2026       | vydáno ÚR na první část, změna ÚR (i pro 2 část), DSP předáno, podána žádost o vydání SP  |   |
| 7373 | SLO  | Hojgr     | Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě k Salmovci                      | 23 902                    | 22 464   | 933   | 505     | 1 438               | 0        | 391     | 377       | 96,4   | 12/2019   | 09/2020   | 01/2024-08/2025 | 10/2025       | DÚR předána, podána žádost o ÚR   |   |
| 7375 | SLO  | Koneszová | Propojení kanalizace ul.Trnkovecká a Těšínská na sběrač B               | 15 036                    | 13 700   | 424   | 912     | 782                 | 3 300    | 105     | 103       | 98,1   | 09/2017   | 01/2019   |                 |               | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, řeší se majetkoprávní záležitosti k pozemkům - nové smlouvy bud. o zřízení služebnosti inžen. sítě   |   |
| 7381 | SBE  | Noga      | Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova              | 36 850                    | 33 000   | 1 600 | 2 250   | 1 760               | 0        | 700     | 603       | 86,1   | 2019      | 2020      |                 |               | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdaný výsledky průzkumů, dokončena PD-DÚR, podána žádost o vydání ÚR   |   |
| 7382 | SBE  | Noga      | Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova              | 24 800                    | 22 000   | 1 100 | 1 700   | 1 430               | 0        | 500     | 326       | 65,2   | 04/2019   | 2020      |                 |               | Příprava stavby - dokončena PD-DÚR, územní řízení ukončeno - vydáno ÚR, dokončena DSP+DPS, příprava podkladů k žádosti o vydání SP  |   |
| 7384 | OJI  | Hojgr     | Oprava výustního objektu Lužická II                                     | 1 910                     | 1 647    | 211   | 52      | 263                 | 0        | 20      | 17        | 85,0   | 02/2019   | 12/2019   | 01/2021-07/2021 | 08/2021       | DÚR předána, ÚR vydáno, projektuje se DSP, řeší se dočasné vymezení lesa  |   |
| 7387 | MOP  | Janus     | ÚČOV rekonstrukce čerpadel velké cirkulace                              | 7 150                     | 6 800    | 350   | 0       | 7 150               | 0        | 930     | 909       | 97,7   |           |           | 12/2018-06/2019 |               | ukončeno  |   |
| 7395 | POL  | Noga      | Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. et.                              | 122 800                   | 116 400  | 4 800 | 1 600   | 4 896               | 0        | 1 000   | 544       | 54,4   | 08/2019   | 08/2019   | 2020-2021       |               | Zpracovány pasporty, dokončeny průzkumné práce, odevzdaný výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání společného povolení, vydáno společné povolení, dokončena DPS, probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby; KAN K Pile - vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP+DPS |   |
| 7396 | NVE  | Noga      | Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rekonstrukce Vodovodu ul. U Bořika | 6 000                     | 4 500    | 900   | 600     | 985                 | 0        | 750     | 416       | 55,5   | 2020      | 2020      |                 |               | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdaný výsledky průzkumů, dokončena PD pro společné povolení, podána žádost o vydání společného povolení  |   |
| 7397 | SBE  | Noga      | Rek vodovodu + kanalizace ul. Viničná a Vínohrad                        | 22 100                    | 19 500   | 1 400 | 1 200   | 1 429               | 0        | 700     | 381       | 54,4   | 2019      |           |                 |               | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdaný výsledky průzkumů, dokončena DÚR a majetkoprávní projednání, podána žádost o vydání ÚR   |   |
| 7398 | MOP  | Janus     | ÚČOV stavidlova komora ČS na odtoku do AN                               | 2 147                     | 2 047    | 100   | 0       | 2 147               | 0        | 530     | 417       | 78,7   |           |           | 10/2018-11/2019 | 02/2020       | stavba dokončena probíhá kalaudace stavby   |   |
| 7400 | MHH  | Hojgr     | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflögrova – Šimáčkova          | 17 685                    | 16 610   | 846   | 229     | 1 075               | 0        | 230     | 229       | 99,6   | 04/2019   | 05/2020   | 03/2026-03/2027 | 05/2027       | DÚR převzata, ÚR vydáno, projektuje se DSP  |   |
| 7401 | PET  | Hojgr     | Dostavba kanalizace v ulici Hluboká                                     | 11 760                    | 10 641   | 975   | 144     | 1 118               | 0        | 601     | 599       | 99,7   | 11/2019   | 10/2020   | 02/2026-12/2026 | 02/2027       | podepsána smlouva na PD, předána DÚR, řeší se smlouvy budoucí o služebnosti, bude žádost o ÚR   |   |
| 7404 | MOP  | Janus     | ÚČOV - rekonstrukce nožových uzávěrů                                    | 3 400                     | 3 300    | 100   | 0       | 3 400               | 0        | 3 400   | 2 971     | 87,4   |           |           | 01/2019-01/2020 |               | probíhá realizace stavby  |   |
| 7408 | MAR  | Janus     | Rekonstrukce kanalizace Martinkova                                      | 7 950                     | 7 500    | 450   | 0       | 450                 | 0        | 412     | 242       | 58,7   | 03/2020   | 12/2020   | 2021            | 2022          | je zpracována PD pro ÚR, vyřizuje se ÚR   |   |
| 7409 | MOP  | Hrušková  | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Homopolní a Nemocniční         | 58 945                    | 57 076   | 1 319 | 550     | 1 319               | 0        | 714     | 714       | 100,0  |           |           | 2021            | 2021          | zpracována DÚR  |   |
| 7413 | MOP  | Hrušková  | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní                       | 18 745                    | 17 587   | 908   | 250     | 908                 | 0        | 466     | 466       | 100,0  | 09/2019   |           | 2021            | 2021          | vydáno územní rozhodnutí, probíhá zpracování DSP+DPS  |   |
| 7414 | POR  | Hrušková  | Dostavba kanalizace v ulici Studeňská                                   | 15 653                    | 14 280   | 1 023 | 350     | 1 023               | 0        | 550     | 549       | 99,8   |           |           | 2025            | 2025          | zpracována DÚR, požádáno o ÚR   |   |
| 7415 | MOP  | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. Maroldova                                 | 7 902                     | 6 599    | 545   | 758     | 603                 | 0        | 303     | 303       | 100,0  | 12/2019   |           |                 |               | zpracována DÚR, vydáno ÚR   |   |
| 7416 | SLO  | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova                      | 15 699                    | 14 109   | 835   | 755     | 992                 | 0        | 440     | 436       | 99,1   |           |           |                 |               | zpracována DÚR, podána žádost o vydání ÚR, probíhá územní řízení  |   |
| 7417 | SBE  | Mikula    | Stavba vodovodu a kanalizace v ul. Potoky                               | 1 050                     | 850      | 200   | 0       | 200                 | 0        | 1 358   | 777       | 57,2   | 07/2019   | 07/2019   | 2019-2020       | 2020          | probíhá realizace stavby  |   |
| 7418 |      | Mikula    | Modernizace řídicího systému ČSOV                                       | 2 640                     | 2 450    | 190   | 0       | 190                 | 0        | 1 187   | 186       | 15,7   | bez ÚR    | bez SP    | 09/2019         | bez kolaudace | probíhá realizace stavby  |   |
| 7419 |      | Mikula    | Modernizace řídicího systému ÚČOV                                       | 3 980                     | 3 700    | 280   | 0       | 280                 | 0        | 271     | 271       | 100,0  | bez ÚR    | bez SP    | 2020            | bez kolaudace | odevzaná DPS, výběr zhotovitele v r. 2020   |   |
| 7420 | OJI  | Mikula    | Výstavba suchého poldru nad ul. Charvátská                              | 8 600                     | 7 600    | 1 000 | 0       | 285                 | 0        | 300     | 284       | 94,7   | 06/2020   | 05/2021   | 2024            | 2025          | zpracována studie proveditelnosti, příprava PD po r. 2023   |   |
| 7421 | MOP  | Mikula    | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží                   | 8 503                     | 7 500    | 1 003 | 0       | 1 003               | 0        | 605     | 605       | 100,0  | 10/2019   | 10/2019   | 2020-2021       | 2021          | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci (02/2019)  |   |
| 7422 | MOP  | Janus     | ÚČOV Rekonstrukce výměníků kalu   | 15 757                    | 15 087   | 470   | 200     | 15 757              | 0        | 13 000  | 11 731    | 90,2   |           |           | 10/2019-12/2020 |               | probíhá realizace stavby  |   |
| 7423 | MOP  | Janus     | ÚČOV rekonstrukce kompresorů  | 7 250                     | 6 500    | 550   | 200     | 550                 | 0        | 10      | 0         | 0,0    |           |           | 06/2020-12/2020 |               | zpracována PD pro realizaci   |   |
| 7427 | MOP  | Janus     | ÚČOV - rek. pohonů čerpadel vratného kalu                               | 14 900                    | 14 500   | 200   | 200     | 200                 | 0        | 190     | 186       | 97,9   | 04/2020   |           | 06/2020-12/2020 |               | zpracována PD pro realizaci   |   |
| 7438 | NVE  | Noga      | Kanalizační síť N.Ves-Jih, IS 2. etapa - dostavba stoky 6               | 3 100                     | 2 800    | 100   | 200     | 56                  | 0        | 200     | 56        | 28,0   |           |           | 03/2005         | 2019 - 2020   | 2020  | Dostavba stoky 6 ze stavby "Kanalizační síť N.Ves-Jih, IS 2. etapa, Splašková kanalizace", dokončena DSP(DPS) a majetkoprávní projednání. Probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby. |

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG   | Lok. | Dozor        | Název stavby   | Rozpočtové náklady stavby |                  |                |               | Dosud nasml. objemy | Rozpočet       |                | Plnění         |              | Termíny   |                 |                                    |   | Poznámka   |
|---|------|--------------|--|---------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|------------------------------------|---|--|
|   |      |              |  | CELKEM                    | z toho           |                |               |                     | SR 2019        | UR 2019        | 1-12 2019      | % k UR       | vydání ÚR | vydání SP       | Realizace                          | Kolaud.   |  |
|   |      |              |  |                           | stavební         | PD             | ostatní       |                     |                |                |                |              |           |                 |                                    |   |  |
| 7448  | OJl  | Krejčí       | Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ul. U Hrubků                             | 15 665                    | 14 460           | 987            | 218           | 987                 | 0              | 182            | 182            | 100,0        |           |                 |                                    |   | Uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inž. přípravy, v 08/19 zahájeny průzkumné práce, 12/19 předána DÚR.   |
| 7449  | MOP  | Krejčí       | Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí   | 2 339                     | 2 280            | 34             | 25            | 34                  | 0              | 85             | 85             | 100,0        |           |                 |                                    |   | Uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inž. přípravy, v 09/19 zahájeny průzkumné práce, předána DÚR.   |
| 7457  |      | Janus        | ÚČOV Rekonstrukce nádrže na koagulant  | 15 700                    | 15 500           | 200            | 0             | 200                 | 0              | 200            | 200            | 100,0        | 04/2020   | 06/2020-12/2020 |                                    |   | Je zpracována PD pro realizaci   |
| <b>OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů</b>           |      |              |  | <b>352 838</b>            | <b>329 453</b>   | <b>16 090</b>  | <b>7 295</b>  | <b>24 540</b>       | <b>12 275</b>  | <b>2 169</b>   | <b>902</b>     | <b>41,6</b>  |           |                 |                                    |   |  |
| 7272  | RAB  | Kanclíř      | Revitalizace vodní plochy Radvanice  | 2 659                     | 2 300            | 359            | 0             | 457                 | 2 665          | 221            | 120            | 54,3         | 02/2018   | 10/2019         | 2020                               | 2020  | vydáno SP, předána DPS   |
| 8209  | MOP  | Žáčková      | Stavební úpravy opevnění bermy řeky Ostravice  | 17 563                    | 16 751           | 317            | 495           | 17 563              | 1 666          | 146            | 146            | 100,0        | -         | 11/2016         | 07/2017-11/2017<br>09/2018-11/2018 | 11/2017<br>12/2018  | stavby ukončeny, SO 01 a 02 zkolaudován v 2017, SO 03 zkolaudován 2018   |
| 8210  | MOP  | Konečný      | Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havličkovo nábřeží)                                 | 60 435                    | 57 240           | 2 395          | 800           | 2 480               | 6 579          | 1 180          | 322            | 27,3         | 06/2019   | 12/2019         | 07/2020-09/2021                    | 10/2021   | Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební řízení.  |
| 8213  |      | Kopřivová    | Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu                               | 202 000                   | 187 000          | 10 000         | 5 000         | 1 021               | 1 365          | 205            | 145            | 70,7         | 2021      |                 |                                    |   | Zpracován investiční záměr. V současné době probíhá dopracování studie vlivu provozu navrhovaného sportovního kanálu na provoz Hlučínského jezera. Po dokončení a výsledcích studie bude tato projednána s městem Hlučín. Na základě výsledku jednání bude rozhodnuto o dalším postupu přípravy projektu. Studie vč. doplnění na základě monitoringu byla dokončena v 12/2019. |
| 8246  |      | Kopřivová    | Levobřežní - revitalizace nábřeží Ostravice za výstavěním Černá louka                  | 70 181                    | 66 162           | 3 019          | 1 000         | 3 019               | 0              | 417            | 169            | 40,5         | 03/2020   | 10/2020         | 04/2021-11/2021                    | 12/2021   | Projekt řeší území mezi mostem na Karolinu, železničním mostem, budoucím sportovním areálem Ostravské univerzity a řekou Ostravicí. Je zpracován investiční záměr, zpracovává se projektová dokumentace pro územní řízení.   |
| <b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>                           |      |              |  | <b>5 641 980</b>          | <b>5 279 798</b> | <b>318 344</b> | <b>46 038</b> | <b>909 581</b>      | <b>415 608</b> | <b>400 401</b> | <b>374 464</b> | <b>93,5</b>  |           |                 |                                    |   |  |
| <b>OdPa - 3111 - Mateřské školy</b>                         |      |              |  | <b>500</b>                | <b>400</b>       | <b>100</b>     | <b>0</b>      | <b>74</b>           | <b>500</b>     | <b>9</b>       | <b>9</b>       | <b>100,0</b> |           |                 |                                    |   |  |
| 6320  |      | Karásek      | Mateřské školy - vytápění - regulace po zateplení                                      | 500                       | 400              | 100            | 0             | 74                  | 500            | 9              | 9              | 94,1         |           |                 | 06/2020-09/2020                    |   | zajištění podkladů pro zpracování PD   |
| <b>OdPa - 3113 - Základní školy</b>                         |      |              |  | <b>24 027</b>             | <b>22 749</b>    | <b>1 133</b>   | <b>145</b>    | <b>23 766</b>       | <b>18 947</b>  | <b>17 812</b>  | <b>17 811</b>  | <b>100,0</b> |           |                 |                                    |   |  |
| 6315  | SVI  | Hlislíkovská | Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bilovecká   | 20 755                    | 19 577           | 1 033          | 145           | 20 755              | 18 447         | 14 908         | 14 907         | 100,0        | 06/2014   | 03/2015         | 09/2018-07/2019                    | 08/2019   | Stavba dokončena. Zkolaudováno 8/2019.   |
| 6321  |      | Karásek      | Základní školy - vytápění - regulace po zateplení                                      | 500                       | 400              | 100            | 0             | 239                 | 500            | 133            | 133            | 100,0        |           |                 | 2019                               |   | zajištění podkladů pro zpracování PD, zpracována dokumentace pro provádění stavby  |
| 6326  | POL  | Karásek      | ZŠ Polanka - rekonstrukce koteleny   | 2 772                     | 2 772            | 0              | 0             | 2 772               | 0              | 2 771          | 2 771          | 100,0        |           |                 | 07/2019-09/2019                    |   | ukončena realizace   |
| <b>OdPa - 3233 - Střediska volného času</b>                 |      |              |  | <b>8 307</b>              | <b>6 620</b>     | <b>1 500</b>   | <b>187</b>    | <b>8 307</b>        | <b>7 079</b>   | <b>6 764</b>   | <b>6 746</b>   | <b>99,7</b>  |           |                 |                                    |   |  |
| 6324  |      | Zahrajová    | Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám         | 8 307                     | 6 620            | 1 500          | 187           | 8 307               | 7 079          | 6 764          | 6 746          | 99,7         | 03/2017   | 06/2017         | 07/2018-12/2018                    | 01/2019   | Stavba v 5ti střediscích volného času (Ostrčilova, Polská, M.Majerová, Čkalovova, Korunní). V 12/2018 stavby dokončeny a v 01/2019 zkolaudovány.   |
| <b>OdPa - 3311 - Divadelní činnost</b>                      |      |              |  | <b>14 788</b>             | <b>13 068</b>    | <b>1 052</b>   | <b>668</b>    | <b>14 342</b>       | <b>11 936</b>  | <b>13 720</b>  | <b>13 719</b>  | <b>100,0</b> |           |                 |                                    |   |  |
| 8203  | MOP  | Zahrajová    | Divadlo loutek Ostrava - fasáda, okna, dřevěné prvky                                   | 14 788                    | 13 068           | 1 052          | 668           | 14 342              | 11 936         | 13 720         | 13 719         | 100,0        |           |                 | 10/2018-06/2019                    |   | Po provedené analýze možností energetických úspor budovy DL, proběhla výměna výplní otvorů, zateplení obvodových stěn a střechy. Akce je dokončena.  |
| <b>OdPa - 3312 - Hudební činnost</b>                        |      |              |  | <b>1 678 751</b>          | <b>1 500 000</b> | <b>178 554</b> | <b>197</b>    | <b>14 788</b>       | <b>0</b>       | <b>5 863</b>   | <b>197</b>     | <b>3,4</b>   |           |                 |                                    |   |  |
| 8230  | MOP  | Grygarová    | Koncertní hala města Ostravy   | 1 678 751                 | 1 500 000        | 178 554        | 197           | 19 708              | 0              | 5 863          | 197            | 3,4          | 05/2021   | 05/2022-01/2024 | 2024                               | Smlouva na studii koncertní haly. Probíhají jednání ke smlouvě na ostatní části PD. |  |
| <b>OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické</b>                   |      |              |  | <b>36 577</b>             | <b>35 239</b>    | <b>1 338</b>   | <b>0</b>      | <b>35 405</b>       | <b>8 804</b>   | <b>2 622</b>   | <b>2 480</b>   | <b>94,6</b>  |           |                 |                                    |   |  |
| 8191  | POR  | Kopřivová    | Revitalizace knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba - rekonstrukce vnitřních prostor | 36 577                    | 35 239           | 1 338          | 0             | 35 405              | 8 804          | 2 622          | 2 480          | 94,6         | 01/2018   | 10/2018         | 10/2019-11/2020                    | 12/2020   | v 10/2019 byla zahájena realizace stavby   |
| <b>OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií</b>               |      |              |  | <b>349 716</b>            | <b>344 590</b>   | <b>2 626</b>   | <b>2 500</b>  | <b>9 189</b>        | <b>943</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>x</b>     |           |                 |                                    |   |  |
| 8156  | MOP  | Veselá       | Ostravské muzeum MHD   | 349 716                   | 344 590          | 2 626          | 2 500         | 9 189               | 943            | 0              | 0              | x            | -         | -               | -                                  | -   | Vybudování muzea tramvajů a autobusů v bývalém průmyslovém areálu Wattova, zpracován inv.záměr, v 07/2019 na základě VZ uzavřena smlouva pro zpracování investičního záměru na přeložení tramvajové smyčky ul. Wattova, který předchází projekční přípravě muzea.  |
| <b>OdPa - 3322 - Zachování a obnova kulturních památek</b>  |      |              |  | <b>234 416</b>            | <b>211 979</b>   | <b>18 288</b>  | <b>4 149</b>  | <b>24 978</b>       | <b>11 940</b>  | <b>21 230</b>  | <b>21 227</b>  | <b>100,0</b> |           |                 |                                    |   |  |
| 8211  | MOP  | Grygarová    | Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava          | 234 416                   | 211 979          | 18 288         | 4 149         | 24 978              | 11 940         | 21 230         | 21 227         | 100,0        | 08/2019   | 08/2019         | 03/2020-09/2021                    | 2021  | Předána realizační PD. Vyhlášena VZ na zhotovitele stavby. Příprava na VZ TDI+BOZP. Podána PD změny stavby před dokončením na stav.úřad.   |
| <b>OdPa - 3392 - Zájmová činnost v kultuře</b>              |      |              |  | <b>31 380</b>             | <b>30 000</b>    | <b>1 380</b>   | <b>0</b>      | <b>1 380</b>        | <b>0</b>       | <b>255</b>     | <b>254</b>     | <b>99,6</b>  |           |                 |                                    |   |  |
| 8202  |      | Zahrajová    | Skořápka - městské centrum uměleckých terapií  | 31 380                    | 30 000           | 1 380          | 0             | 1 380               | 0              | 255            | 254            | 99,6         | 2017      | 2018            | 2020                               |   | Jedná se o rekonstrukci bývalé MŠ U dvoru na centrum uměleckých terapií při Múziké škole. Přípravuje se VZ na zhotovitele stavby   |
| <b>OdPa - 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> |      |              |  | <b>240 379</b>            | <b>231 840</b>   | <b>8 600</b>   | <b>2 139</b>  | <b>108 066</b>      | <b>43 112</b>  | <b>74 508</b>  | <b>73 159</b>  | <b>98,2</b>  |           |                 |                                    |   |  |

### Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG  | Lok. | Dozor        | Název stavby   | Rozpočtové náklady stavby |                  |               |              | Dosud nasml. objemy | Rozpočet      |               | Plnění        |              | Termíny   |           |                            |         | Poznámka   |
|--|------|--------------|--|---------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------|---------|--|
|  |      |              |  | CELKEM                    | z toho           |               |              |                     | SR 2019       | UR 2019       | 1-12 2019     | %            | vydání ÚR | vydání SP | Realizace                  | Kolaud. |  |
|  |      |              |  |                           | stavební         | PD            | ostatní      |                     |               |               |               |              |           |           |                            |         |  |
| 6325   | SVI  | Hlisenkovská | Sportovní areál u ŽS Bílovecká   | 65 300                    | 63 500           | 1 800         | 0            | 2 987               | 1 898         | 394           | 393           | 99,7         | 02/2019   | 2020      | 2021                       | 2022    | Zpracována dokumentace DÚR, územní rozhodnutí vydáno v 12/2018. Začala se zpracovávat DSP.   |
| 8194   | POR  | Zahrajová    | Rekonstrukce sportovního areálu Poruba   | 1 900                     | 0                | 1 900         | 0            | 1 900               | 3 100         | 330           | 325           | 98,5         | 01/2018   | 02/2019   | 2020-2021                  | 2021    | Je zpracována DÚR, DSP, vydáno ÚR i SP, zpracována DPS. Vzhledem k rozsahu a provázanosti s etapou připravovanou spol.SAREZA bylo dohodnuto spojení obou etap a převedení fin.prostředků a společné zadání zakázky se spol. SAREZA. Probíhá VZ na zhotovitele stavby 1.etapy |
| 8200   | SVI  | Zahrajová    | Sportovní hala - Sokolovna Svinov  | 47 414                    | 45 334           | 1 041         | 1 039        | 47 414              | 36 114        | 44 114        | 43 633        | 98,9         | 05/2014   | 01/2016   | 10/2018-10/2019            | 12/2019 | stavba ukončena  |
| 8243   | TRE  |              | Třebovice - sportovní víceúčelová hala   | 70 000                    | 68 000           | 2 000         | 0            | 0                   | 2 000         | 0             | 0             | x            |           |           |                            |         | PD i následnou výstavbu si bude řešit MOB sám  |
| 8247   | KPO  | Kanclíř      | Sportovní hala v K. Poli   | 55 765                    | 55 006           | 1 859         | 1 100        | 55 765              | 0             | 29 670        | 28 808        | 97,1         | 12/2018   | 12/2018   | 09/2019-09/2020            | 10/2020 | uzavřena smlouva o dílo na zhotovitele stavby, v 09/19 předáno staveniště a zahájena realizace, akce probíhá v souladu s HMG, dotace MŠMT  |
| <b>Odpa - 3421 - Využití volného času dětí a mládeže</b> |      |              |  | <b>18 169</b>             | <b>17 640</b>    | <b>100</b>    | <b>429</b>   | <b>18 169</b>       | <b>10 000</b> | <b>10 586</b> | <b>10 583</b> | <b>100,0</b> |           |           |                            |         |  |
| 3214   | MOP  | Zahrajová    | Dopravní hřiště ul.Orebitská   | 18 169                    | 17 640           | 100           | 429          | 18 169              | 10 000        | 10 586        | 10 583        | 100,0        | 03/2013   | 07/2013   | 07/2018-07/2019            | 03/2020 | stavba ukončena, probíhá povolenací řízení na vodní dílo, následně bude požádáno o kolaudaci   |
| <b>OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice</b>                   |      |              |  | <b>1 091 381</b>          | <b>1 057 298</b> | <b>28 650</b> | <b>5 433</b> | <b>150 445</b>      | <b>57 669</b> | <b>82 560</b> | <b>76 423</b> | <b>92,6</b>  |           |           |                            |         |  |
| 6207   | MOP  | Karásek      | Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce  | 77 000                    | 74 500           | 2 500         | 0            | 1 460               | 61            | 49            | 48            | 98,0         |           |           | 03/2020-09/2022            |         | Zpracována studie rekonstrukce tepelného hospodářství, zahájeno zpracování dokumentace pro provádění stavby  |
| 6208   | MOP  | Čermák       | Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 v areálu MNO         | 285 723                   | 271 464          | 14 259        | 0            | 14 259              | 8 634         | 9 541         | 9 540         | 100,0        | 05/2019   | 05/2019   | 03/2020-12/2022            |         | probíhá výběr zhotovitele stavby.  |
| 6209   | MOP  | Čermák       | Energetické úspory MNO - Centrální sklad, sklad oddělení zásobování                                      | 16 228                    | 15 866           | 0             | 362          | 16 228              | 8 882         | 12 364        | 12 364        | 100,0        |           |           | 08/2018-04/2019            |         | stavba ukončena, předáno na majetkový odbor  |
| 6210   | MOP  | Čermák       | Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO                                    | 32 148                    | 31 773           | 0             | 375          | 32 148              | 17 978        | 23 866        | 23 866        | 100,0        |           |           | 08/2018-04/2019            |         | stavba ukončena, předáno na majetkový odbor  |
| 6211   | MOP  | Čermák       | Stavební úpravy v pavilonu H2 - zřízení metabolické JIP a nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1 a H2 | 19 688                    | 19 096           | 0             | 592          | 19 688              | 108           | 71            | 71            | 100,0        |           |           | 04/2018-10/2018            | 11/2018 | stavba ukončena, předáno na majetkový odbor  |
| 6212   | MOP  | Čermák       | Výstavba pavilonu X a pavilonu Y   | 496 579                   | 487 876          | 7 546         | 1 157        | 1 157               | 2 881         | 0             | 0             | x            |           |           |                            |         | je vyhotovena dispoziční - architektonická studie a studie proveditelnosti pav. X, Další práce na PD byly přerušeny. architektonická studie prov. pav. Y se zatím nerealizuje  |
| 6218   | MOP  | Čermák       | Výstavba objektu s hyperbarickou komorou   | 38 650                    | 34 150           | 3 300         | 1 200        | 693                 | 0             | 694           | 693           | 99,9         |           |           |                            |         | bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí   |
| 6220   | MOP  | Karásek      | Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu MNO   | 10 477                    | 10 263           | 0             | 214          | 10 477              | 4 125         | 4 125         | 3 602         | 87,3         | 05/2018   |           | 09/2018-10/2018<br>07/2019 |         | ukončena realizace I. Etapy, dokončena II. etapa   |
| 6221   | MOP  | Karásek      | Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu MNO   | 30 000                    | 30 000           | 0             | 0            | 32                  | 15 000        | 32            | 32            | 100,0        | 11/2019   |           | 08/2020-10/2021            |         | rekonstrukce rozvodů VN a energocenter E1, E2, E3  |
| 6223   | MOP  | Karásek      | Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení  | 7 054                     | 7 000            | 54            | 0            | 315                 | 0             | 54            | 53            | 98,1         | 06/2020   |           | 09/2020-09/2021            |         | Zpracován investiční záměr rekonstrukce, zahájeno zpracování dokumentace pro UR a provádění stavby   |
| 6224   | MOP  | Čermák       | Revitalizace spojovacích mostů v areálu MNO  | 62 004                    | 60 912           | 537           | 555          | 51 269              | 0             | 29 831        | 24 594        | 82,4         |           |           | 05/2019-03/2020            |         | probíhá vlastní realizace stavebních prací   |
| 6225   | MOP  | Čermák       | Statické zajištění a sanace sloupů a překladu pod pavilonem H1, H2,H3                                    | 2 668                     | 2 310            | 80            | 278          | 2 695               | 0             | 1 909         | 1 536         | 80,5         |           |           | 05/2019-03/2020            |         | probíhá vlastní realizace stavebních prací   |
| 6228   | MOP  | Čermák       | Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích provozů  | 13 162                    | 12 088           | 374           | 700          | 24                  | 0             | 24            | 24            | 100,0        |           |           |                            |         | vyhotoven energetický posudek a zoologický posudek   |
| <b>Odpa - 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných</b>        |      |              |  | <b>62 198</b>             | <b>59 880</b>    | <b>820</b>    | <b>1 498</b> | <b>62 198</b>       | <b>72 392</b> | <b>68 892</b> | <b>61 369</b> | <b>89,1</b>  |           |           |                            |         |  |
| 6215   | RAB  | Karásek      | Energetické úspory LDN Radvanice   | 7 316                     | 6 259            | 708           | 349          | 7 316               | 10 892        | 7 392         | 6 598         | 89,3         |           |           | 04/2019-10/2019            |         | realizace ukončena   |
| 6219   | RAB  | Čermák       | MNO-LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, oprava balkónů                     | 54 882                    | 53 621           | 112           | 1 149        | 54 882              | 61 500        | 61 500        | 54 771        | 89,1         |           |           | 01/2019-09/2019            |         | stavba ukončena a proběhlo kolaudační řízení   |
| <b>OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče</b>                |      |              |  | <b>3 000</b>              | <b>0</b>         | <b>3 000</b>  | <b>0</b>     | <b>1 234</b>        | <b>2 700</b>  | <b>950</b>    | <b>950</b>    | <b>100,0</b> |           |           |                            |         |  |
| 6048   | VIT  | Zahrajová    | Dětské centrum Domeček   | 3 000                     | 0                | 3 000         | 0            | 1 234               | 2 700         | 950           | 950           | 100,0        |           |           |                            |         | Proběhl stavebně - technický průzkum stávajících objektů na ul. Jedličkova. Objekty jsou v havarijním stavu. OSV požádal o nový IZ   |
| <b>OdPa - 3612 - Bytové hospodářství</b>                 |      |              |  | <b>317 215</b>            | <b>301 414</b>   | <b>13 825</b> | <b>1 976</b> | <b>170 618</b>      | <b>38 137</b> | <b>12 799</b> | <b>9 004</b>  | <b>70,3</b>  |           |           |                            |         |  |
| 1018   | MOP  | Grygarová    | Výstavba BD ul. Janáčkova  | 73 392                    | 71 811           | 605           | 976          | 72 705              | 0             | 3 411         | 1 227         | 36,0         | 05/2017   | 11/2017   | 09/2019-03/2021            | 2021    | probíhá realizace stavby   |
| 1664   | MOP  | Žitková      | Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě  | 154 000                   | 145 000          | 8 000         | 1 000        | 7 926               | 0             | 500           | 0             | 0,0          | 11/2020   | 6/2021    | 10/2021-8/2023             | 10/2023 | Na základě architektonické soutěže proběhl dialog s autorem vítězného návrhu za účelem uzavření smlouvy o dílo na zpracování kompletní projektové dokumentace. Smlouva byla uzavřena. Zajišťované průzkumy dle požadavků.  |
| 2010   | MOP  | Kopřivová    | Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelnická 8  | 47 296                    | 43 712           | 3 584         | 0            | 47 296              | 27 246        | 2 619         | 2 617         | 99,9         | -         | 01/2018   | 10/2019- 09/2020           | 10/2020 | V 09/2019 byla zahájena realizace - nový zhotovitel, v 12/2019 bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením, realizace pokračuje, termín dokončení 10/2020.   |
| 8189   | MOP  | Kopřivová    | Rekonstrukce objektu Husova 7  | 42 527                    | 40 891           | 1 636         | 0            | 42 691              | 10 891        | 6 269         | 5 160         | 82,3         | -         | 09/2018   | 05/2019-05/2020            | 2020    | V 05/2019 byla zahájena realizace, stavba probíhá, termín dokončení 08/2020.   |
| <b>OdPa - 3613 - Nebytové hospodářství</b>               |      |              |  | <b>67 000</b>             | <b>60 900</b>    | <b>5 500</b>  | <b>600</b>   | <b>240</b>          | <b>0</b>      | <b>240</b>    | <b>240</b>    | <b>100,0</b> |           |           |                            |         |  |
| 8235   | MOP  | Žitková      | Rekonstrukce budovy restaurace Spolek, Nádražní 143/13   | 67 000                    | 60 900           | 5 500         | 600          | 240                 | 0             | 240           | 240           | 100,0        | -         |           |                            |         | Je zpracován investiční záměr.   |
| <b>OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení</b>                   |      |              |  | <b>58 726</b>             | <b>43 181</b>    | <b>11 130</b> | <b>4 415</b> | <b>55 960</b>       | <b>35 154</b> | <b>26 085</b> | <b>26 048</b> | <b>99,9</b>  |           |           |                            |         |  |

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG   | Lok. | Dozor     | Název stavby   | Rozpočtové náklady stavby |                |               |              | Dosud nasml. objemy | Rozpčet       |               | Plnění        |             | Termíny   |           |                 |          | Poznámka  |
|---|------|-----------|--|---------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|----------|---|
|   |      |           |  | CELKEM                    | z toho         |               |              |                     | SR 2019       | UR 2019       | 1-12 2019     | % k UR      | vydání ÚR | vydání SP | Realizace       | Kolaud.  |   |
|   |      |           |  |                           | stavební       | PD            | ostatní      |                     |               |               |               |             |           |           |                 |          |   |
| 4042  |      | Konečný   | PD a příprava staveb VO  | 7 100                     | 0              | 7 100         | 0            | 4 833               | 1 250         | 1 064         | 1 063         | 99,9        |           |           |                 | průběžně | PD, SP jsou zajišťovány dle uzavřených SOD  |
| 4098  |      | Konečný   | Rekonstrukce VO - stavby se sítí NN  | 1 533                     | 0              | 0             | 1 533        | 1 533               | 3 255         | 789           | 789           | 100,0       |           |           |                 | průběžně | z této všeobecné stavby jsou vyváděny finanční částky na jednotlivé konkrétní akce staveb se sítí NN  |
| 4320  | POR  | Konečný   | Rekonstrukce VO oblast B. Nikodéma   | 4 350                     | 3 786          | 347           | 217          | 4 350               | 41            | 22            | 22            | 100,0       | 06/2014   | jen ÚR    | 04/2018-10/2018 | 11/2018  | stavba ukončena   |
| 4329  | OJI  | Konečný   | Rekonstrukce VO oblast Lumírova-Charvatská   | 5 594                     | 4 828          | 300           | 466          | 5 594               | 1 380         | 514           | 514           | 100,0       | 03/2016   | jen ÚR    | 06/2018-03/2019 | 05/2019  | stavba ukončena   |
| 4331  | OJI  | Konečný   | Rekonstrukce VO oblast Šefíkova-Na Výspě   | 5 319                     | 4 512          | 473           | 334          | 5 319               | 900           | 657           | 656           | 99,8        | 10/2016   | jen ÚR    | 07/2018-03/2019 | 05/2019  | stavba ukončena   |
| 4335  | MOP  | Konečný   | Rekontrukce VO Muzejní   | 2 619                     | 2 269          | 237           | 113          | 2 619               | 0             | 231           | 230           | 99,6        | 07/2017   | jen ÚR    | 07/2018-09/2018 | 11/2018  | stavba ukončena   |
| 4337  | SLO  | Konečný   | Doplnění VO ul. Podolí   | 504                       | 362            | 86            | 56           | 504                 | 245           | 360           | 359           | 99,7        | 05/2018   | jen ÚR    | 11/2018-04/2019 | 05/2019  | stavba ukončena   |
| 4340  | MOP  | Konečný   | Osvětlení přechodů pro chodce ul. Nádražní   | 1 836                     | 1 580          | 147           | 109          | 1 836               | 1 604         | 1 297         | 1 296         | 99,9        | 10/2017   | jen ÚR    | 07/2018-04/2019 | 05/2019  | stavba ukončena   |
| 4342  | MOP  | Konečný   | VO Červeného kříže, Bozděchova   | 3 206                     | 2 791          | 166           | 249          | 3 206               | 1 832         | 1 874         | 1 855         | 99,0        | 10/2017   | jen ÚR    | 10/2018-04/2019 | 05/2019  | stavba ukončena   |
| 4343  | RAB  | Konečný   | Doplnění VO hřbitov Radvanice a modernizace osvětlení ul. Paculova                                       | 728                       | 557            | 75            | 96           | 728                 | 704           | 624           | 624           | 100,0       | 02/2018   | jen ÚR    | 11/2018-06/2019 | 06/2019  | stavba ukončena   |
| 4344  | RAB  | Konečný   | Doplnění VO Hvězdná  | 934                       | 681            | 195           | 58           | 934                 | 203           | 740           | 739           | 99,9        | 04/2010   | 07/2010   | 12/2018-07/2019 | 08/2019  | stavba ukončena   |
| 4345  | POR  | Konečný   | Rekonstrukce VO nám. Jana Nerudy   | 4 689                     | 3 993          | 376           | 320          | 4 689               | 7 500         | 139           | 138           | 99,3        | 07/2017   | jen ÚR    | 11/2019-04/2020 | 05/2020  | probíhá realizace stavby  |
| 4346  | POR  | Konečný   | Rekonstrukce VO Porubská - B. Martinů  | 6 567                     | 5 806          | 450           | 311          | 6 567               | 7 500         | 5 652         | 5 647         | 99,9        | 09/2017   | jen ÚR    | 06/2019-04/2020 | 05/2020  | 10/2019 stavba předána správci, jaro 2020 budou dokončeny terénní úpravy (10%pozastávka)  |
| 4347  | MOP  | Konečný   | Rekonstrukce VO oblast Kafkova - Nemocniční  | 6 194                     | 5 590          | 343           | 261          | 6 194               | 6 000         | 5 863         | 5 862         | 100,0       | 04/2018   | jen ÚR    | 06/2019-11/2019 | 12/2019  | 11/2019 stavba předána správci, dokončení terénních úprav jaro 2020   |
| 4348  | PLE  | Konečný   | Rozšíření veřejného osvětlení Plesná   | 635                       | 500            | 135           | 0            | 135                 | 500           | 6             | 6             | 100,0       | 09/2019   | jen ÚR    | 03/2020-06/2020 | 07/2020  | 09/2019 vydáno ÚR, vybrán zhotovitel stavby, stavba bude realizována v koordinaci s kbelizací sítě NN ČEZ a opravy vodovodu a kanalizace (investor SMO)   |
| 4349  | SLE  | Konečný   | Rekonstrukce VO oblast Garbova Sněžná  | 2 316                     | 1 936          | 278           | 102          | 2 316               | 2 240         | 2 093         | 2 093         | 100,0       | 03/2018   | jen ÚR    | 06/2019-08/2019 | 10/2019  | stavba ukončena   |
| 4350  | MIC  | Konečný   | Ostrava – Michálkovic, ul. Radniční  | 719                       | 549            | 119           | 51           | 720                 | 0             | 601           | 600           | 99,8        | 10/2018   | jen ÚR    | 04/2019-08/2019 | 09/2019  | stavba ukončena   |
| 4351  | SLO  | Konečný   | VO - Heřmanice, ul. Vrbičká  | 3 883                     | 3 441          | 303           | 139          | 3 883               | 0             | 3 559         | 3 555         | 99,9        | 10/2018   | jen ÚR    | 03/2019-11/2019 | 01/2020  | stavba dokončena, kolaudace cca 1/2020  |
| <b>OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |      |           |  | <b>587 925</b>            | <b>570 561</b> | <b>12 169</b> | <b>5 195</b> | <b>14 973</b>       | <b>26 022</b> | <b>3 910</b>  | <b>3 668</b>  | <b>93,8</b> |           |           |                 |          |   |
| 8006  |      | Karásek   | Energeticky úsporné akce na objektech města  | 0                         | 0              | 0             | 0            | 0                   | 2 000         | 0             | 0             | x           |           |           |                 |          |   |
| 8172  | MOP  | Zahrajová | Černá louka - rekonstrukce komunikací  | 18 452                    | 18 271         | 181           | 0            | 181                 | 12 900        | 0             | 0             | x           | 02/2018   | 06/2018   | 2019            | 2019     | jedná se o 2. etapu rekonstrukce ploch v areálu výstavbiště, je vydáno ÚR i SP. Akce momentálně pozastavena   |
| 8204  | MOP  | Čermák    | Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava   | 484 980                   | 480 000        | 4 980         | 0            | 2 650               | 3 376         | 2 227         | 2 227         | 100,0       |           |           |                 |          | Vyřizuje se stavební povolení   |
| 8207  | MOŠ  | Karásek   | SPZ Ostrava Mošnov - TI - II. etapa, plynárenské zařízení  | 6 163                     | 5 803          | 360           | 0            | 4 433               | 4 813         | 214           | 213           | 99,5        |           |           | 01/2019-04/2019 |          | dokončena rekonstrukce regulační stanice plynu VTL/STL č. 1, dokončeno propojení STL plynovodů  |
| 8208  | MOŠ  | Hojgr     | SPZ Ostrava Mošnov - TI - II. etapa, vodovody  | 3 233                     | 2 667          | 443           | 123          | 3 232               | 433           | 339           | 339           | 100,0       | 08/2017   | 01/2018   | 03/2018-10/2018 | 11/2018  | stavba předána, KS vydán, vyvedeno do majetku   |
| 8233  | TRE  | Kanclíř   | Změny uspořádání areálu Provoz kanalizační sítě v Ostravě - Třebovicích vyvolané stavbou severního spoje | 51 825                    | 48 820         | 1 205         | 1 800        | 1 205               | 1 500         | 0             | 0             | x           | 06/2019   | 2019      |                 |          | uzavřena smlouva o dílo na zpracování všech stupňů PD+IČ, 06/2019 vydáno územní rozhodnutí, je zpracována DSP   |
| 8252  |      | Kopitzová | Nadlimitní věcná břemena ukončených staveb   | 3 262                     | 0              | 0             | 3 262        | 3 262               | 1 000         | 1 000         | 87,9          | 87,9        |           |           |                 |          |   |
| 8260  |      | Kanclíř   | Kontejnerová stání na území města Ostravy  | 20 010                    | 15 000         | 5 000         | 10           | 10                  | 0             | 130           | 10            | 7,7         | 1/2020    |           | 2020            | 2020     | požadováno o ÚR   |
| <b>OdPa - 3699 - Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b> |      |           |  | <b>266 000</b>            | <b>250 000</b> | <b>10 000</b> | <b>6 000</b> | <b>45 394</b>       | <b>10 475</b> | <b>4 466</b>  | <b>4 401</b>  | <b>98,5</b> |           |           |                 |          |   |
| 8216  | MOR  | Zahrajová | Nové lauby   | 266 000                   | 250 000        | 10 000        | 6 000        | 45 394              | 10 475        | 4 466         | 4 401         | 98,5        | 05/2019   | 2020      | 2021-2023       |          | probíhá archeologický výzkum na ploše celého budoucího staveniště, je zpracována DUR vydáno ÚR, a zpracovávají se další stupně PD   |
| <b>OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť</b>                          |      |           |  | <b>294 573</b>            | <b>288 128</b> | <b>3 895</b>  | <b>2 550</b> | <b>142 176</b>      | <b>42 753</b> | <b>45 997</b> | <b>45 140</b> | <b>98,1</b> |           |           |                 |          |   |
| 5014  | SLO  | Karásek   | ZOO - energetické hospodářství   | 97 818                    | 94 703         | 2 915         | 200          | 97 818              | 15 634        | 10 159        | 10 159        | 100,0       | 08/2015   |           | 03/2017-04/2019 | 04/2019  | ukončeno, zkolaudováno  |
| 8218  | SLO  | Zahrajová | Areál ZOO Ostrava - voliéra kondor   | 44 255                    | 43 425         | 480           | 350          | 44 255              | 26 722        | 35 838        | 34 981        | 97,6        | 2016      | 06/2016   | 05/2019-06/2020 | 2020     | probíhá realizace stavby  |
| 8222  | SLO  | Zahrajová | Areál ZOO Ostrava - expozice makaka, gibbonů a kopytníků   | 152 500                   | 150 000        | 500           | 2 000        | 103                 | 397           | 0             | 0             | x           | 2017      | 2019      | 2020-2021       | 2021     | Došlo ke sloučení s expozicí gibbonů a kopytníků a probíhá VZ na zhotovitele jako jedná zakázka.  |
| <b>OdPa - 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |      |           |  | <b>256 952</b>            | <b>234 311</b> | <b>14 684</b> | <b>7 957</b> | <b>7 879</b>        | <b>17 045</b> | <b>1 133</b>  | <b>1 036</b>  | <b>91,4</b> |           |           |                 |          |   |
| 5045  | MOP  | Kanclíř   | Revitalizace parku u Biskubství  | 5 780                     | 4 837          | 643           | 300          | 643                 | 5 500         | 438           | 344           | 78,5        | 06/2019   | 2019      | 03/2020         | 09/2020  | uzavřena smlouva o dílo na zpracování všech stupňů PD+IČ, 06/2019 vydáno územní rozhodnutí, v 09/2019 vydáno stavební povolení, zpracována DPS a zahájeno VZ na zhotovitele stavby,   |
| 5046  | MOP  | Kanclíř   | Cingrův sad  | 5 200                     | 4 511          | 489           | 200          | 489                 | 760           | 140           | 139           | 99,3        |           |           |                 |          | ukončena inženýrská i projektová příprava akce z důvodu rozhodnutí vedení města o variantním využití území ve vazbě na konkrétní stavební záměr ( parkovací dům ), bude zmařeno   |
| 5047  | NVE  | Kanclíř   | Park u Bofika  | 18 070                    | 16 281         | 1 089         | 700          | 1 089               | 5 470         | 143           | 143           | 100,0       | 2019      | 2020      | 2021            | 2021     | zpracován a předán inv. záměr, uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zajištění proj. a inž. přípravy, podána žádost o vydání koordin. stanoviska k úz. řízení, proběhlo řízení o trvalém odnětí ze ZPF,včetně zajištění souvisejích podkladů, zahájeno územní řízení, |

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG  | Lok.    | Dozor     | Název stavby  | Rozpočtové náklady stavby |                |               |              | Dosud nasml. objemy | Rozpočet      |               | Plnění        |              | Termíny   |                 |                 |         | Poznámka   |
|--|---------|-----------|---|---------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|---------|--|
|  |         |           |   | CELKEM                    | z toho         |               |              |                     | SR 2019       | UR 2019       | 1-12 2019     | % k UR       | vydání ÚR | vydání SP       | Realizace       | Kolaud. |  |
|  |         |           |   |                           | stavební       | PD            | ostatní      |                     |               |               |               |              |           |                 |                 |         |  |
| 5050   | MOP     | Kanceliř  | Parková úprava na Prokešově náměstí                                 | 719                       | 0              | 319           | 400          | 319                 | 500           | 72            | 71            | 98,6         | 2019      | 2020            | 10/2020         | 04/2021 | projednávání konceptu DÚR, koordinace s projektem rek. kanalizace Prokešovo náměstí, požádáno o vydání ÚR a SP   |
| 5051   | MHH     | Kanceliř  | Smetanův sad  | 5 180                     | 4 386          | 494           | 300          | 494                 | 880           | 144           | 144           | 100,0        | 08/2019   | 2019            | 01/2021         | 06/2021 | vydáno územní rozhodnutí, zahájeny práce na DSP  |
| 5052   | OJI     | Kanceliř  | Park u Zámku Zábřeh   | 5 900                     | 5 050          | 600           | 250          | 0                   | 600           | 0             | 0             | x            | 2019      | 2020            | 01/2021         | 09/2021 | uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inž. přípravy, zpracovává se DÚR, předán a prezentován koncept DÚR, probíhá inž. činnost pro územní řízení  |
| 5053   | OJI     | Kanceliř  | Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka                             | 10 970                    | 9 650          | 970           | 350          | 0                   | 970           | 0             | 0             | x            | 2020      | 2021            | 2021            | 2021    | uzavřena smlouva na zpracování koordináční studie záměrů MOB O.-Jih a SMO v dané lokalitě, po jejím dokončení zadána VZ na zprac. dokumentace všech stupňů vč. inž. přípravy, zadáno VZ na zpracování všech stupňů PD  |
| 5054   | MOP     | Kanceliř  | Úprava výsadbových míst Prokešovo náměstí                           | 3 200                     | 2 750          | 250           | 200          | 0                   | 645           | 0             | 0             | x            |           |                 |                 |         | příprava variantního návrhu úprav výs. míst s vazbou na záměr města majetkové převzit podzemní parking na Prokešově náměstí a s tím spojené nutné rekonstrukce (opravy) povrchů - plochy náměstí   |
| 8212   | MHH     | Veselá    | Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce                   | 168 151                   | 155 382        | 7 512         | 5 257        | 3 612               | 1 000         | 0             | 0             | x            |           |                 |                 |         | Z důvodu požadavků vlastníků pozemků byl ve 12/2018 pro technické řešení vykoupen třetí rybník (řešil MOB Nová Ves). Na základě jednání s Povodí Odry a Diamem a OVAk se řešila problematika Červeného potoka v návaznosti na PD Benátek a dotačním titulu Diama pro realizaci stavby. MOB Nová Ves uzavřela VZ na zhotovitele PD pro revitalizaci 3. rybníka, která je nezbytná pro realizaci stavby Revitalizace lesoparku Benátky. Stavby jsou prováděny. Dokumentace DÚR je zpracována, byla předložena objednateli včetně vizualizace mostních konstrukcí. Následně v 06/2019 rozeslána k vyjádření dotčeným orgánům a jednotlivým dotčeným správcům. Dokumentace se upravuje dle jednotlivých vyjádření. Ve 12/2019 rozhodnuto objednatelem o úpravě PD. Po dořešení vyjádření bude vydáno koordináční stanovisko a následně bude podána žádost o umístění stavby. |
| 8217   | POR PUS | Kanceliř  | Revitalizace Pustkoveckého údolí                                    | 33 782                    | 31 464         | 2 318         | 0            | 1 233               | 720           | 196           | 195           | 99,5         | 06/2020   | 06/2020         |                 |         | Žádost o vydání společného povolení byla zamítnuta z důvodu neudělení souhlasu s kácením dřevin orgánem ochrany přírody. Podáno odvolání proti příslušnému rozhodnutí MMO OŽP. Po revokaci usn. MO Pustkovec pokračuje inženýrská příprava akce.   |
| <b>4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>   |         |           |   | <b>709 193</b>            | <b>685 743</b> | <b>15 845</b> | <b>7 605</b> | <b>118 980</b>      | <b>48 830</b> | <b>41 058</b> | <b>35 979</b> | <b>87,6</b>  |           |                 |                 |         |  |
| <b>OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</b> |         |           |   | <b>641 377</b>            | <b>621 884</b> | <b>13 493</b> | <b>6 000</b> | <b>112 728</b>      | <b>45 901</b> | <b>40 950</b> | <b>35 871</b> | <b>87,6</b>  |           |                 |                 |         |  |
| 6022   |         | Karásek   | Domovy pro seniory-rek. 3 ks trafostanic                            | 4 941                     | 4 741          | 200           | 0            | 4 124               | 2 034         | 1 534         | 1 184         | 77,2         | 08/2014   | 12/2018-12/2019 |                 |         | ukončena realizace pro DD Čujkovova  |
| 6026   | VIT     | Karásek   | Domov Magnolie - vzduchotechniky - rekonstrukce                     | 5 250                     | 5 000          | 250           | 0            | 2 236               | 500           | 0             | 0             | x            |           |                 |                 |         |  |
| 6027   | OJI     | Karásek   | Areál Zábřeh - energie  | 1 241                     | 991            | 250           | 0            | 200                 | 1 616         | 717           | 130           | 18,1         | 08/2019   | 12/2019-06/2020 |                 |         | uzavřena SOD na zpracování PD pro II. et., zahájena realizace  |
| 6032   | OJI     | Zahrajová | Domov Korytko, ul. Petruškova                                       | 255 200                   | 250 000        | 5 200         | 0            | 5 200               | 3 300         | 396           | 396           | 100,0        | 2020      | 2020-2022       | 2023            |         | celková rekonstrukce Domova, probíhá VZ na zpracovatele DUR+DSP,DPS  |
| 6035   | VIT     | Karásek   | Domov Sluníčko - rekonstrukce zdroje energie                        | 789                       | 789            | 0             | 0            | 413                 | 1 048         | 114           | 114           | 100,0        |           | 04/2020-07/2020 |                 |         | Zhotovena dokumentace pro provádění stavby Systému měření a regulace, zahájen výběr zhotovitele.   |
| 6036   |         | Karásek   | Domovy pro seniory - LEGIONELLA                                     | 7 500                     | 7 500          | 0             | 0            | 1 109               | 2 144         | 1 110         | 1 109         | 99,9         |           | 2020            |                 |         | průběžně, příprava realizace na objektech Čtyřlístku   |
| 6042   | OJI     | Karásek   | Domov pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika - rekonstrukce        | 8 198                     | 8 000          | 198           | 0            | 256                 | 9 742         | 0             | 0             | x            | 12/2019   | 11/2019-04/2020 | 05/2020         |         | aktualizace PD, vydáno stavební povolení, zahájena realizace stavby  |
| 6045   | MHH     | Zahrajová | Domov pro seniory Hulváky - PD                                      | 253 865                   | 246 000        | 5 865         | 2 000        | 5 865               | 2 969         | 400           | 0             | 0,0          | 04/2017   | 2019            | 2020-2022       | 2022    | 04/2017 bylo vydáno územní rozhodnutí a pokračuje další projekční příprava. Schválen dodatek č.1   |
| 6047   | SLO     | Karásek   | Solární systém pro přípravu teplé vody pro Domov pro seniory Kamenc | 2 000                     | 1 800          | 200           | 0            | 0                   | 500           | 0             | 0             | x            | 06/2020   | 10/2020-04/2021 | 05/2021         |         | dokončena technicko ekonomická studie pro výběr solárního systému, připraveny podklady pro zpracování PD   |
| 6049   | SLO     | Zahrajová | Transformace Domova Barevný svět II                                 | 57 280                    | 54 500         | 780           | 2 000        | 55 280              | 6 976         | 0             | 0             | x            | 12/2017   | 12/2017         | 2019-2020       | 2020    | výstavba 2 RD v lokalitě Svinov a 1 RD ve Vitkovicích pro klienty Čtyřlístku, akce je dotovaná z IROP, byl vybrán zhotovitel a stavby byly zahájeny  |
| 6050   | SLO     | Zahrajová | Transformace Domova Na Lištině II                                   | 37 605                    | 35 055         | 550           | 2 000        | 36 315              | 6 723         | 35 227        | 31 606        | 89,7         | 12/2017   | 12/2017         | 04/2019-03/2020 | 04/2020 | výstavba RD ve Lhotce a ve Stezské Ostravě pro klienty Čtyřlístku, akce je dotovaná z IROP, probíhá realizace obou staveb  |
| 6051   |         | Karásek   | Domovy pro seniory ochrana proti přepětí                            | 308                       | 308            | 0             | 0            | 308                 | 759           | 0             | 0             | x            |           | 10/2019-11/2019 |                 |         | ukončena realizace na Domovech IRIS a MAGNOLIE, zahájen výběr zhotovitele pro DD Čujkovova   |
| 6053   | OJI     | Karásek   | Domov Korytko-rekonstrukce ležatých rozvodů SV+TUV                  | 800                       | 800            | 0             | 0            | 0                   | 800           | 0             | 0             | x            |           |                 |                 |         |  |
| 6055   | OJI     | Karásek   | Domov Korytko-rekonstrukce výměňkové stanice                        | 1 800                     | 1 800          | 0             | 0            | 108                 | 1 800         | 108           | 108           | 100,0        |           | 06/2020-10/2020 |                 |         | zpracovávána aktualizace PD ve spolupráci VEOLIA   |
| 6056   | SLE     | Karásek   | Domovy IRIS a Kamenc-přechod NN na VN                               | 2 800                     | 2 800          | 0             | 0            | 530                 | 3 190         | 440           | 440           | 100,0        | 04/2020   | 08/2020-12/2020 |                 |         | uzavřena SOD na zpracování PD  |
| 6057   | SLE     | Karásek   | Domov pro seniory Sluníčko - kamerové systémy                       | 1 800                     | 1 800          | 0             | 0            | 784                 | 1 800         | 904           | 784           | 86,7         |           | 09/2019-11/2019 |                 |         | stavba ukončena  |
| <b>OdPa - 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>                       |         |           |   | <b>62 411</b>             | <b>58 911</b>  | <b>2 000</b>  | <b>1 500</b> | <b>847</b>          | <b>929</b>    | <b>108</b>    | <b>108</b>    | <b>100,0</b> |           |                 |                 |         |  |
| 6046   | VIT     | Zahrajová | Dům pro rodinu a sociální péči v areálu bývalé nemocnice Zábřeh     | 62 411                    | 58 911         | 2 000         | 1 500        | 847                 | 929           | 108           | 108           | 100,0        |           |                 |                 |         | Vypracován IZ na jehož podkladě je zpracována DUR. Vzhledem k finanční náročnosti a žádnému vhodnému dotačnímu titulu je akce momentálně pozastavena   |

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019

finanční údaje uvedeny v tis. Kč

| ORG   | Lok. | Dozor     | Název stavby  | Rozpočtové náklady stavby |                  |               |               | Dosud nasml. objemy | Rozpočet       |               | Plnění        |             | Termíny   |           |  |         | Poznámka   |
|---|------|-----------|---|---------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|--|---------|--|
|   |      |           |   | CELKEM                    | z toho           |               |               |                     | SR 2019        | UR 2019       | 1-12 2019     | % k UR      | vydání ÚR | vydání SP | Realizace                                  | Kolaud. |  |
|   |      |           |   |                           | stavební         | PD            | ostatní       |                     |                |               |               |             |           |           |  |         |  |
| <b>OdPa - 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>       |      |           |   | <b>5 405</b>              | <b>4 948</b>     | <b>352</b>    | <b>105</b>    | <b>5 405</b>        | <b>2 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>x</b>    |           |           |  |         |  |
| 6052  | MOP  | Zahrajová | Revitalizace zahrady areálu Armády spásy Ostrava  | 5 405                     | 4 948            | 352           | 105           | 5 405               | 2 000          | 0             | 0             | x           | 12/2017   |           | 07/2018-11/2018                            |         | Stavba ukončena. Předáno na majetkový odbor k navedení do majetku města.   |
| <b>5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>                                     |      |           |   | <b>622 721</b>            | <b>592 644</b>   | <b>18 306</b> | <b>11 771</b> | <b>104 578</b>      | <b>27 751</b>  | <b>22 608</b> | <b>21 309</b> | <b>94,3</b> |           |           |  |         |  |
| <b>OdPa - 5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy</b> |      |           |   | <b>109 812</b>            | <b>107 950</b>   | <b>1 862</b>  | <b>0</b>      | <b>1 862</b>        | <b>2 292</b>   | <b>1 155</b>  | <b>1 154</b>  | <b>99,9</b> |           |           |  |         |  |
| 8215  | OJl  | Kopřivová | Městečko bezpečí  | 109 812                   | 107 950          | 1 862         | 0             | 1 862               | 2 292          | 1 155         | 1 154         | 99,9        | 09/2019   | 2020      | 2022-2023                                  |         | v 03/2019 podání žádosti o ÚR, řeší se majetková problematika, vydáno ÚR, po jednání s HZS MSK bude rozhodnuto o dalším postupu v přípravě projektu  |
| <b>OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému</b>         |      |           |   | <b>512 909</b>            | <b>484 694</b>   | <b>16 444</b> | <b>11 771</b> | <b>102 716</b>      | <b>25 459</b>  | <b>21 453</b> | <b>20 155</b> | <b>93,9</b> |           |           |  |         |  |
| 8120  | SLO  | Zahrajová | Revitalizace areálu kasáren Hranečnick - technická a dopravní infrastruktura (III. etapa) | 246 535                   | 238 130          | 6 605         | 1 800         | 24 500              | 9 134          | 2 596         | 1 488         | 57,3        | 10/2011   | 08/2015   | Realizace části oplocení - 08/2019-04/2020 | ----    | Vydána veškerá stavební povolení, zpracována kompletní PD, doposud nezajištěné financování realizace stavby. Byla vyčleněna a zpracována samostatné projektové dokumentace na realizaci oplocení areálu (ulice Těšínská, Počáteční) - kromě oplocení s areálem DPO a.s. Z ulice Těšínské a Počáteční bude přeřazen návrh oplocení - vzhled. Probíhá realizace stavby oplocení. |
| 8155  | SLO  | Žitkovská | Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick - technická a výcviková základna          | 31 330                    | 25 819           | 1 655         | 3 856         | 31 330              | 0              | 2             | 1             | 50,0        | 10/2011   | 04/2013   | 10/2016-02/2018<br>04/2018-08/2018         | 03/2018 | stavba převzata, vady a nedodávky odstraněny. Jedná se o úhradu za věcné břemeno.  |
| 8185  | PUS  | Čermák    | Hasičská zbrojnice Pustkovec  | 23 965                    | 22 279           | 277           | 1 409         | 24 458              | 13 096         | 17 455        | 17 321        | 99,2        | 11/2016   | 02/2017   | 08/2018-09/2019                            |         | Stavba byla dokončena a proběhlo kolaudační řízení.  |
| 8201  | SLO  | Žitkovská | Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick - SO 02 Budova PČR, SO 03 garáže PČR      | 191 898                   | 180 000          | 7 907         | 3 991         | 3 247               | 3 229          | 0             | 0             | x           | 10/2011   |           |  |         | Dokončena realizace demolice SO 02. Demolice hrazena z běžných výdajů (3 247 tis. Kč). Požadavek PČR na odkup pozemku na zajištění PD a realizace z vlastních zdrojů.  |
| 8253  | SLO  | Čermák    | Hasičská zbrojnice Proskovice   | 19 181                    | 18 466           | 0             | 715           | 19 181              | 0              | 1 400         | 1 345         | 96,1        | 03/2019   | 06/2019   | 11/2019-12/2020                            | 12/2020 | Probíhá realizace stavby. Na akci je přiznána dotace z ministerstva vnitra 4,5 mil.Kč a MSK 2,25 mil.Kč.   |
| <b>6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>                                     |      |           |   | <b>2 146 703</b>          | <b>2 109 092</b> | <b>35 774</b> | <b>1 837</b>  | <b>198 774</b>      | <b>123 824</b> | <b>42 301</b> | <b>42 075</b> | <b>99,5</b> |           |           |  |         |  |
| <b>OdPa - 6171 - Činnost místní správy</b>                                      |      |           |   | <b>1 886 703</b>          | <b>1 859 092</b> | <b>25 774</b> | <b>1 837</b>  | <b>198 185</b>      | <b>85 832</b>  | <b>41 595</b> | <b>41 486</b> | <b>99,7</b> |           |           |  |         |  |
| 8099  | MOP  | Zahrajová | Rekonstrukce budovy Nové radnice vč. přístavby  | 638 546                   | 637 000          | 1 246         | 300           | 58 985              | 8 730          | 0             | 0             | x           |           | 06/2009   | 06/2009-12/2018                            | 12/2018 | rekonstrukce vřátnic byla dokončena 12/2018. Akce předána na majetkový odbor k navedení do majetku města   |
| 8179  | MOP  | Zahrajová | Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken   | 98 174                    | 95 850           | 1 200         | 1 124         | 98 174              | 41 400         | 11 442        | 11 441        | 100,0       |           | 01/2017   | 2016-2020                                  |         | probíhá výměna oken dle harmonogramu   |
| 8186  | MOP  | Karásek   | Budova Nová radnice - trafostanice  | 9 263                     | 8 198            | 952           | 113           | 9 263               | 1 000          | 209           | 114           | 54,5        |           |           | 12/2019-04/2020                            |         | zahájena realizace systéme monitoringu a řízení elektřiny  |
| 8192  | SLO  | Karásek   | Nová radnice - klimatizace  | 30 179                    | 29 044           | 835           | 300           | 30 179              | 29 900         | 29 900        | 29 889        | 100,0       |           | 06/2017   | 10/2018-07/2019                            | 07/2019 | stavba ukončena  |
| 8193  | SLO  | Karásek   | Nová radnice – náhradní zdroj elektrické energie  | 5 400                     | 5 000            | 400           | 0             | 0                   | 500            | 0             | 0             | x           |           |           |  |         |  |
| 8198  | MOP  | Čermák    | Rekonstrukce vily Na Zapadlém (Grossmanova vila)  | 80 741                    | 80 000           | 741           | 0             | 1 584               | 2 152          | 43            | 42            | 97,7        |           |           |  |         | Probíhají práce na vyhotovení DSP  |
| 8206  | MOP  | Karásek   | Nová radnice - ochrana proti přepětí  | 1 900                     | 1 500            | 400           | 0             | 0                   | 500            | 0             | 0             | x           |           |           |  |         |  |
| 8221  | MOR  | Karásek   | Nová radnice - vnitřní rozvody-rekonstrukce   | 2 500                     | 2 500            | 0             | 0             | 0                   | 650            | 0             | 0             | x           |           |           |  |         |  |
| 8244  | MOP  | Žáčková   | Administrativní budova Janáčkova  | 1 020 000                 | 1 000 000        | 20 000        | 0             | 0                   | 500            | 1             | 0             | 0,0         |           |           |  |         | Po prověření možností umístění správních činností do již stávajícího objektu OSTRAVICA a budovy VŠB ekonomická fakulta, bude zpracován IZ dle požadavku vedení.  |
| 8245  | MOP  | Žáčková   | Archiv města - rozšíření  | 0                         | 0                | 0             | 0             | 0                   | 500            | 0             | 0             | x           |           |           |  |         | přesun finančních prostředků na § 6211   |
| <b>OdPa - 6211 - Archivní činnost</b>   |      |           |   | <b>260 000</b>            | <b>250 000</b>   | <b>10 000</b> | <b>0</b>      | <b>589</b>          | <b>0</b>       | <b>590</b>    | <b>589</b>    | <b>99,8</b> |           |           |  |         |  |
| 8245  | MOP  | Žáčková   | Archiv města - rozšíření  | 260 000                   | 250 000          | 10 000        | 0             | 589                 | 0              | 590           | 589           | 99,8        | 2021      | 2022      | 2023-2024                                  | 2024    | Zpracován IZ.  |
| <b>OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                          |      |           |   | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>37 992</b>  | <b>116</b>    | <b>0</b>      | <b>0,0</b>  |           |           |  |         |  |
| 8064  |      |           | PD a příprava staveb  | 0                         | 0                | 0             | 0             | 0                   | 17 992         | 0             | 0             | x           |           |           |  |         |  |
| 0000  |      |           | Kapitálová rezerva odb. investičního  | 0                         | 0                | 0             | 0             | 0                   | 20 000         | 116           | 0             | 0,0         |           |           |  |         |  |