

**Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem
k 31.12.2021**

(v tis. Kč)

Skupina ODPA	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
	schválený	upravený		na SR	na UR
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBAŘSTVÍ	0	125	124	X	99,2
OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0	125	124	x	99,2
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	631 568	996 201	972 237	153,9	97,6
OdPa - 2212 - Silnice	113 252	146 689	145 961	128,9	99,5
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	98 760	163 051	160 105	162,1	98,2
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	12 948	827	827	6,4	100,0
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	2 494	22 103	22 003	882,2	99,5
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy	4 869	50 337	48 591	998,0	96,5
OdPa - 2310 - Pitná voda	69 409	42 775	37 997	54,7	88,8
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	308 891	517 084	507 106	164,2	98,1
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů	20 945	53 335	49 647	237,0	93,1
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	675 793	445 386	430 750	63,7	96,7
OdPa - 3111 - Mateřské školy	0	43	43	x	100,0
OdPa - 3113 - Základní školy	0	1 600	1 527	x	95,4
OdPa - 3312 - Hudební činnost	231 004	30 443	30 094	13,0	98,9
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické	11 278	8 912	8 911	79,0	100,0
OdPa - 3322 - Zachování a obnova kulturních památek	23 599	97 830	97 830	414,6	100,0
OdPa - 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	0	2 485	2 485	x	100,0
OdPa - 3392 - Zájmová činnost v kultuře	7 000	19 342	19 329	276,1	99,9
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19 062	16 676	16 611	87,1	99,6
OdPa - 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 639	6 105	6 065	370,0	99,3
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice	202 803	37 882	31 731	15,6	83,8
OdPa - 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných	3 915	301	301	7,7	100,0
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče	1 000	48	48	4,8	100,0
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství	51 282	46 459	46 365	90,4	99,8
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení	43 275	34 183	32 230	74,5	94,3
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 200	2 899	2 578	41,6	88,9
OdPa - 3699 - Ost.zál. bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	15 938	21 022	17 232	108,1	82,0
OdPa - 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	4 117	3 849	3 848	93,5	100,0
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť	21 645	94 076	93 159	430,4	99,0
OdPa - 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 036	21 231	20 363	63,6	95,9
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	22 082	18 178	17 963	81,3	98,8
OdPa - 4350 - Domovy pro seniory	0	40	39	x	97,5
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	22 082	18 017	17 804	80,6	98,8
OdPa - 4376 - Sužby následné péče, terapeutické komunity a kontaktního centra	0	121	120	x	99,2
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	168	528	526	313,1	99,6
OdPa - 5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové situace	0	88	87	x	98,9
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému	168	440	439	261,3	99,8
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	48 700	8 918	5 762	11,8	64,6
OdPa - 6171 - Činnost místní správy	8 200	8 918	5 762	70,3	64,6
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	40 500	0	0	0,0	x
CELKEM	1 378 311	1 469 336	1 427 362	103,6	97,1

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2021

ORG	Lok.	Manažer	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočítané náklady stavby			Rozpočet		Plnění		Termíny				
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ				10 888	10 078	810	32 527	30 976	1 014	537	0	125	124	99,2				
OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				10 888	10 078	810	32 527	30 976	1 014	537	0	125	124	99				
8195	TRE	Konečný	Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích	10 888	10 078	810	32 527	30 976	1 014	537	0	125	124	99,2	09/2017	04/2018	06/2019-05/2020	06/2020
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ				15 700 894	15 152 512	548 382	3 209 925	2 564 859	448 460	197 105	631 568	996 201	972 237	97,6				
OdPa - 2212 - Silnice				3 641 222	3 587 916	53 306	255 524	218 703	35 394	1 427	113 252	146 689	145 961	99,5				
3115	MOP	Veselá	Přednádraží Ostrava-Přívoz, Terminál Jirská	10 645	9 383	1 262	1 402	0	1 354	48	350	206	205	99,5	08/2014	06/2016		
3165	OJI	Konečný	SSZ K 3030 Výškovická x Pavlovova	10 614	9 514	1 100	11 143	9 852	1 197	94	15 230	10 322	9 974	96,6	08/2018	09/2019	04-07/2021	07/2021
3170	OJI	Veselá	Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická	72 685	71 000	1 685	73 988	72 303	1 685	0	32 042	31 119	31 119	100,0	12/2016	05/2019	07/2020 - 02/2021	04-09/2021
3171	OVA	Veselá	Komunikace - Severní spoj	1 665 039	1 658 300	6 739	8 259	0	8 259	0	1 330	9	9	100,0		KÚMSK	realizace KÚ MSK	
3190	POR	Veselá	SSZ Dr. Slabíhoudka x 17. listopadu PD	27 198	26 000	1 198	1 198	0	1 149	49	0	521	520	99,8	31.08.2019	05/2020 - Dražní úřad, 06/2020 -		
3191	POR	Veselá	SSZ Studentská x Opavská	34 945	33 818	1 127	1 127	0	1 103	24	800	188	187	99,5	4.8.2020			
3205	OJI	Olbrecht	Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese	5 762	5 339	423	723	0	423	300	384	0	0	x			08/2022 - 12/2022	
3206	MHH	Veselá	Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě	33 614	30 734	2 880	2 910	0	2 910	0	1 569	530	530	100,0	19.06.2021 PM			
3207	HRA	Veselá	Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MÚK u Makra v Ostravě-Hrabové	3 338	3 039	299	299	0	287	12	239	297	297	100,0	DUSP 05.08.2021 NPM	DUSP 05.08.2021 NPM		
3209	MOP	Veselá	Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skládištní	154 298	151 798	2 500	2 500	0	2 451	49	1 353	795	795	100,0	08.12.2020 PM			
3217	MOP	Grygarová	Prodloužená Porážková - IV. etapa	152 609	148 300	4 309	2 025	0	1 809	216	1 177	8	8	100,0	05/2022	01/2024	2024-2026	2026
3235	POR	Veselá	Propojení Francouzská - Rudná	142 271	138 000	4 271	2 271	0	1 883	388	1 575	1 130	1 130	100,0				
3248	MOP	Kanioková	Rekonstrukce Sokolské tř.	107 000	100 000	7 000	868	0	868	0	51	0	0	x	2021	2021	2022	2023
3260	OJI	Žáčková	Silnice III/4787 Výškovické mosty	68	68	0	42 099	42 099	0	0	42 101	42 101	42 031	99,8			2018-2020	2020
3267	MOP	Veselá	Rozšíření ul. Hlučinské před křižovatkou s ul. Slovenskou	7 477	6 600	877	8 577	7 684	877	16	6 652	7 742	7 630	98,6	6.8.2020	6.8.2020	03 - 05/2021	06/2021
3268	MOP	Zahrajová	Propojení Nová Pivovarská, Karolína	1 147 078	1 132 078	15 000	6 228	0	6 228	0	1 859	10	10	100,0	02/2022	02/2022	2022 - 2023	2023
3272	MOP	Grygarová	Rekonstrukce a prodloužení ul. Masné	21 503	20 302	1 201	1 465	0	1 268	197	144	309	309	100,0		04/2022	05/2022-09/2022	11/2022
3273	PLE	Hrušková	Rozšíření ul.K. Svobody před křižov. S ul. Vlnitá	2 300	2 000	300	3 436	3 087	349	0	3 462	2 875	2 804	97,5	03/2021	03/2021	2021	2022
3282	PLE	Žáčková	Inženýrské sítě a komunikace Stará Plesná	0	0	0	1	0	0	1	0	78	1	1,3				
3288	SLE	Žáčková	SSZ IVC Slezská Ostrava	1 360	1 121	239	2 264	2 025	239		1 361	2 036	2 035	100,0			2021	2021
7332	RAB	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice vč. komunikace	41 418	40 522	896	78 332	77 263	1 035	34	1 573	42 013	41 978	99,9	-	-	01/2019-11/2021	03/2022
7356	OJI	Hojgr	Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova vč. komunikace	0	0	0	4 409	4 390	19	0	0	4 400	4 389	99,8	-	06/2018	02/2020-11/2021	02/2022
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací				2 162 077	2 039 717	122 360	570 581	358 736	105 462	106 383	98 760	163 051	160 105	98,2				

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby				Rozpočet		Plnění		Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
3091	MOP	Kopřivová	Cyklotrasa M přes Svinovské mosty	144 500	140 000	4 500	7 716	0	3 443	4 273	0	4 273	4 273	100,0	07/2014	08/2020		
3097	OJI	Eliášová	Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlova	12 683	10 552	2 131	12 683	10 552	2 131		13 405	10 887	10 836	99,5	07/2014	05/2016	4/2021	12/2021
3111	POL	Eliášová	Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile	14 632	14 023	609	609	0	603	6	516	247	148	59,9	06/2016	1/2022	2023	2023
3138	HRA	Eliášová	Cyklistické řešení na ul. Na Rovince	11 667	10 101	1 566	11 667	10 101	1 274	292	671	10 864	10 807	99,5	12/2013	12/2020	6/2021	1/2022
3153	MHH	Eliášová	Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí	12 128	10 932	1 196	1 196	0	1 111	85	32	132	127	96,2	10/2014	10/2015	3/2023	2023
3155	NBE	Eliášová	Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova	22 656	21 096	1 560	22 656	21 096	1 071	489	15 724	19 426	17 897	92,1	10/2017	10/2019	7/2020	11/2021
3176	MHH	Eliášová	Cyklotrasa M - ul. 1.máje, Sokola Tůmy	16 185	15 357	828	828		828		134	0	0	x	09/2016	05/2019	5/2022	2022
3177	MOP	Eliášová	Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova	442	0	442	504	0	504	0	250	148	147	99,3	10/2017	2021	nebude	
3179	MOP	Veselá	Parkoviště Most Česobratská	25 955	24 561	1 394	3 199	0	1 426	1 773	0	444	443	99,8	04/2020	11/2020 (VÚ)		
3185	JL, MH	Eliášová	Cyklotrasa S.M - Mečnickova, Žákovská	35 517	33 684	1 833	1 833		1 833		1 123	300	300	100,0	05/2017	9/2021	9/2022	2023
3192	POR	Žáčková	Parkovací objekty DK POKLAD	52 870	47 951	4 919	126 915	43 560	3 979	79 375	400	14 665	14 119	96,3	11/2019	2020	2021-2022	2022
3193	SLO	Zahrajová	Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava	163 098	157 098	6 000	3 878	0	3 763	115	1 238	1 371	1 370	99,9	01/2021	01/2021	2023 - 2024	
3215	MOP	Ševčík	Cyklopropojení centra s DOV	64 407	60 000	4 407	2 442	0	2 407	35	3 819	1 399	865	61,8	1/2021	8/2021	5/2022	12/2022
3218	MOP	Konečný	Nábřeží Ostravice - lokalita Most Miloše Sýkory	31 036	30 000	1 036	31 215	29 700	1 036	479	0	28	0	0,0			10/2017-12/2020	11/2019
3220	MOP	Veselá	Parkoviště v Ostravě-Přivoze u tramvajové smyčky Hlučinská	27 306	26 231	1 075	27 190	26 106	1 075	9	8 740	8 561	8 550	99,9	08/2018	05/2019, 06/2019, 07/2019	06/2020 - 06/2021	07/2021
3226	MOP	Grygarová	Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina	112 300	109 337	2 963	1 354	0	1 316	38	1 508	394	393	99,7	04/2021	12/2022	12/2023-08/2025	08/2025
3227	OJI	Kanclíř	Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou	73 848	69 848	4 000	3 059	0	2 826	233	1 680	2 006	1 979	98,7	04/2020	09/2021	03/2022 - 12/2022	2023
3236	POL	Eliášová	Propojení cyklostezek Polanka nad Odrou - Stará Bělá	5 539	5 230	309	339	30	309	0	354	220	207	94,1	11/2020	7/2021	3/2022	2022
3251	RAM	Eliášová	Cykl. Trasa J - Radvanice - Bártovice	36 189	35 400	789	789	0	789	0	789	0	0	x	6/2021	11/2021	2023	2023
3257	RAM	Eliášová	Cyklistická trasa J,V - úsek Radvanice - Michálkovic	7 990	7 225	765	765	0	765	0	387	672	672	100,0	9/2021	9/2021	2024	2024
3271	HRA	Eliášová	Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ul. Místeckou	171	80	91	171	80	91	0	0	81	80	98,8	12/2020	..	1/2021	2/2021
3274	OR, VI	Eliášová	Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou	12 907	11 712	1 195	1 301	106	992	203	798	756	756	100,0	5/2021	9/2021	4/2022	12/2022
3275	MOP	Kopřivová	Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita – podzemní parkoviště	208 000	200 000	8 000	220 273	200 518	3 418	16 337	30 000	72 323	72 319	100,0	05/2018	09/2019	02/2020-04/2022	04/2022
3277	MOP	Kubalová	Parkovací dům u Krajského úřadu	445 302	417 000	28 302	28 302	0	26 022	2 280	10 210	10 276	10 275	100,0	12/2021	12/2021	06/2022	06/2024
3279	MOP	Olbrecht	Parkoviště pod Frýdlanskými mosty	31 876	30 152	1 724	1 724	0	1 724	0	1 700	662	662	100,0		02/2022	09/2024 - 10/2024	12/2024
3280	SLO	Olbrecht	Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly	24 965	24 160	805	805	0	805	0	917	585	584	99,8		02/2022	01/2024 - 09/2024	12/2024
3283	MOP	Eliášová	Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží	16 872	15 870	1 002	1 032	30	1 002	0	1 260	309	309	100,0	10/2021	3/2022	2024	2024
3284	MOP	Eliášová	Cyklistické propojení Ostrava-centrum - Dolní oblast Vítkovic	1 949	1 648	301	301	0	301	0	315	79	79	100,0	6/2021	12/2021	4/2022	2022
3292	POR	Kubalová	Parkovací dům za katedrálou	531 088	492 470	38 618	38 618		38 618	0	0	248	219	88,3	07/2023	07/2023	01/2025	06/2027
8191	POR	Kopřivová	Revitalizace knihovny Podroužkova - zpevněné plochy	18 000	18 000	0	17 217	16 856	0	361	2 790	1 695	1 689	99,6	01/2018	10/2018	10/2019-11/2020	01/2021

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby			Rozpočet		Plnění		Termíny				
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy				3 005 883	2 973 496	32 387	24 719	0	23 002	1 717	12 948	827	827	100,0				
3195	MHH	Veselá	Přestupní uzel Hulváky - II. et.	172 041	166 785	5 256	5 256	0	4 978	278	2 131	5	5	100,0				
3202	POR	Veselá	Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava-Poruba	2 549 059	2 532 059	17 000	12 387	0	11 431	956	8 117	0	0	x				
3237	MOP	Veselá	Revitalizace nám. Republiky	284 783	274 652	10 131	7 076	0	6 593	483	2 700	822	822	100,0	14.08.2021 NPM			
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami				52 880	48 706	4 174	3 594	0	3 594	0	2 494	22 103	22 003	99,5				
3211	OVA	Karásek	Inteligentní zastávky - II. etapa	19 314	16 791	2 523	2 523	0	2 523	0	2 494	6	5	83,3	04/2021	není třeba	02/2022-11/2022	11/2022
3243	MOP	Kanclíř	Zkušební plocha pro motocykly O.- Přívoz	33 566	31 915	1 651	1 071	0	1 071	0	0	22 097	21 998	99,6	11/2019	06/2020	08 - 04 /2022	2022
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy				147 852	140 389	7 462	70 370	64 691	5 649	30	4 869	50 337	48 591	96,5				
3225	MOP	Grygarová	Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra	43 317	41 499	1 817	57 564	55 653	1 886	25	1 166	47 155	45 409	96,3	03/2019	09/2020	08/2021-05/2022	2021 (zkuš.provo)
3245	MOP	Mutková	Výstavba tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště	91 978	88 600	3 378	1 556	0	1 551	5	1 416	1 421	1 421	100,0	12/2021	2022	2023	2023
3263	MOP	Mutková	Revitalizace hlavního nádraží - Wattova - přeložka tramvajové smyčky	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	1 924	1 761	1 761	100,0				
5055	JIH	Dvořáková	Ozelenění tramvajové trati na ul. Dr. Martinka	10 490	10 290	200	9 183	9 038	145	0	363	0	0	0,0	není třeba	není třeba	08-11/2020	není třeba
OdPa - 2310 - Pitná voda				1 138 993	1 074 005	64 988	277 186	194 518	70 233	12 935	69 409	42 775	37 997	88,8				
857	NVE	Janus	Rekonstrukce ÚV Nová Ves	526 300	490 000	36 300	57 958	0	47 849	10 109	10 269	6 509	6 403	98,4	2020	2021	2022	2023
3243	MOP	Kanclíř	Zkušební plocha pro motocykly O.-Přívoz - přeložka vodovodu	3 560	3 500	60	3 563	3 449	0	114	0	3 750	3 563	95,0	11/2019	06/2020	06/2021-09/21	2021
7025	OJI	Mikula	Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova	6 808	6 190	618	346	0	346	0	514	0	0	x	08/2001	12/2012	2025	2026
7095	SVI	Koneszová	Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE)	15 280	15 280	0	11 928	11 928	0	0	4 402	5 482	5 267	96,1	02/2008	02/2011, 02/2017, 03/2011	03/2020-06/2022	
7205	MOP	Noga	Rekonstrukce vodovodu VTP Ostrčilova	6 640	5 500	1 140	661	0	410	251	300	100	0	0,0				
7231		Janus	Příprava VH staveb - LJ	400	0	400	0	0	0	0	500	0	0	x				
7232		Hrušková	Příprava VH staveb - PHR	400	0	400	0	0	0	0	500	0	0	x			průběžně	
7233		Noga	Příprava VH staveb - PN	400	0	400	0	0	0	0	327	0	0	x				
7234		Koneszová	Příprava VH staveb - RK	600	0	600	0	0	0	0	500	0	0	x			průběžně	
7236		Olbrecht	Příprava VH staveb - VO	470	0	470	0	0	0	0	428	2	0	0,0				
7319	OJI	Noga	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská	5 500	5 500	0	5 404	5 404	0	0	501	101	0	0,0	---	04/2015 09/2015	2019-2021	2021
7332	RAB	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice	28 000	28 000	0	23 358	23 358	0	0	4 501	1 842	1 841	99,9	-	06/2017	01/2019-11/2021	03/2022
7341	RAB	Janus	Rekonstrukce násosek Důlňák	35 200	34 000	1 200	35 774	33 833	1 081	860	1 827	1 097	1 095	99,8	10/2015	10/2016	03/2018-11/2021	12/2021
7342		Hojgr	Příprava vodohospodářských staveb - PHO	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	x				
7352	MOP	Olbrecht	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová	16 000	16 000	0	17 767	17 767	0	0	10 594	3 360	3 298	98,2	08/2008, 12/2012	08/2013, 08/2014	10/2020-05/2022	02/2022
7353	POL POR	Koneszová	Rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba	40 859	38 359	2 500	37 748	35 325	2 423	0	4 657	4 277	4 276	100,0	04/2012, 03/2013	05/2014, 07/2014	04/2019-06/2021	08/2021
7366		Mikula	Příprava vodohospodářských staveb - LM	500	0	500	0	0	0	0	835	0	0	x				

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby				Rozpočet		Plnění		Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
7376	MHH	Koneszová	Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců	17 432	17 082	350	309	0	309	0	1 501	1	0	0,0	06/2019	07/2020	05/2022-12/2023	
7381	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova	6 620	6 620	0	0	0	0	0	101	101	0	0,0	09/2019	2022		
7382	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova	10 000	10 000	0	0	0	0	0	101	101	0	0,0	04/2019	01 / 2021		
7383	SLO	Hrušková	Rušení vodovodního řádu DN 100 ul. Bohumínská, přepojení přípojek	2 800	2 500	300	2 269	1 932	337	0	2 030	2 030	1 853	91,3	01/2019	12/2019	2021	2022
7388	POR	Janus	Rekonstrukce vodovodu ul. 17. listopadu	0	0	0	38 050	37 000	950	100	0	4	4	100,0	12/2022	12/2023	01/2024-12/2024	12/2024
7390	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová Ves".	8 553	8 253	300	362	116	246	0	26	40	40	100,0	05/2020		2022	2023
7392	MOP	Noga	Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí	13 450	12 600	850	11 230	9 918	692	620	301	3 551	1 770	49,8	2020	2021	2021 - 2022	
7396	NVE	Noga	Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rek. vodovodu ul. U Bořika	10 900	10 900	0	0	0	0	0	61	61	0	0,0	2020	12 / 2020		
7397	SBE	Noga	Rek vodovodu + kanalizace ul. Viničná a Vinohrad	2 500	2 500	0	0	0	0	0	101	101	0	0,0	12/2019	2022		
7402	SLO	Hojgr	Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice	10 201	9 400	801	1 037	0	682	355	343	48	48	100,0	11/2021	11/2022	06/2026-02/2027	04/2027
7405	POR	Janus	Rekonstrukce vodovodu Klimkovická – Vfesinská	5 286	4 500	786	611	0	611	0	614	4	0	0,0	12/2020	12/2021	01/2022-12/2022	01/2023
7406	VIT	Janus	Rekonstrukce vodovodu Edisonova	4 787	3 940	847	714	0	714	0	619	89	85	95,5	12/2020	12/2021	01/2022-12/2022	01/2023
7407	MOP	Hrušková	Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka	4 439	4 139	300	785	435	350	0	146	146	142	97,3	10/2020	09/2021	2023	2023
7410	POR	Hrušková	Rekonstrukce vodovodu ul. V Zahradách	14 758	13 758	1 000	1 173	465	708	0	20	20	12	60,0	02/2020	05/2021	2023	2024
7412	MHH	Hrušková	Přeložka vodovodu v ul. Mojžírovců	2 423	2 223	200	2 284	2 157	127	0	1 201	1 765	1 706	96,7	06/2020	06/2020	2021	2022
7421	MOP	Mikula	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží	1 730	1 730	0	843	843	0	0	2 457	7	0	0,0	10/2019	10/2019	09/2020-11/2021	2021
7428	NVE	Janus	ÚVNV rekonstrukce sedimentačních nádrží	49 995	48 000	1 995	2 103	0	1 803	300	201	1	0	0,0		12/2020	03/2022-12/2022	01/2023
7432	SBE	Hrušková	Demolice části studen Stará Bělá Palesek, Pešatek	1 328	1 128	200	202	94	108	0	55	0	0	x		07/20	2021	
7436	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 5, prameniště Nová Ves	8 685	8 385	300	463	118	345	0	159	25	24	96,0	10/2021	10/2021	2023	2023
7437	OVA	Hrušková	Obnova vod. Přivaděče-Krmelím-Hrabová-Hladnov-Muglinov	132 500	127 200	5 300	5 020	315	4 705		3 001	436	436	100,0			2023	2023
7439	SVI	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova	42 189	40 689	1 500	1 421	0	1 421	0	618	13	13	100,0	11/2020		03/2023-07/2024	
7441	SLO	Karásek	Centrální dispečink OVAK - rekonstrukce trafostanice	1 252	1 072	180	151	0	104	47	2 352	800	0	0,0	není třeba	není třeba	05/2021-08/2021	není třeba
7442	NVE	Karásek	ÚV Nová Ves - prameniště - rekonstrukce transformatoru	866	787	79	79	0	79	0	2 001	701	0	0,0	není třeba	není třeba	05/2021-08/2021	není třeba
7450	VIT	Olbrecht	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Rostislavova	16 444	15 397	1 047	1 093	0	1 047	46	379	382	381	99,7	05/2021	01/2022	2023-2024	2024
7454	OJI	Hrušková	Stavba studny D 6, prameniště Dubí	10 250	9 900	350	0	0	0	0	376	0	0	x			2023	2023
7455	OJI	Hrušková	Rekonstrukce studny D 3, prameniště	8 650	8 300	350	560	215	345		376	194	194	100,0			2023	2023
7458	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 12, prameniště	9 350	9 000	350	0	0	0	0	192	0	0	x			2024	2024
7459	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 13, prameniště	9 350	9 000	350	0	0	0	0	192	0	0	x			2024	2024
7460	OJI	Hrušková	Stavba studny D8, prameniště Dubí	9 350	9 000	350	32	0	0	32	501	32	32	100,0			2025	2025
7462	RAB	Janus	Bartovice, rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou	4 050	3 500	550	4 100	3 500	550	50	5 291	491	484	98,6	07/2021	12/2021	01/2022-12/2022	01/2023

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby				Rozpočet		Plnění		Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
7464	NVE	Janus	Monitorovací síť prameniště Nová Ves	15 495	15 000	495	3 466	2 971	495	0	2 938	2 088	2 022	96,8	06/2020	03/2021	07/2021-2/2022	2/2022
7474	NVE	Hrušková	Výtlačné potrubí sanačních vod z ÚV Nová Ves	13 770	12 600	1 170	1 192	296	896	0	0	363	363	100,0			2023	2023
7475	RAB	Janus	Rekonstrukce násosek Důlňák – studna IX	2 673	2 573	100	3 130	3 079	0	51	0	2 660	2 645	99,4	10/2015	10/2016	09/2021-12/2021	12/2021

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby			Rozpočet		Plnění		Termíny				
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				5 384 136	5 127 858	256 278	1 947 637	1 683 094	198 009	66 534	308 891	517 084	507 106	98				
7039	MIC	Mikula	Plošná kanalizace-Michálkovice (1. a 2. et.)	210 394	195 394	15 000	96 719	82 996	10 984	2 739	4 024	450	450	100,0	03/2003	05/2005	11/2017- 2028	dle postupu realizace
7040	RAB	Mikula	Prodloužení sběrače B do Radvanic	305 911	290 121	15 790	305 143	278 642	17 903	8 598	14 698	23 548	23 326	99,1	04/2003	03/2006	02/2018-05/2021	08/2021
7049	RAB	Janus	Kanalizace Bartovice	80 751	76 651	4 100	4 401	0	3 660	741	17 165	1 305	1 274	97,6	09/2020	2/2021	05/2021-12/2022	03/2023
7081	KPO	Noga	Kanalizace Krásné Pole - II. et.	297 300	270 000	27 300	57 830	32 798	9 730	15 302	101	101	0	0,0	11/2005	03/2010	2009-2011 2014-2016	01/2011 12/2016
7088	HRA	Noga	Kanalizace Hrabová - 4-5-6.stavba+odlehčení	71 300	65 700	5 600	18 465	13 554	3 322	1 589	101	101	0	0,0	06/1997	06/2009 06/2010	2013-2015	01/2015 01/2015
7089	MOP	Janus	Rekonstrukce ÚČOV Ostrava (zahuštění kalu)	59 800	58 600	1 200	1 160	0	1 140	20	1 150	1 150	1 128	98,1	12/2020	9/2021	03/2022-08/2022	12/2022
7090	PET	Hojgr	Petřkovice - kanalizační stoka T, část B, IV a V. etapa	94 673	92 493	2 180	3 415	0	1 649	1 766	933	0	0	x	05/2019	04/2022	01/2025-01/2029	03/2029
7091	PLE	Hrušková	Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část	284 520	279 520	5 000	259 224	253 352	5 872	0	34 601	125 517	125 399	99,9	11/2005	01/2009 s prodlouženou platností do	2019-2022	2022
7092	SLO	Janus	Kanalizace Kunčice a Kunčičky	870 832	855 000	15 832	15 712	0	14 707	1 005	297	4 540	4 539	100,0	10/2011	06/2016	1/2022-12/2024	12/2023
7093	SLO	Hrušková	Kanalizace Hrušov SANACE	238 792	236 792	2 000	5 938	2 007	3 931	0	1 119	937	936	99,9	12/2020		2023-2025	2025
7095	SVI	Koneszová	Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE)	71 382	67 582	3 800	65 186	61 645	3 541	0	9 942	10 942	10 940	100,0	02/2008	02/2011, 02/2017, 03/2011.	03/2020-06/2022	
7096	SLO	Mikula	Kanalizace Hefmanice (Vrbická, Zábělská) SANACE	123 245	122 500	745	112 251	111 290	961	0	12 946	20 369	20 368	100,0	11/2007	01/2009	05/2020-11/2022	12/2022
7097	SLO	Čermák	Koblov - plošná kanalizace SANACE	216 113	209 500	6 613	8 613	0	6 613	2 000	3 424	1 553	1 553	100,0	-	-	-	-
7174	PRO	Hojgr	Kanalizace a vodovod ul. Frankova II. etapa	13 469	11 100	2 369	13 187	9 256	3 359	572	197	0	0	x	05/2012	07/2014	03/2024-05/2026	07/2026
7187	SLO	Mikula	Kanalizace ul. Zvěřinská	26 994	25 430	1 564	26 919	25 270	1 649	0	5 512	5 418	318	5,9	02/2006	10/2007	11/2021-02/2023	2023
7200	SLO	Olbrecht	Kanalizace Slívova - Jan Maria	18 441	17 000	1 441	1 254	0	1 254	0	151	201	113	56,2	02/2006	10/2007	2022	2022
7201	SLO	Hrušková	Hefmanice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - lokalita Bučina	158 907	151 907	7 000	8 851	2 417	6 434	0	653	341	340	99,7			2023	2023
7210	SBE	Mikula	Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci	16 741	15 984	757	13 028	12 304	721	3	5 095	243	231	95,1	07/2018	04/2019	12/2021-11/2022	2022-2023
7213	NBE	Hojgr	Kanalizace Nová Bělá - III.etapa	37 364	35 864	1 500	33 450	31 162	1 303	985	11 523	13 062	13 062	100,0	10/2017	02/2019	11/2019-02/2022	02/2022
7231		Janus	Příprava VH staveb - LJ	500	0	500	0	0	0	0	1 001	9	0	0,0				
7232		Hrušková	Příprava VH staveb - PHR	500	0	500	0	0	0	0	578	0	0	x			průběžně	
7233		Noga	Příprava VH staveb - PN	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 001	0	0	x				
7234		Koneszová	Příprava VH staveb - RK	500	0	500	500	0	500	0	1 001	0	0	x			průběžně	
7236		Olbrecht	Příprava VH staveb - VO	500	0	500	0	0	0	0	1 001	0	0	x				
7254	SLO	Mikula	Oprava kanalizace ul. Hradní	8 300	7 900	400	899	0	805	94	481	0	0	x		06/2011	2020-2021	2021
7256	MHH	Olbrecht	Rekonstrukce ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Gmelova	19 260	17 999	1 261	18 077	16 286	1 261	530	439	0	0	x		03/2021	03/2022-03/2023	05/2023
7257	SLO	Čermák	Kanalizace a ČOV Koblov	156 816	152 228	4 588	126 680	114 404	4 588	7 688	9 313	72 313	72 312	100,0	12/2016	12/2017	06/2020-05/2022	2022
7267	MOP	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní, 2. et.	2 758	2 498	260	303	0	303	0	251	0	0	x	02/2011	07/2011 09/2017		
7295	MOP	Janus	Rekonstrukce DN 1 a 3 Přívoz	116 000	102 000	14 000	114 358	95 578	17 850	930	18 765	22 265	22 222	99,8			11/2016-06/2022	

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby				Rozpočet		Plnění		Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
7302	MOP	Mikula	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Čs. legii a nám. Msgr. Šrámka	33 150	31 200	1 950	26 464	23 182	2 940	342	534	584	581	99,5	01/2009	07/2015	04/2019-09/2020	12/2020
7308	MOP	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku (SANACE)	61 024	59 024	2 000	51 657	49 805	1 852	0	901	311	310	99,7	10/2011	10/2012	07/2021-04/2022	
7315	MHH	Noga	Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace	126 050	120 000	6 050	13 841	9 365	3 784	692	501	101	0	0,0	03/2011	02/2012	2017-2020 (2022-23)	03/2020
7316	MOP	Noga	Rek. kanalizace Soukenická, Valchařská, Gorkého	33 520	29 540	3 980	33 461	29 543	2 572	1 346	0	363	321	88,4	05/2011	05/2012	2018-2020	2020
7318	MOP	Noga	Odlehčovací stoka Muglinovská	3 980	3 270	710	3 702	3 020	554	128	250	186	84	45,2	---	07/2013	2019-2020	2020
7319	OJI	Noga	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Moravská	69 292	68 092	1 200	68 856	66 528	1 198	1 130	12 365	34 765	34 424	99,0	---	04/2015 09/2015	2019-2021	2021
7324	PET	Hojgr	Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodova	12 452	11 261	1 191	2 263	483	948	832	6 478	99	99	100,0	-	03/2019	04/2022-04/2023	05/2023
7326	MOP	Janus	Rekonstrukce ČSOV Hlučínská	69 995	64 000	5 995	39 110	35 769	1 987	1 354	10 002	30 202	30 163	99,9	12/2018	12/2020	9/2020-2/2022	2/2022
7332	RAB	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice	37 900	34 900	3 000	44 291	40 670	2 483	1 138	4 704	10 583	10 306	97,4	-	06/2017	01/2019-11/2021	03/2022
7342	OVA	Hojgr	Příprava VH staveb - PH	500	0	500	0	0	0	0	501	0	0	x				
7349	VIT	Noga	Kanalizační síť DIZ Vítkovice	8 280	6 100	2 180	5 731	4 357	994	380	3 901	601	191	31,8	10/2014	09/2015	2018-2021	2021
7352	MOP	Olbrecht	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sadová	18 400	16 000	2 400	16 769	14 619	2 125	25	3 585	3 560	3 559	100,0	08/2008 12/2012	08/2013 08/2014	10/2020-05/2022	02/2022
7355	MOP	Noga	Rekonstrukce kanalizace ul. Výstavní	37 300	35 100	2 200	37 219	35 026	1 078	1 115	4 401	4 501	4 461	99,1	12/2015	03/2017	11/2018-10/2020	07/2021
7356	OJI	Hojgr	Odkanalizování ulic K Odě a Smrčkova vč. komunikace	23 745	21 945	1 800	29 364	26 520	1 870	974	7 880	15 979	15 979	100,0	03/2015	10/2016	02/2020-11/2021	02/2022
7358	OVA	Svrčinová	Dotace na realizaci kanal. přípojek napojovaných na oddílnou kanalizaci	29 000	29 000	0	921	921	0	0	2 000	921	921	100,0	-	-	2021-2025	bez kolaudace
7361	SLO	Olbrecht	Obnova koryta DVT Muglinovský potok	6 211	5 200	1 011	1 715	0	1 011	704	2 261	275	274	99,6	06/2011	03/2014 08/2015	2021-2022	2022
7362	MOP	Janus	Rekonstrukce sběrače D Přívoz	77 600	75 000	2 600	74 431	70 370	2 411	1 650	11 520	20 908	20 908	100,0		10/2018	12/2019-05/2021	
7364	MIC	Mikula	Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu Pikartská	78 060	75 692	2 368	1 700		1 700	0	631	731	722	98,8	08/2019	01/2020	2021-2022	2022
7366		Mikula	Příprava vodoohospodářských staveb - LM	1 492	0	1 492	0	0	0	0	1 001	0	0	x				
7367	SLO	Hrušková	Odstranění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí	80 132	77 132	3 000	3 325	351	2 974	0	902	12	0	0,0			2023-2024	2024
7368	RAB	Hojgr	Odstranění výpusti Těšínská II	2 099	1 771	328	2 230	1 876	285	69	803	1 545	1 545	100,0	x	x	06/2021-05/2022	-
7369	PUS	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská	17 060	15 866	1 194	1 513	0	1 136	377	224	59	0	0,0	02/2019	02/2022	05/2026-06/2027	07/2027
7370	MIC	Hojgr	Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Rajska	9 623	8 703	920	858	0	641	217	0	85	85	100,0	02/2018	11/2020	06/2026-05/2027	07/2027
7371	PRO	Hojgr	Dostavba kanalizace v ulici Světlovská	12 375	11 420	955	1 345	0	760	585	0	199	199	100,0	10/2018	11/2020	05/2025-08/2026	10/2026
7372	OJI	Hojgr	Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova	10 702	9 845	857	1 130	0	810	320	512	0	0	x	04/2022	02/2023	07/2023-10/2024	12/2024
7373	SLO	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě k Salmovci	20 739	19 577	1 162	1 438	0	933	505	0	64	64	100,0	11/2019	03/2021	01/2024-08/2025	10/2025
7375	SLO	Koneszová	Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B	13 427	12 127	1 300	1 177	0	1 177	0	401	31	31	100,0	09/2017	01/2019	08/2023-06/2024	
7376	MHH	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace v ul. Přemyslovců	79 242	77 242	2 000	979	0	979	0	7 651	0	0	x	10/2016	10/2019	05/2022-12/2023	
7378	SLO	Hrušková	Oplocení ČSOV Bohumínská	660	600	60	137	100	37		0	37	37	100,0			2022	2022
7380	RAB	Mikula	Propojení kanalizace v ul. U Stavisek sběrač B	1 061	861	200	1 026	817	209		666	866	838	96,8	01/2018	05/2018	4/2021	01/2022

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby			Rozpočet		Plnění		Termíny				
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
7381	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova	36 850	33 000	3 850	1 769	0	1 075	694	401	401	0	0,0	09/2019	2022		
7382	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečková	38 200	35 000	3 200	1 943	0	1 143	800	501	401	0	0,0	04/2019	01 / 2021		
7384	OJI	Hojgr	Oprava výustního objektu Lužická II	2 230	2 058	172	272	0	220	52	13	49	48	98,0	02/2019	02/2021	06/2022-09/2022	11/2022
7385	RAB	Mikula	Odkanalizování objektů z areálu bývalého Bastra	10 606	10 000	606	106	0	106	0	501	0	0	x			03/2022-03/2023	2023
7389	MOP	Janus	Rekonstrukce kanalizace K Lávce	37 954	37 000	954	4 212	3 200	954	58	97	3 821	3 715	97,2	06/2020	03/2021	09/2021-12/2022	12/2022
7395	POL	Noga	Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. et.	122 800	116 400	6 400	70 623	65 480	4 794	349	27 501	43 138	42 849	99,3	08/2019	08/2019	2020-2021	2021
7396	NVE	Noga	Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rekonstrukce Vodovodu ul. U Bořika	6 500	4 960	1 540	1 023	0	781	242	61	267	254	95,1	2020	12 / 2020		
7397	SBE	Noga	Rek vodovodu + kanalizace ul. Viničná a Vinohrad	22 100	19 500	2 600	1 429	0	1 136	293	601	601	471	78,4	12/2019	2022		
7399	SLO	Hojgr	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci	26 105	24 930	1 175	1 613	0	1 041	572	1 094	454	454	100,0	05/2022	04/2023	02/2032-10/2033	12/2023
7400	MHH	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflögrova – Šimáčkova	15 167	14 081	1 086	1 075	0	846	229	64	0	0	x	03/2022	11/2022	03/2026-03/2027	05/2027
7401	PET	Hojgr	Dostavba kanalizace v ulici Hluboká	14 737	13 590	1 147	1 176	0	975	201	44	55	54	98,2	11/2019	03/2021	02/2026-12/2026	02/2027
7408	MAR	Janus	Rekonstrukce kanalizace Martinkova	7 500	7 000	500	496	0	496	0	300	170	169	99,4	04/2021	12/2021	12/2021-12/2022	03/2022
7409	MOP	Hrušková	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční	39 573	38 073	1 500	1 967	648	1 319	0	576	489	488	99,8	08/2020	08/2021	2023	2023
7411	SLO	Hrušková	Hrušov - dostavba kanalizace v lokalitě Za Tráti a rekonstrukce vodovodu ul. Divišova	38 200	36 700	1 500	1 683	619	1 064	0	1 223	0	0	x			2024	2024
7413	MOP	Hrušková	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní	12 557	11 557	1 000	1 105	197	908	0	4	4	0	0,0	09/2019	10/2020	2023	2023
7414	POR	Hrušková	Dostavba kanalizace v ulici Studeňská	15 081	14 081	1 000	1 176	206	970	0	481	328	327	99,7	02/2020		2025	2025
7415	MOP	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace v ul. Maroldova	8 214	7 514	700	640	0	640	0	38	38	36	94,7	12/2019	05/2021	04/2023-11/2023	
7416	SLO	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova	15 109	14 109	1 000	992	0	992	0	448	0	0	x	02/2020			
7419	MOP	Mikula	Modernizace řídicího systému ÚČOV	4 041	3 700	341	4 512	4 232	280	0	4 134	0	0	x	bez ÚR	bez SP	08/2021-02/2022	bez kolaudace
7420	OJI	Olbrecht	Výstavba suchého poldru nad ul. Charvátská	10 000	9 000	1 000	284	0	284	0	201	0	0	x	12/2022	05/2022	2024	2025
7421	MOP	Mikula	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkov nábřeží	21 401	20 260	1 141	15 097	13 577	1 004	516	7 707	8 249	8 249	100,0	10/2019	10/2019	09/2020-11/2021	2021
7423	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce kompresorů	6 550	6 000	550	6 778	5 839	539	400	3 038	5 438	5 344	98,3	06/2020	01/2021	02/2021-12/2021	12/2021
7424	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce koteleny	16 875	15 875	1 000	1 023	0	966	57	5 001	1	0	0,0	12/2020	1/2022-12/2022	12/2022	12/2022
7427	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce pohonů čerpadel vratného kalu	19 556	19 356	200	14 236	13 649	187	400	5 001	14 554	14 236	97,8	06/2020	01/2021	05/2021-12/2022	12/2022
7429	MOP	Hrušková	Rekonstrukce kanalizace v ulici Hornopolní	14 510	13 510	1 000	1 010	336	674	0	461	308	0	0,0			2023	2023
7435	POR	Janus	ČSOV VTP Poruba instalace strojné stíracích česlí	2 520	2 400	120	2 492	2 174	118	200	1 501	2 261	2 260	100,0	06/2020	01/2021	02/2021-06/2021	12/2021
7443	TRE	Karásek	Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22kV	8 800	8 000	800	108	0	0	108	1 501	109	108	99,1	10/2021	není třeba	03/2022-11/2022	12/2022
7445	SBE	Olbrecht	Rekonstrukce kanalizace v ul. Rusková, Blanická	12 990	11 900	1 090	1 411	0	1 090	321	103	103	103	100,0	07/2020	09/2021	2021-2022	2023
7446	VIT	Olbrecht	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru	8 275	7 300	975	1 046	0	975	71	242	0	0	x	08/2020	02/2022	2023-2024	2024
7448	NVE	Noga	Dostavba kanalizace a rek. vodovodu ul. U Hrubků	15 700	12 500	3 200	1 229	0	986	243	0	144	91	63,2	04/2020	2021		

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby				Rozpočet		Plnění		Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
7449	MOP	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí	8 965	8 965	0	4 892	4 404	488	0	1 365	175	175	100,0	03/2020	03/2020	06/2020-11/2020	04/2021
7461	MOP	Janus	Kanalizace Balbinova	13 580	12 600	980	673	0	568	105	871	353	352	99,7	03/2022	09/2022	01/2023-12/2023	02/2024
7467	MOP	Olbrecht	Rekonstrukce kanalizace ul. Frýdlantská	23 400	22 300	1 100	1 065	0	1 065	0	1 128	569	568	99,8		02/2022	2022	2023

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby			Rozpočet		Plnění		Termíny				
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
7468	SLO	Olbrecht	Rekonstrukce OK Bohumínská	9 000	8 000	1 000	0	0	0	0	651	0	0	x				
7470	RAB	Noga	Odkanalizování lokality Pod Kaplí - Nad Kaplí	82 800	72 200	10 600	1 408	0	1 083	325	0	605	97	16,0	2022	2023		
7472	NBE	Hojgr	Kanalizace Nová Bělá - II. etapa	122 300	120 000	2 300	5 049	0	3 731	1 318	0	215	214	99,5	12/2019	10/2020 06/2022	11/2021-05/2024 02/2023-01/2025	07/2024 03/2025
7473	NBE	Hojgr	Kanalizace Nová Bělá - dešťové vody	8 569	7 939	630	11 773	10 723	715	335	0	124	124	100,0	x	07/2020	07/2021-08/2022	09/2022
7476		Janus	Rekonstrukce dešťové kanal. ul. U Kříže	24 120	24 000	120	318	0	118	200	0	200	181	90,5	06/2020	01/2021	02/2023-06/2024	12/2024
7418		Mikula	Modernizace řídicího systému ČSOV	2 567	2 269	298	1 717	1 527	190		0	1 527	1 526	99,9	bez ÚR	bez SP	01/2020-12/2020	bez kolaudace
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů				167 851	160 424	7 427	60 314	45 118	7 117	8 079	20 945	53 335	49 647	93,1				
7272	RAB	Kanclíř	Revitalizace vodní plochy Radvanice	7 056	6 600	456	6 364	5 615	456	293	5 490	5 940	5 907	99,4	02/2018	10/2019	11/2020-11/2021	10/2021
8210	MOP	Konečný	Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží)	59 900	57 500	2 400	49 379	39 503	2 395	7 481	11 186	46 286	42 632	92,1	06/2019	05/2020- Pěší trasy,	2021-10/2021 - 12/2021	02/2022
8246	MOP	Eliášová	Levobřežní - revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka	70 895	68 057	2 838	2 838	0	2 838	0	2 269	920	919	99,9	1/2021	2/2022	4/2022	12/2024
8250	OJI	Kanclíř	Cesta vody a Park nad rybníkem	30 000	28 267	1 733	1 733	0	1 428	305	2 000	189	189	100,0	2021	2022	2023	2023
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO				9 171 255	8 637 221	534 034	1 438 422	922 516	365 158	150 758	675 793	445 386	430 750	96,7				
OdPa - 3111 - Mateřské školy				0	0	0	43	43	0	0	0	43	43	100,0				
6329		Karásek	MŠ Požární, rek. zdroje tepla	0	0	0	43	43	0	0	0	43	43	100,0		není třeba	ukončeno	není třeba
OdPa - 3113 - Základní školy				0	0	0	1 527	1 472	0	55	0	1 600	1 527	95,4				
6321		Karásek	ZŠ - vytápění - regulace pro zateplení	0	0	0	1 527	1 472	0	55	0	1 600	1 527	95,4		není třeba	07-09/2021	není třeba
OdPa - 3312 - Hudební činnost				3 485 553	3 146 000	339 553	353 772	0	241 516	112 256	231 004	30 443	30 094	98,9				
8230	MOP	Labajová	Koncertní hala města Ostravy	3 485 553	3 146 000	339 553	353 772	0	241 516	112 256	6 140	30 443	30 094	98,9		08/2022	10/2022-12/2025	2025
			Rezerva kapitálových výdajů - Fond pro koncertní halu	0	0	0	0	0	0	0	224 864	0	0	x				
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické				43 000	40 000	3 000	36 803	34 390	1 338	1 075	11 278	8 912	8 911	100,0				
8191	POR	Kopřivová	Revitalizace knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba - rekonstrukce vnitřních prostor	43 000	40 000	3 000	36 803	34 390	1 338	1 075	11 278	8 912	8 911	100,0	01/2018	10/2018	10/2019-12/2020	01/2021
OdPa - 3322 - Zachování a obnova kulturních památek				237 887	217 015	20 872	265 351	238 361	21 076	5 914	23 599	97 830	97 830	100,0				
8211	MOP	Grygarová	Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava	237 887	217 015	20 872	265 351	238 361	21 076	5 914	23 599	97 830	97 830	100,0	08/2019	08/2019	03/2020-04/2022	04/2022
OdPa - 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí				3 860	3 799	61	3 860	3 799	61	0	0	2 485	2 485	100,0				
8270	MOP	Kubalová	Památník válečným veteránům	3 860	3 799	61	3 860	3 799	61	0	0	2 485	2 485	100,0			04/2022	
OdPa - 3392 - Zájmová činnost v kultuře				31 049	29 406	1 643	32 613	30 970	1 246	397	7 000	19 342	19 329	99,9				
8202	MHH	Zahrajová	Skořápka - městské centrum uměleckých terapií	31 049	29 406	1 643	32 613	30 970	1 246	397	7 000	19 342	19 329	99,9	01/2017	06/2018	06/2020-06/2021	07/2021
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				380 037	366 621	13 416	61 534	50 288	9 048	2 208	19 062	16 676	16 611	99,6				
3231	MHH	Zahrajová	Areál střelnice na ul. Plzeňská	124 000	120 000	4 000	642	0	642	0	642	642	641	99,8	2022	2022	2023	
3286		Březina	Workoutové hřiště U Loděnice	355	355	0	356	0	0	356	0	119	119	100,0			2020-2021	2021

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby				Rozpočet		Plnění		Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
6325	SVI	Konečný	Sportovní areál u ZŠ Bílovecká	91 988	89 000	2 988	2 988	0	2 988	0	1 000	1 455	1 454	99,9	02/2019	02/2021	2023	2024

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby				Rozpočet		Plnění		Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
8243	TRE	Kanclíř	Sportovní hala Ostrava - Třebovice	109 394	105 266	4 128	4 128	0	3 121	1 017	0	484	421	87,0	2019	2019	01/2022-06/2023	2023
8264	NB	Kanclíř	Sportovní hala Nová Bělá	54 300	52 000	2 300	53 420	50 288	2 297	835	17 420	13 976	13 976	100,0	09/2018	01/2019	02/2020-12/2020	12/2020
OdPa - 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace				17 415	16 415	1 000	6 178	0	484	5 694	1 639	6 105	6 065	99,3				
8266	MOP	Zahrajová	Relax zóna Masarykovo náměstí	17 415	16 415	1 000	6 178	0	484	5 694	1 639	6 105	6 065	99,3	02/2021	09/2021	09/2021-06/2022	2022
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice				2 021 460	1 968 412	53 048	150 715	125 915	22 230	2 570	202 803	37 882	31 731	83,8				
6207	MOP	Karásek	Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce	65 843	62 022	3 821	3 406	0	3 406	0	65 844	2 827	2 826	100,0	není třeba	není třeba	08/2021-09/2022	ne
6208	MOP	Čermák	MNO - modernizace pavilonu E2	346 281	332 000	14 281	140 323	125 915	14 281	127	108 991	33 861	28 167	83,2	05/2019	05/2019	03/2021-12/2023	2024
6212	MOP	Čermák	Výstavba pavilonu X a pavilonu Y	1 530 000	1 500 000	30 000	1 157	0	0	1 157	2 881	0	0	x				
6218	MOP	Čermák	Výstavba objektu s hyperbarickou komorou	38 300	35 000	3 300	4 500	0	3 300	1 200	807	1 165	709	60,9	09/2019	31.12.2021		
6221	MOP	Karásek	Rekonstrukce rozvodu VN 22 kV v areálu MNO	30 383	29 106	1 277	960	0	928	32	14 039	0	0	x	06/2020	není třeba	08/2021-10/2022	11/2022
6223	MOP	Karásek	Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení	10 653	10 284	369	369	0	315	54	10 241	29	29	100,0	07/2021	není třeba	10/2020-09/2022	10/2022
OdPa - 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných				3 500	3 000	500	379	355	24	0	3 915	301	301	100,0				
6215	RAB	Karásek	Energetické úspory LDN Radvanice	3 500	3 000	500	379	355	24	0	3 915	301	301	100,0	není třeba	není třeba	05/2020-11/2020	ne
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče				89 707	85 000	4 707	4 707	0	4 707	0	1 000	48	48	100,0				
6048	VIT	Zahrajová	Dětské centrum Domeček	89 707	85 000	4 707	4 707	0	4 707	0	1 000	48	48	100,0	2022	2022	2023-2024	2024
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství				335 327	319 680	15 647	188 646	173 476	14 275	895	51 282	46 459	46 365	99,8				
1018	MOP	Grygarová	Výstavba BD ul. Janáčkova	75 327	74 680	647	77 942	76 490	768	684	39 451	40 045	40 028	100,0	05/2017	11/2017	09/2019-06/2021	2021
1664	MOP	Kanioková	Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě	153 000	145 000	8 000	8 225	0	8 225	0	3 590	5	5	100,0	2022	2022	2023-2025	2025
2010	MOP	Kopřivová	Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelníční 8	54 000	50 000	4 000	49 060	46 432	2 417	211	1 665	933	877	94,0	-	01/2018	10/2019-10/2020	11/2020
8189	MOP	Kopřivová	Rekonstrukce objektu Husova 7	53 000	50 000	3 000	53 419	50 554	2 865	0	6 576	5 476	5 455	99,6	-	09/2018	05/2019-10/2020	12/2020
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení				130 336	120 589	9 747	89 991	66 100	20 561	3 330	43 275	34 183	32 230	94,3				
4042		Konečný	PD a příprava staveb VO	0	0	0	9 983	0	9 983	0	3 897	4 644	4 460	96,0				průběžně
4098		Konečný	Rekonstrukce VO - stavby se sítí NN	0	0	0	1 610	0	1 610	0	1 500	128	128	100,0				průběžně
4342		Konečný	Rek. VO oblast Červeného kříže - Bozděchova	0	0	0	22	0	0	22	0	22	21	95,5				
4345	POR	Konečný	Rekonstrukce VO nám. Jana Nerudy	6 110	5 734	376	4 689	3 993	376	320	2 897	0	0	x	07/2017	jen ÚR	11/2019-06/2020	09/2020
4346	POR	Konečný	Rekonstrukce VO Porubská - B. Martinů	7 691	7 241	450	6 567	5 806	450	311	30	7	6	85,7	09/2017	jen ÚR	06/2019-04/2020	05/2020
4348	PLE	Konečný	Rozšíření veřejného osvětlení Plesná	1 290	1 171	119	1 082	874	110	98	330	302	301	99,7	09/2019	jen ÚR	07/2020-12/2020	05/2021
4351	SLO	Konečný	VO - Heřmanice, ul. Vrbecká	4 265	3 907	358	3 883	3 441	303	139	20	0	0	x	10/2018	jen ÚR	03/2019-11/2019	01/2020
4352	OJI	Konečný	Rekonstrukce veřejného osvětlení lesopark Bělský les	7 387	6 987	400	5 766	5 079	550	137	50	50	1	2,0	01/2018	jen ÚR	06/2020-10/2020	10/2020
4354	HRA	Konečný	Veřejné osvětlení Na Zvonice	344	291	53	326	242	54	30	10	5	4	80,0	12/2017	jen ÚR	06-08/2020	09/2020

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby				Rozpočet		Plnění		Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
4356	SLO	Konečný	Rekonstrukce VO oblast Slívova	5 154	4 834	320	4 799	4 291	320	188	90	51	49	96,1	04/2018	jen ÚR	06-09/2020	11/2020
4357	POR	Konečný	Veřejné osvětlení Ostrava - Poruba, oblast V Zahradách	4 002	3 472	530	3 632	3 025	385	222	50	12	11	91,7	02/2019	jen ÚR	01-09/2020	09/2020
4358	PLE	Konečný	VO Na Milířích - Plesná	1 372	1 233	139	1 094	823	183	88	95	92	91	98,9	10/2019	jen ÚR	05-11/2020	12/2020
4359	HRA	Konečný	VO Ščučí, Hrabová	2 450	1 900	550	2 040	1 501	459	80	0	1 508	1 500	99,5	1/2020	jen ÚR	10-11/2021	01/2022
4360	HRA	Konečný	Rekonstrukce VO Bažanova, Hrabová	1 813	1 572	241	1 613	1 335	192	86	68	27	27	100,0	11/2019	jen ÚR	06-11/2020	12/2020
4361	SLO	Konečný	Veřejné osvětlení Ostrava - Heřmanice, Zábřatská	3 096	2 539	557	2 653	2 119	436	98	500	0	0	x	01/2019	jen ÚR	04-09/2020	10/2020
4362	SLO	Konečný	Veřejné osvětlení Ostrava - Muglínov, oblast Sklářová	3 186	2 856	330	2 868	2 500	251	117	3 000	0	0	x	01/2019	jen ÚR	2022	2022
4363	JIH	Konečný	VO Ostrava - Zábřeh Družstvo	1 750	1 500	250	2 426	2 119	192	115	0	1 300	1 223	94,1	11/2018	jen ÚR	10-11/2021	01/2022
4365	OJI	Konečný	Rekonstrukce VO oblast Petruškova	3 866	3 616	250	2 958	2 584	250	124	1 925	1 925	1 923	99,9	12/2017	jen ÚR	09-12/2020	05/2021
4366	HOS	Konečný	Doplnění VO Petřkovická	719	590	129	575	370	129	76	50	8	8	100,0	08/2019	jen ÚR	08-10/2020	11/2020
4367	MOP	Konečný	Doplnění VO vnitroblok Senovážná	614	546	68	474	374	68	32	15	8	7	87,5	01/2019	jen ÚR	08-10/2020	12/2020
4368	PLE	Konečný	Rozšíření VO Liščí	500	350	150	337	121	189	27	500	410	189	46,1	06/2020	jen ÚR	06-09/2021	11/2021
4369	MOP	Konečný	Rekonstrukce VO Tyršova	2 648	2 420	228	240	0	240	0	2 151	51	50	98,0	05/2021	jen ÚR	03-06/2022	06/2022
4370	PUS	Konečný	Doplnění VO Karla Aksamita	4 570	4 300	270	3 442	3 059	247	136	4 500	3 177	3 177	100,0	05/2020	jen ÚR	06-11/2021	01/2022
4371	MOP	Konečný	Rekonstrukce VO ul. Žofinská	1 232	1 000	232	189	0	189	0	1 100	150	146	97,3	05/2021	jen ÚR	03-05/2022	06/2022
4372	OJI	Konečný	Rekonstrukce VO oblast Letecká	7 000	6 700	300	4 235	3 780	261	194	7 000	4 600	4 184	91,0	11/2020	jen ÚR	06-10/2021	11/2021
4373	RAB	Konečný	Rekonstrukce VO oblast Šmídova	6 500	6 000	500	325	0	325	0	91	0	0	x	2021	jen ÚR	2022	2022
4374	RAB	Konečný	Rozváděč VO Ostrava - Bartovice	380	300	80	351	267	57	27	350	300	292	97,3	05/2020	jen ÚR	06-08/2021	09/2021
4375	OJI	Konečný	Rekonstrukce VO Jaromíra Matuška	5 605	5 250	355	4 305	3 795	353	157	6 481	4 819	4 305	89,3	11/2020	jen ÚR	06-10/2021	04/2022
4376	MICH	Konečný	Rekonstrukce VO Michálkovice 375	1 670	1 500	170	1 027	818	165	44	1 400	1 300	977	75,2	04/2021	jen ÚR	07-09/2021	12/2021
4377	POR	Konečný	Rekonstrukce VO oblast DK Poklad	3 900	3 600	300	343	0	343	0	3 261	344	343	99,7	07/2021	jen ÚR	10-11/2021	12/2021
4378	SLE	Konečný	Rekonstrukce VO Sprašová na Mundlochu	1 980	1 800	180	171	0	171	0	1 650	165	165	100,0	06/2021	jen ÚR	2022	2022
4379	OJI	Konečný	Rekonstrukce VO oblast sídliště Proskovická	5 250	5 000	250	285	0	285	0	76	0	0	x	02/2021	jen ÚR	2022	2022
4380	SLE	Konečný	Rekonstrukce VO oblast Bořivojova - Výhradní	6 850	6 500	350	332	0	332	0	94	0	0	x	2021	jen ÚR	2022	2022
4381	SLE	Konečný	Rekonstrukce VO Škrobálkova - Střádalů	7 350	7 000	350	332	0	332	0	94	0	0	x	2021	jen ÚR	2022	2022
4382	MOP	Konečný	Rekonstrukce VO oblast Jirská	6 400	6 200	200	4 409	4 092	159	158	0	4 500	4 369	97,1	03/2021	jen ÚR	09-11/2021	01/2022
4383	JIH	Konečný	Rekonstrukce VO oblast Jana Maluchy	6 336	6 024	312	5 451	4 993	312	146	0	730	725	99,3	02/2021	jen ÚR	09/2021-03/2022	03/2022
4384	JIH	Konečný	Rekonstrukce VO oblast V. Košaře	7 056	6 656	400	5 157	4 699	300	158	0	3 548	3 548	100,0	7/2021	jen ÚR	09/2021-03/2022	03/2022
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				1 514 866	1 481 623	33 243	8 591	1 611	880	6 100	6 200	2 899	2 578	88,9				
8006	OVA	Karásek	Energeticky úsporné akce na objektech města	2 000	2 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	x	není třeba	není třeba	01/2020-12/2020	ne

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby			Rozpočet		Plnění		Termíny				
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
8207	MOŠ	Karásek	SPZ Ostrava Mošnov - TI - II. etapa, plynárenské zařízení	3 599	3 373	226	2 287	1 611	565	111	1 070	0	0	x	04/2020	není třeba	04/2020-10/2020	X.21
8262	OZH	Kubalová	Revitalizace kolonie Bedřicha	504 887	472 000	32 887	315	0	315	0	2 000	315	126	40,0	06/2022	06/2022	02/2023	2024
8282	PUS	Kubalová	Hlavní reprezentativní objekt T5 v T-Parku Ostrava	1 000 000	1 000 000		0				0	152	152	100,0				
8279	OJI	Kanioková	Rekonstrukce střechy objektu A. Brože	4 380	4 250	130	0	0	0	0	130	130	0	0,0			2022	2023
8252		Sucháčková	Nadlimitní věcná břemena ukončených staveb	0	0	0	5 989	0	0	5 989	2 000	2 302	2 300	99,9				
OdPa - 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				416 000	394 000	22 000	61 200	36 709	17 364	7 127	15 938	21 022	17 232	82,0				
8204	MOP	Čermák	Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava	588 831	580 800	8 031	8 331	0	8 031	300	0	11 000	7 211	65,6				
8216	MOR	Zahrajová	Nové Lauby	414 000	394 000	20 000	54 719	36 709	12 010	6 000	15 938	3 720	3 720	100,0	05/2019	08/2020	2021-2024	2024
8273	MOP	Ševčík	Rekonstrukce ostravského mrakodrapu - IZ	2 000	0	2 000	6 481	0	5 354	1 127	0	6 302	6 301	100,0	2022	2022	2023	
OdPa - 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů				5 798	5 614	184	3 974	3 646	180	148	4 117	3 849	3 848	100,0				
8260	OVA	Kanioková	Kontejnerová stání na území města Ostravy	4 118	3 992	126	3 920	3 646	126	148	4 117	3 794	3 794	100,0	1/2020	-	10/2020 - 02/2021	přejímka 02/2021
8281	MOP	Kanclíř	Podzemní kontejnery Havl. Nábřeží Mor. Ostrava	1 680	1 622	58	54	0	54	0	0	55	54	98,2			11/2021 - 04/2022	
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť				156 806	155 717	1 089	128 954	126 880	1 074	1 000	21 645	94 076	93 159	99,0				
5014	SLO	Karásek	ZOO - energetické hospodářství	29 926	28 837	1 089	1 074	0	1 074	0	1 075	1 075	1 074	99,9	není třeba	není třeba	02/2021-08/2022	ne
8222	SLO	Zahrajová	Areál ZOO Ostrava - expozice makaka, gibonů a kopytníků	126 880	126 880	0	127 880	126 880	0	1 000	20 570	93 001	92 085	99,0	2017	2019	04/2020-01/2022	02/2022
OdPa - 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				298 654	284 330	14 324	39 584	28 501	9 094	1 989	32 036	21 231	20 363	95,9				
3287	MOP	Grygarová	Veřejné prostranství u městských jatek	13 605	12 232	1 373	1 536	0	1 475	61	0	523	424	81,1	03/2022		04-08/2022	08/2022
5045	MOP	Kanclíř	Revitalizace parku u Biskubství	15 217	14 696	521	13 625	12 102	623	900	1 581	1 346	1 345	99,9	06/2019	2019	04 /2020 - 11/2020	01/2021
5047	NVE	Kanioková	Park u Bořfika	18 292	17 203	1 089	1 089	0	887	202	673	608	607	99,8	2020	03/2021	2022	2022
5050	MOP	Kanclíř	Parková úprava na Prokešově náměstí	7 770	7 450	320	8 262	7 696	320	246	6 951	7 348	7 347	100,0	05/2020	05/2020	11/2020 - 05/2021	06/2021
5051	MHH	Olbrecht	Smetanův sad	11 359	10 865	494	9 557	8 703	438	416	10 834	9 234	8 758	94,8	08/2019	06/2020	12/2020 - 07/2020	10/2021
5052	OJI	Kanioková	Park u Zámku Zábřeh	5 900	5 326	574	574	0	506	68	6 506	213	212	99,5	2020	2021	09/2021 - 12/2021	2022
5053	OJI	Olbrecht	Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka	10 970	10 000	970	0	0	0	0	650	288	0	0,0	2021	2021	2022	2022
8212	MHH	Olbrecht	Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce	181 759	174 009	7 750	3 708	0	3 612	96	4 317	1 580	1 579	99,9	05/2021	2022	2022 - 2024	2024
8217	POR PUS	Kanclíř	Revitalizace Pustkoveckého údolí	33 782	32 549	1 233	1 233	0	1 233	0	524	91	91	100,0	není třeba	06/2021	2023	2023
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI				1 172 375	1 145 081	27 294	137 274	108 344	23 355	5 575	22 082	18 178	17 963	98,8				
OdPa - 4350 - Domov pro seniory				7 030	6 530	500	39	39	0	0	0	40	39	97,5				
6064	MHH	Karásek	EPS Domov Iris	3 130	2 930	200	18	18	0	0	0	19	18	94,7	není třeba	není třeba	07/2021-11/2021	ne
6065	OJI	Karásek	EPS Domov Čujkovova	3 900	3 600	300	21	21	0	0	0	21	21	100,0	není třeba	není třeba	07/2021-11/2021	ne
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem				1 153 695	1 128 551	25 144	137 114	108 305	23 355	5 454	22 082	18 017	17 804	98,8				

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby			Rozpočet		Plnění		Termíny				
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2021	UR 2021	1-12 2021	% k UR	vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní								
6027	OJI	Karásek	Areál Zábřeh - energie	3 195	2 794	401	3 401	2 794	200	407	0	41	40	97,6	08/2019	není třeba	12/2019-06/12/2020	05/2020
6032	OJI	Zahrajová	Domov Korýtko, ul. Petruškova	584 053	568 805	15 248	15 248	0	15 248	0	7 883	9 369	9 368	100,0	10/2021	10/2021	2022-2024	2024
6042	OJI	Karásek	Domov pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika - rekonstrukce	9 182	8 832	350	9 176	8 570	257	349	0	88	87	98,9	není třeba	12/2019	11/2019-10/2020	12/2020
6045	MHH	Zahrajová	Domov pro seniory Hulváky - PD	419 293	413 428	5 865	6 175	0	5 865	310	1 620	357	357	100,0	02/2018	2022	2022-2024	2024
6049	SLO	Zahrajová	Transformace Domova Barevný svět II	76 000	75 000	1 000	59 926	58 118	780	1 028	6 879	4 527	4 369	96,5	12/2017	12/2017	11/2019 - 11/2020	01/2021
6050	SLO	Zahrajová	Transformace Domova Na Lištině II	51 000	50 000	1 000	38 562	35 092	550	2 920	0	37	36	97,3	12/2017	12/2017	04/2019-03/2020	04/2020
6055	OJI	Karásek	Domov Korýtko-rekonstrukce výměňkové stanice	3 750	3 500	250	108	0	108	0	1 700	0	0	x	není třeba	není třeba	06/2021-10/2021	ne
6056	SLE	Karásek	Domovy IRIS a Kamenec-přechod NN na VN	3 330	2 800	530	3 750	2 963	347	440	2 900	2 829	2 779	98,2	10/2020	není třeba	04/2021-06/2022	ne
6060	OJI	Karásek	Domov Korýtko - systém měření a regulace	1 100	800	300	0	0	0	0	1 100	0	0	x	není třeba	není třeba	07/2021-11/2021	ne
6066	VIT	Karásek	EPS Domov Magnolie	2 322	2 122	200	18	18	0	0	0	19	18	94,7	není třeba	není třeba	07/2021-11/2021	ne
6049	SLO	Zahrajová	Transformace Domova Barevný svět II	470	470	0	750	750	0	0	0	750	750	100,0	12/2017	12/2017	11/2019 - 11/2020	01/2021
OdPa - 4376 - Sužby následné péče, terapeutické komunity a kontakt. centra				11 650	10 000	1 650	121	0	0	121	0	121	120	99,2				
8269		Zahrajová	Odvodnění objektu Renarkon - Čeladná	11 650	10 000	1 650	121	0	0	121	0	121	120	99,2				
5. BEZPEČNOST STÁTŮ A PRÁVNÍ OCHRANA				23 589	22 306	1 283	20 553	19 144	568	841	168	528	526	99,6				
OdPa - 5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové situace				101 579	95 476	6 103	6 103	0	6 039	64	0	88	87	98,9				
8215	OJI	Kubalová	Městečko bezpečí	101 579	95 476	6 103	6 103	0	6 039	64	0	88	87	98,9	09/2019	12/2021	10/2022	04/2024
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému				23 589	22 306	1 283	20 553	19 144	568	841	168	440	439	99,8				
8120	SLO	Zahrajová	Revitalizace areálu kasáren Hranečnick	0	0	0	3	0	0	3	0	3	3	100,0				
8253	SLO	Čermák	Hasičská zbrojnice Proskovice	23 589	22 306	1 283	20 550	19 144	568	838	168	437	436	99,8	03/2019	06/2019	11/2019-11/2020	04/2021
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY				8 610	4 090	4 520	5 831	3 440	2 271	120	48 700	8 918	5 762	65				
OdPa - 6171 - Činnost místní správy				8 610	4 090	4 520	5 831	3 440	2 271	120	8 200	8 918	5 762	64,6				
8099	MOP	Kanclíř	Zabezpečení budovy Nové radnice - recepce	4 695	4 090	605	3 916	3 440	356	120	4 500	3 918	3 916	99,9	není třeba	2021	06 - 10/2021	2021
8198	MOP	Čermák	Rekonstrukce vily Na zapadlém č.p. 1674	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	1 280	5 000	1 846	36,9	08/2019	02/2021	11/2021 - 11/2023	
8273	MOP	Ševčík	Rekonstrukce ostravského mrakodrapu - IZ	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 420	0	0	x	2022	2022	2023	
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené				0	0	0	0	0	0	0	40 500	0	0	0,0				
8064			PD a příprava staveb	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	x				
0000			Kapitálová rezerva odb. investičního	0	0	0	0	0	0	0	35 500	0	0	x				