

**Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem  
k 31.12.2022**

(v tis. Kč)

Skupina OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
	schválený	upravený		na SR	na UR
<b>1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>	<b>500</b>	<b>150</b>	<b>143</b>	<b>28,60</b>	<b>95,33</b>
OdPa - 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	500	150	143	28,60	95,33
<b>2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>1 192 448</b>	<b>870 635</b>	<b>823 389</b>	<b>69,05</b>	<b>94,57</b>
OdPa - 2212 - silnice	51 295	45 057	43 936	85,65	97,51
OdPa - 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	530 625	455 247	440 089	82,94	96,67
OdPa - 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	16 683	6 632	6 631	39,75	99,98
OdPa - 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	9 068	10 707	10 503	115,82	98,09
OdPa - 2271 - ostatní dráhy	11 277	12 748	12 579	111,55	98,67
OdPa - 2310 - pitná voda	123 641	46 694	43 497	35,18	93,15
OdPa - 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	416 602	262 729	235 428	56,51	89,61
OdPa - 2334 - revitalizace říčních systémů	33 257	30 821	30 726	92,39	99,69
<b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>1 092 362</b>	<b>638 829</b>	<b>617 268</b>	<b>56,51</b>	<b>96,62</b>
OdPa - 3312 - hudební činnost	531 393	86 554	85 238	16,04	98,48
OdPa - 3322 - zachování a obnova kulturních památek	151 293	131 192	129 388	85,52	98,62
OdPa - 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	1 376	1 926	1 905	138,44	98,91
OdPa - 3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce	61 500	73 125	73 124	118,90	100,00
OdPa - 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	5 643	6 487	6 485	114,92	99,97
OdPa - 3522 - ostatní nemocnice	164 004	201 441	185 485	113,10	92,08
OdPa - 3529 - ostatní ústavní péče	4 339	1 587	1 587	36,58	100,00
OdPa - 3612 - bytové hospodářství	2 367	5 465	5 454	230,42	99,80
OdPa - 3631 - veřejné osvětlení	55 144	49 673	49 203	89,23	99,05
OdPa - 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	18 551	6 713	5 810	31,32	86,55
OdPa - 3699 - ost.zál. bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	2 665	0	0	0,00	x
OdPa - 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	1 622	1 636	1 635	100,80	99,94
OdPa - 3741 - ochrana druhů a stanovišť	30 662	1 912	1 865	6,08	97,54
OdPa - 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	61 803	71 118	70 089	113,41	98,55
<b>4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>95 448</b>	<b>53 096</b>	<b>51 721</b>	<b>54,19</b>	<b>97,41</b>
OdPa - 4350 - domovy pro seniory	8 866	8 954	8 722	98,38	97,41
OdPa - 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	86 582	44 142	42 999	49,66	97,41
<b>5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>1 756</b>	<b>1 807</b>	<b>1 806</b>	<b>102,85</b>	<b>99,94</b>
OdPa - 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové situace	1 756	1 807	1 806	102,85	99,94
<b>6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>30 500</b>	<b>914</b>	<b>835</b>	<b>2,74</b>	<b>91,36</b>
OdPa - 6171 - činnost místní správy	0	914	835	x	91,36
OdPa - 6211 - archivní činnost	500	0	0	0,00	x
OdPa - 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	30 000	0	0	0,00	x
<b>Celkem</b>	<b>2 413 014</b>	<b>1 565 431</b>	<b>1 495 162</b>	<b>61,96</b>	<b>95,51</b>

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2022

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby			Fakturace			Rozpočet			Plnění		Zbývá plnění			Termíny		
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho		k 31.12. 2021	SR 2022	UR 2022	1-12 2022	% k UR	Zbývá plnění	vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.				
					stavební	PD		stavební	PD											ostatní			
<b>1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>				2 370	2 200	170	226	0	226	0	0	500	150	143	95,3	83							
<b>OdPa - 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>				2 370	2 200	170	226	0	226	0	0	500	150	143	95	83							
8285	TRE	Konečný	Psi útulek - rekonstrukce plotu areálu	2 370	2 200	170	226	0	226	0	0	500	150	143	95,3	83	11/2022	jen ÚR	2. pol 2023	2023			
<b>2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVY HOSPODÁŘSTVÍ</b>				15 634 699	15 089 397	545 302	4 255 243	3 684 911	439 030	131 302	2 038 931	1 192 448	870 635	823 389	94,6	1 392 923							
<b>OdPa - 2212 - silnice</b>				2 980 522	2 909 260	71 262	279 680	226 747	38 591	14 343	193 048	51 295	45 057	43 936	97,5	42 696							
3115	MOP	Veselá	Přednádraží Ostrava-Přívóz, Terminál Jirská	10 645	9 383	1 262	1 402	0	1 354	48	1 100	354	197	196	99,5	106	08/2014	06/2016 (prodl.)					
3156	MAR	Veselá	MÚK Mariánskohorská - ul. Sokola Tůmy, I. etapa	59 899	57 489	2 410	2 112	0	1 930	182	0	2 000	458	457	99,8	1 655							
3165	OJL	Konečný	SSZ K 3030 Vyškovická x Pavlovova	10 614	9 514	1 100	11 217	9 873	1 197	147	11 143	200	75	74	98,7	0	08/2018	09/2019	04-07/2021	07/2021			
3170	OJL	Veselá	Zastávka MHD Kotva, ul. Vyškovická	72 685	71 000	1 685	73 263	70 380	1 721	1 162	73 260	0	3	3	100,0	0	12/2016	05/2019	07/2020 - 02/2021	04-09/2021			
3171	OVA	Veselá	Komunikace - Severní spoj	1 665 039	1 658 300	6 739	8 259	0	8 259	0	7 253	1 441	0	0	x	1 006		05/2019	zpracovávat KÚ MSK	realizace KÚ MSK			
3191	POR	Veselá	SSZ Studentská x Opavská	34 945	33 818	1 127	1 383	0	1 213	170	680	231	703	703	100,0	0	4.8.2020	PM (SSÚ) 15.8.2022					
3205	OJL	Švehlák	Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese	5 762	5 339	423	723	0	423	300	0	100	0	0	x	723			08/2022 - 12/2022				
3206	MHH	Veselá	Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě	33 614	30 734	2 880	2 910	0	2 910	0	1 192	1 622	0	0	x	1 718	19.06.2021 PM						
3209	MOP	Veselá	Přednádraží Ostrava-Přívóz, Prodloužená ul. Skladištní	154 298	151 798	2 500	2 500	0	2 451	49	1 536	968	68	45	66,2	919	08.12.2020 PM	02/2022 (VoÚ) 06/2022	01/2025				
3217	MOP	Grygarová	Prodloužená Porážková - IV. etapa	152 609	148 300	4 309	2 031	0	1 809	222	1 232	869	869	799	91,9	0	09/2022	01/2025	2025-2027	2027			
3235	POR	Veselá	Propojení Francouzská - Rudná	142 271	138 000	4 271	2 271	0	1 883	388	1 175	1 097	0	0	x	1 096	22.12.2022						
3248	MOP	Kaničková	Rekonstrukce Sokolské tř.	107 000	100 000	7 000	867	0	867	0	867	3 500	0	0	x	0				2024	2025		
3261	POR	Veselá	Okružní křižovatka Francouzská - Jilemnického nám.	11 803	11 200	603	14 884	11 090	620	3 174	569	9 110	14 574	14 315	98,2	0	—	07/2020		2021-2022	11/2022		
3267	MOP	Veselá	Rozšíření ul. Hlučinské před křižovatkou s ul. Slovenskou	7 477	6 600	877	8 577	7 684	877	16	883	0	6	6	100,0	7 688	6.8.2020	6.8.2020	03 - 05/2021	06/2021			
3268	MOP	Zahrajová	Propojení Nová Pivovarská, Karolína	101 000	86 000	15 000	6 228	0	6 228	0	5 471	6 849	467	467	100,0	290	x	x	x	x			
3272	MOP	Grygarová	Rekonstrukce a prodloužení ul. Masné	21 503	20 302	1 201	29 549	27 970	1 268	311	624	726	26 839	26 075	97,2	2 850		07/2022		06/2022-01/2023	2/2023		
3273	PLE	Hrušková	Rozšíření ul.K. Svobody před křižov. S ul. Vlnitá	2 300	2 000	300	3 312	2 963	349	0	2 935	87	378	377	99,7	0	03/2021	03/2021	2021	2022			
3288	SLE	Žáčková	SSZ IVC Slezská Ostrava	1 360	1 121	239	2 264	2 025	239	0	2 035	141	141	140	99,3	89				2021	2021		
3297	MOP	Janus	Oprava komunikace ul. Vítězná	21 000	20 300	700	16 020	14 800	700	520	0	20 000	0	0	x	16 020				05/2022 - 11/2022	2022		
3298	VIT	Veselá	Most na ulici Žávodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích	322 030	307 540	14 490	7 555	0	0	7 555	0	2 000	42	42	100,0	7 513							
7332	RAB	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice vč. komunikace	41 418	40 522	896	76 764	75 631	1 035	98	76 704	0	59	59	100,0	1	-	-		01/2019-11/2021	06/2022		
7356	OJL	Hojgr	Odkanalizování ulic K Odě a Smrčková vč. komunikace	0	0	0	4 393	4 331	62	0	4 389	0	3	3	100,0	1	-	06/2018		02/2020-11/2021	11/2021		
7376	MHH	Konezová	Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců	1 250	0	1 195	0	1 195	0	0	0	175	175	100,0	1 020					2024			
<b>OdPa - 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>				2 966 710	2 843 562	123 148	1 413 367	1 266 392	114 089	32 885	289 894	530 625	455 247	440 089	96,7	683 384							
3097	OJL	Kaničková	Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova	13 166	11 035	2 131	13 166	11 035	2 131	0	12 600	800	168	168	100,0	398	07/2014	05/2016	4/2021	12/2021			
3138	HRA	Kaničková	Cyklistické řešení na ul. Na Rovince	11 667	10 101	1 566	11 667	10 101	1 274	292	11 447	0	124	124	100,0	96	12/2013	12/2020	6/2021	1/2022			
3155	NBE	Kaničková	Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova	22 656	21 096	1 560	22 656	21 096	1 071	489	21 503	0	541	540	99,8	613	10/2017	10/2019	7/2020	11/2021			
3176	MHH	Švehlák	Cyklotrasa M - ul. 1.máje, Sokola Tůmy	18 387	17 559	828	17 181	15 880	828	473	828	12 000	3 235	3 224	99,7	13 129	09/2016	05/2019	09/2022-05/2023	2023			
3185	JI, MH	Kaničková	Cyklotrasa S.M - Mečnickova, Žákovská	35 616	33 783	1 833	1 833	0	1 833	0	1 124	6 337	292	292	100,0	417	05/2017	9/2021	2023	2023			
3192	POR	Žáčková	Parkovací objekty DK POKLAD	52 870	47 951	4 919	57 661	51 222	3 624	2 815	17 330	29 382	34 873	34 829	99,9	5 502	11/2019	2020	2021-2022	*C*11/2022			
3193	SLO	Kubalová	Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava	171 547	167 607	3 940	171 547	167 402	3 825	320	3 820	55 000	50 928	50 927	100,0	116 800	01/2021	01/2021	2022 - 2023	2023			
3215	VIT SLO	Muřková	Cyklopropojení centra s DOV	125 866	121 459	4 407	126 181	121 459	4 338	384	1 984	34 606	23 662	23 661	100,0	100 536	1/2021	8/2021	5/2022-4/2023	04/2023			

ORG	Lok.	Manažer	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočítané náklady stavby			Rozpočet			Plnění		Zbývá plnění	Termíny				
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho		k 31.12. 2021	SR 2022	UR 2022	1-12 2022	% k UR		vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.	
					stavební	PD		stavební	PD											ostatní
3226	MOP	Grygarová	Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina	112 300	109 337	2 963	6 315	0	6 277	38	1 354	1 000	0	0	x	4 961	04/2021	02/2025	04/2025-12/2026	01/2027
3227	OJL	Kancilř	Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou	73 848	69 848	4 000	87 297	84 238	2 826	233	2 899	60 000	55 386	48 421	87,4	35 977	04/2020	09/2021	03/2022 - 12/2022	2023
3236	POL	Muřková	Cyklistická trasa A, I Stará Bělá - Polanka nad Odrou	5 277	4 968	309	5 277	4 958	309	10	310	4 000	10	8	80,0	4 959	11/2020	7/2021	03/2023-11/2023	11/2023
3251	RAM	Kanioková	Cykl. Trasa J - Radvanice - Bártovice	36 381	35 592	789	789	0	789	0	0	586	0	0	x	789	6/2021	11/2021	2023	2023
3257	MIC	Kanioková	Cyklistická trasa J,V - úsek Radvanice - Michálkovice	8 803	8 014	789	7 771	7 238	0	533	0	0	5 095	5 094	100,0	2 677	2021	2021	2022	2023
3264	SLO	Muřková	Terminál Hranečnick, rozšíření parkovacích míst	26 130	25 055	1 075	26 567	25 055	1 075	437	1 075	30 000	22 785	22 570	99,1	2 922	9/2020	9/2020	4/2022-2/2023	2/2023
3274	POR VŘ	Muřková	Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou	15 671	14 320	1 351	15 671	13 717	1 351	603	1 111	5 738	7	6	85,7	14 554	5/2021	9/2021	3/2023	10/2023
3275	MOP	Kopřivová	Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita – podzemní parkoviště	208 000	200 000	8 000	221 344	201 589	3 418	16 337	184 556	33 230	25 830	25 685	99,4	11 103	05/2018	09/2019	02/2020-11/2022	01/2023
3277	MOP	Kubalová	Parkovací dům u Krajského úřadu	727 714	700 000	27 714	27 714	0	25 362	2 352	14 631	12 500	10 400	10 371	99,7	2 712	12/2021	12/2021	2023 - 2025	06/2025
3279	MOP	Veselá	Parkoviště pod Frýdlanskými mosty	31 876	30 152	1 724	1 740	0	1 724	16	662	1 038	7	6	85,7	1 072		02/2022	09/2024 - 10/2024	12/2024
3280	SLO	Švehlák	Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly	24 965	24 160	805	805	0	805	0	584	232	176	176	100,0	45		06/2022	01/2024 - 09/2024	12/2026
3283	MOP	Konečný	Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábreží	16 872	15 870	1 002	1 102	30	1 072	0	459	852	602	584	97,0	59	10/2021	09/2022	2023	2023
3284	MOP	Kanioková	Cyklistické propojení Ostrava-centrum - Dolní oblast Vítkovic	2 170	1 806	364	2 178	1 690	364	124	79	2 424	2 029	2 029	100,0	70	6/2021	12/2021	4/2022	2022
3291	MOP	Švehlák	Podzemní garáže Prokešovo nám. - stavební úpravy	53 500	53 000	500	0	0	0	0	600	0	0	0	x	0				
3292	POR	Kubalová	Parkovací dům za katedrálou	531 861	492 470	39 391	39 391	0	38 647	744	219	10 000	10 971	10 194	92,9	28 978	07/2023	07/2023	2025 - 2027	06/2027
3294	JIH	Konečný	Cyklostezka na ul. Cholevova od ul. F. Lýska po ul. J. Herolda	6 487	5 930	557	6 332	5 466	557	309	0	5 300	5 013	5 012	100,0	1 320		05/2022	07-12/2022	01/2023
3300	JIH	Konečný	Rekonstrukce podchodů pod ulicemi Píseňskou - Týlova	44 250	41 650	2 600	43 035	40 477	2 558	0	0	25 000	35 691	35 691	100,0	7 344	nevyžaduje	12/2021	04-11/2022	02/2023
8204	MOP	Čermák	Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava	588 831	580 800	8 031	498 146	483 739	8 031	6 376	11 319	200 000	167 422	160 477	95,9	326 350			09/2021 - 10/2023	2024
<b>OdPa - 2221 - provoz veřejné silniční dopravy</b>				<b>3 028 863</b>	<b>2 996 476</b>	<b>32 387</b>	<b>45 720</b>	<b>22 980</b>	<b>20 581</b>	<b>2 159</b>	<b>12 918</b>	<b>16 683</b>	<b>6 632</b>	<b>6 631</b>	<b>100,0</b>	<b>26 171</b>				
3195	MJH	Veselá	Přestupní uzel Hulvísky - II. et.	172 041	166 785	5 256	5 256	0	4 978	278	1 341	840	1 097	1 097	100,0	2 818	NPM 11.10.2022			
3202	POR	Veselá	Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava-Poruba	2 549 059	2 532 059	17 000	9 966	0	9 010	956	4 501	8 117	5 466	5 465	100,0	0				
3237	MOP	Veselá	Revitalizace nám. Republiky	284 783	274 652	10 131	7 076	0	6 593	483	7 076	1 226	0	0	x	0	NPM 14.08.2021			
3295	MOP SLOP DOP	Muřková	Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD	22 980	22 980	0	23 422	22 980	0	442	0	6 500	69	69	100,0	23 353			3/2023 - 9/2023	
<b>OdPa - 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>				<b>52 880</b>	<b>48 706</b>	<b>4 174</b>	<b>35 823</b>	<b>31 815</b>	<b>3 594</b>	<b>414</b>	<b>22 631</b>	<b>9 068</b>	<b>10 707</b>	<b>10 503</b>	<b>98,1</b>	<b>2 689</b>				
3211	OVA	Karásek	Inteligentní zastávky - II. etapa	19 314	16 791	2 523	2 523	0	2 523	0	634	2 488	0	0	x	1 889	04/2021	není třeba	05/2023-11/2023	11/2023
3243	MOP	Kancilř	Zkušební plocha pro motocykly O.- Přívov	33 566	31 915	1 651	33 300	31 815	1 071	414	21 997	6 580	10 707	10 503	98,1	800	11/2019	06/2020	08/2021 - 06/2022	6/2022
<b>OdPa - 2271 - ostatní dráhy</b>				<b>171 695</b>	<b>166 499</b>	<b>5 195</b>	<b>61 242</b>	<b>56 890</b>	<b>4 066</b>	<b>285</b>	<b>48 249</b>	<b>11 277</b>	<b>12 748</b>	<b>12 579</b>	<b>98,7</b>	<b>414</b>				
3225	MOP	Grygarová	Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra	43 317	41 499	1 817	58 802	56 890	1 886	25	46 693	9 534	11 863	11 695	98,6	414	03/2019	09/2020	08/2021-07/2022	07/2022
3245	MOP SLO	Muřková	Výstavba tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště	128 378	125 000	3 378	2 440	0	2 180	260	1 556	1 743	885	884	99,9	0	12/2021	11/2022	2024-2025	2025
<b>OdPa - 2310 - pitná voda</b>				<b>1 191 450</b>	<b>1 128 962</b>	<b>62 488</b>	<b>373 094</b>	<b>294 030</b>	<b>66 512</b>	<b>12 552</b>	<b>127 840</b>	<b>123 641</b>	<b>46 694</b>	<b>43 497</b>	<b>93,2</b>	<b>201 757</b>				
0857	NVE	Janus	Rekonstrukce ÚV Nová Ves	526 300	490 000	36 300	57 958	0	47 849	10 109	36 673	15 467	1 467	1 348	91,9	19 937	2020	2021	2022	2023
7025	OJL	Mikula	Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova	6 808	6 190	618	346	0	346	0	170	672	589	0	0,0	176	08/2001	12/2012	2025	2026
7095	SVI	Koneszová	Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE)	15 280	15 280	0	12 122	12 122	0	0	10 491	1 411	1 634	1 631	99,8	0	02/2008	02/2011, 02/2017, 02/2011	03/2020-06/2022	10/2022
7205	MOP	Noga	Rekonstrukce vodovodu VTP Ostrčilova	6 640	5 500	1 140	661	0	410	251	215	297	97	0	0,0	446				
7210	SBE	Mikula	Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci	517	517	0	470	470	0	0	0	470	470	0	0,0	470	07/2018	04/2019	12/2021-12/2022	2022-2023
7231		Janus	Příprava VH staveb - LJ	400	0	400	0	0	0	0	0	1 210	6	0	0,0	0			2022	
7232		Hrušková	Příprava VH staveb - PHR	400	0	400	0	0	0	0	0	605	0	0	x	0			průběžné	
7233		Noga	Příprava VH staveb - PN	400	0	400	0	0	0	0	0	932	0	0	x	0				

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočtované náklady stavby			Fakturace			Rozpočet			Plnění			Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho		k 31.12. 2021	SR 2022	UR 2022	1-12 2022	% k UR	Zbývá plnění	vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.			
					stavební	PD		stavební	PD											ostatní		
7234		Koneszová	Příprava VH staveb - RK	600	0	600	0	0	0	0	1 210	0	0	x	0				průběžné			
7236		Harviš	Příprava VH staveb - RH	470	0	470	0	0	0	0	605	0	0	x	0							
7319	OJI	Noga	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská	5 404	5 404	0	5 404	5 404	0	0	5 404	96	96	0	0,0	0	---	04/2015 09/2015	2019-2021	2022		
7332	RAB	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice	28 000	28 000	0	23 358	23 358	0	0	22 053	1 959	0	0	x	1 305	-	06/2017	01/2019-11/2021	05/2022		
7341	RAB	Janus	Rekonstrukce násosek Důlníák	35 200	34 000	1 200	35 774	33 833	1 081	860	33 957	0	174	119	68,4	1 698	10/2015	10/2016	03/2018-11/2021	12/2021		
7342		Hojgr	Příprava VH staveb - PHO	0	0	0	0	0	0	0	605	0	0	x	0							
7352	MOP	Harviš	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českosobratská a Sadová, část 2 - ul. Sadová	16 000	16 000	0	20 628	20 544	84	0	3 769	26 285	16 859	16 859	100,0	0	08/2008, 12/2012	08/2013, 08/2014	10/2020-06/2023	2023		
7366		Mikula	Příprava VH staveb - LM	500	0	500	0	0	0	0	1 440	0	0	x	0							
7376	MHH	Koneszová	Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců	22 637	22 287	350	19 946	19 637	309	0	309	8 474	2	0	0,0	19 637	06/2019	07/2020, 10/2022	03/2023-09/2024			
7381	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova	6 620	6 620	0	0	0	0	0	97	97	0	0,0	0	09/2019	2022					
7382	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova	10 000	10 000	0	0	0	0	0	97	97	0	0,0	0	04/2019	01 / 2021					
7383	SLO	Hrušková	Rušení vodovodního řadu DN 100 ul. Bohumínská, přepojení připojek	2 800	2 500	300	2 269	1 932	337	0	2 177	178	91	91	100,0	1	01/2019	12/2019	2021	05/2022		
7390	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová Ves".	12 312	12 012	300	12 398	12 152	246	0	262	8 565	4 693	4 692	100,0	7 444	05/2020	11/2021	2022	2023		
7392	MOP	Noga	Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí	8 920	7 750	1 170	8 902	7 742	692	468	2 184	6 910	6 739	6 718	99,7	0	2020	2021	2021 - 2022	2022		
7395	POL	Noga	Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. et., Rek vodovodu ul. Konečná	2 500	2 500	0	0	0	0	0	97	97	0	0,0	0	08/2019	08/2019	2020-2021	2022			
7396	NVE	Noga	Kanalizace Nová Ves - ul. Rojnická a rek. vodovodu ul. U Bořika	10 900	10 900	0	0	0	0	0	97	97	0	0,0	0	2020	12 / 2020					
7397	SBE	Noga	Rek vodovodu a kanalizace ul. Viničná a Vinohrad	2 500	2 500	0	0	0	0	0	97	97	0	0,0	0	12/2019	2023					
7402	SLO	Hojgr	Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgřovic	10 201	9 400	801	1 037	0	682	355	396	567	293	67	22,9	574	11/2021	04/2023	06/2026-02/2027	04/2027		
7405	POR	Janus	Rekonstrukce vodovodu Klimkovičská – Vřesinská	5 286	4 500	786	611	0	611	0	290	363	0	0	x	321	12/2020	12/2022	01/2023-12/2023	12/2023		
7406	VIT	Janus	Rekonstrukce vodovodu Edisonova	4 787	3 940	847	714	0	714	0	430	363	209	208	99,5	76	12/2020	12/2022	01/2023-12/2023	12/2023		
7412	MHH	Hrušková	Přeložka vodovodu v ul. Mojmírovců	2 423	2 223	200	2 284	2 157	127	0	1 814	446	446	445	99,8	25	06/2020	06/2020	2021/2022	2022		
7428	NVE	Janus	ÚVNV rekonstrukce sedimentačních nádrží	151 995	150 000	1 995	147 250	145 147	1 803	300	1 718	24 899	4 356	4 242	97,4	141 290		12/2020	08/2022-12/2024	01/2025		
7433	OJI	Janus	Rekonstrukce filtrace Bělský les	6 710	6 050	660	660	0	660	0	0	726	660	660	100,0	0			01/2023-12/2023			
7434	SBE	Janus	Rekonstrukce filtrace Palesek	6 850	6 050	800	0	0	0	0	0	726	0	0	x	0			01/2023-12/2023			
7436	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 5, prameniště Nová Ves	8 685	8 385	300	463	118	345	0	205	249	115	115	100,0	143	10/2021	10/2021	2023	2023		
7437	OVA	Hrušková	Obnova vod. Přivaděče-Krmeřim-Hrabová-Hladnov-Muglinov	132 500	127 200	5 300	5 020	315	4 705		436	6 641	2 662	2 662	100,0	1 922			2023	2023		
7439	SVI	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova	48 078	46 578	1 500	1 421	0	1 421	0	750	671	268	266	99,3	405	11/2020		06/2024-10/2025			
7441	SLO	Karásek	Centrální dispečink OVAK - rekonstrukce trafostanice	1 252	1 072	180	1 046	837	151	58	151	1 552	1 552	895	57,7	0	není třeba	není třeba	05/2022-10/2022	není třeba		
7442	NVE	Karásek	ÚV Nová Ves - prameniště - rekonstrukce transformatoru	866	787	79	1 504	1 280	201	23	96	1 300	1 339	1 303	97,3	105	není třeba	není třeba	04/2022-09/2022	není třeba		
7448	NVE	Noga	Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ul. U Hrubků	6 000	6 000	0	0	0	0	0	97	97	0	0,0	0	04/2020	04/2021					
7450	VIT	Harviš	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Rostislavova	16 444	15 397	1 047	1 093	0	1 047	46	650	43	43	28	65,1	415	05/2021	05/2022	2023-2024	2024		
7454	OJI	Hrušková	Stavba studny D 6, prameniště Dubí	10 250	9 900	350	0	0	0	0	242	0	0	x	0				2023	2023		
7455	OJI	Hrušková	Rekonstrukce studny D 3, prameniště	8 650	8 300	350	560	215	345		194	210	128	127	99,2	239		10/22	2023	2023		
7460	OJI	Hrušková	Stavba studny D8, prameniště Dubí	9 350	9 000	350	32	0	0	32	32	1 076	0	0	x	0			2025	2025		
7462	RAB	Janus	Bartovice, rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou	4 050	3 500	550	4 100	3 500	550	50	484	4 114	43	42	97,7	3 574	12/2020	12/2022	01/2023-12/2023	12/2023		
7464	NVE	Janus	Monitorovací síť prameniště Nová Ves	15 495	15 000	495	3 466	2 971	495	0	2 167	850	749	749	100,0	550	06/2020	03/2021	07/2021-5/2022	5/2022		
7474	NVE	Hrušková	Výřačné potrubí sanačních vod z ÚV Nová Ves	13 770	12 600	1 170	1 192	296	896	0	363	630	0	0	x	829			2023	2023		
7494	MHH	Noga	Rekonstrukce vodovodu v ul. L. Ševčíka	5 700	5 120	580	405	0	405	0	0	0	332	230	69,3	175		03/2023				

ORG	Lok.	Manažer	Název projektu	Rožpočet stavby			Smluvně rožpočítované náklady stavby			Rožpočet			Plnění		Zbývá plnění	Termíny				
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho		k 31.12. 2021	SR 2022	UR 2022	1-12 2022	% k UR		vzdání UR	vzdání SP	Realizace	Kolaud.	
					stavební	PD		stavební	PD											ostatní
<b>OdPa - 2321 - odvádění a čistění odpadních vod a nákladní s kaaly</b>				<b>5 080 490</b>	<b>4 841 197</b>	<b>239 293</b>	<b>1 942 459</b>	<b>1 697 874</b>	<b>184 249</b>	<b>60 336</b>	<b>1 291 794</b>	<b>416 602</b>	<b>262 729</b>	<b>235 428</b>	<b>90</b>	<b>415 237</b>				
7039	MIC	Mikula	Plošná kanalizace-Michálkovic (1. a 2. et.)	210 394	195 394	15 000	96 719	82 996	10 984	2 739	95 756	6 765	596	576	97	387	03/2003	05/2005	11/2017- 2028	dle postupu realizace
7040	RAB	Mikula	Prodloužení sběrače B do Radvanic	305 911	290 121	15 790	305 143	278 642	17 903	8 598	229 854	0	135	134	99	75 155	04/2003	03/2006	02/2018-05/2021	08/2021
7049	RAB	Janus	Kanalizace Bartovice	22 100	18 000	4 100	22 416	18 000	3 660	756	4 401	9 046	83	15	18,1	18 000	09/2020	2/2021	07/2022-12/2022	03/2023
7081	KPO	Noga	Kanalizace Krásné Pole - II. et.	297 300	270 000	27 300	57 830	32 798	9 730	15 302	56 365	97	97	0	0,0	1 465	11/2005	03/2010	2009-2011, 2014-2016	01/2011 12/2016
7088	HRA	Noga	Kanalizace Hrabová - 4-5-6.stavba-odlehčení	71 300	65 700	5 600	18 804	13 554	3 661	1 589	17 472	97	97	0	0,0	1 332	06/1997	06/2009 06/2010	2013-2015	01/2015 01/2015
7089	MOP	Janus	Rekonstrukce ÚČOV Ostrava (zahuštění kalu)	59 800	58 600	1 200	1 160	0	1 140	20	1 145	242	0	0	15	12/2020	9/2021	03/2023-08/2024	12/2024	
7090	PET	Hojgr	Petřkovicce - kanalizační stoka T, část B, IV a V. etapa	94 673	92 493	2 180	3 764	0	1 649	2 115	1 589	933	0	0	x	2 175	05/2019 05/2022	05/2023	01/2025-01/2029	03/2029
7091	PLE	Hrušková	Kanalizace splašková Plesná II.et. 2.část	284 520	279 520	5 000	259 224	253 352	5 872	0	226 807	71 913	28 037	28 037	100,0	4 380	11/2005	02/2021	2019-2022	2023
7092	SLO	Janus	Kanalizace Kunčice a Kunčičky	870 832	855 000	15 832	15 712	0	14 707	1 005	14 576	13 117	117	49	41,9	1 087	10/2011	06/2016	11/2022-12/2024	12/2024
7093	SLO	Hrušková	Kanalizace Hrušov SANACE	238 792	236 792	2 000	5 938	2 007	3 931	0	4 348	212	0	0	x	1 590	12/2020		2023-2025	2025
7095	SVI	Koneszová	Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE)	40 462	36 662	3 800	34 672	31 131	3 541	0	27 809	4 573	6 863	6 828	99,5	35	02/2008	02/2011, 02/2017,	03/2020-06/2022	10/2022
7096	SLO	Mikula	Kanalizace Heřmanice (Vrtbická, Zábělská) SANACE	123 245	122 500	745	112 351	111 290	1 061	0	29 617	26 627	7 527	7 394	98,2	75 340	11/2007	01/2009	05/2020-05/2023	06/2023
7097	SLO	Čermák	Koblov - plošná kanalizace SANACE	216 113	209 500	6 613	8 613	0	6 613	2 000	6 889	1 887	1 887	0	0,0	1 724	-	-	-	-
7187	SLO	Mikula	Kanalizace ul. Zvěřinská	26 994	25 430	1 564	28 149	26 500	1 649	0	1 779	14 590	25 331	23 465	92,6	2 905	02/2006	10/2007	11/2021-02/2023	2023
7200	SLO	Noga	Kanalizace Slivova - Jan Maria	27 300	25 000	2 300	21 545	18 742	1 409	1 394	1 260	2 904	1 404	454	32,3	19 831	02/2006	10/2007	2022 - 2023	2023
7201	SLO	Hrušková	Heřmanice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - lokalita Bučina	158 907	151 907	7 000	8 851	2 417	6 434	0	6 618	561	673	434	64,5	1 799			2023	2023
7210	SBE	Mikula	Zrušení výústění kanalizace na Sovinci	16 224	15 467	757	12 558	11 834	721	3	862	6 736	13 036	9 273	71,1	2 423	07/2018	04/2019	12/2021-12/2022	2022-2023
7213	NBE	Hojgr	Kanalizace Nová Bělá - III. etapa	37 364	35 864	1 500	38 296	35 697	1 303	1 296	25 499	12 566	12 516	12 511	100,0	286	10/2017	02/2019	11/2019-03/2022	06/2022
7231		Janus	Připrava VH staveb - LJ	500	0	500	0	0	0	0	0	2 408	51	0	0,0	0				2022
7232		Hrušková	Připrava VH staveb - PHR	500	0	500	0	0	0	0	0	605	0	0	x	0				průběžné
7233		Noga	Připrava VH staveb - PN	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	847	0	0	x	0				
7234		Koneszová	Připrava VH staveb - RK	500	0	500	0	0	0	0	0	605	0	0	x	0				průběžné
7236		Harviš	Připrava VH staveb - RH	500	0	500	0	0	0	0	0	1 210	0	0	x	0				
7257	SLO	Čermák	Kanalizace a ČOV Koblov	156 816	152 228	4 588	130 339	122 719	4 588	3 032	91 301	34 029	39 129	39 038	99,8	0	12/2016	12/2017	06/2020-07/2022	2022
7295	MOP	Janus	Rekonstrukce DN 1 a 3 Pířvoz	116 000	102 000	14 000	116 131	97 351	17 850	930	114 255	2 000	1 877	1 876	99,9	0			11/2016-03/2022	
7308	MOP	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku (SANACE)	4 670	2 670	2 000	3 631	1 779	1 852	0	2 161	1 537	447	439	98,2	1 031	10/2011	10/2012	07/2021-02/2023	
7315	MHH	Noga	Mariánské Hory a Hulvsky - rekonstrukce kanalizace	126 050	120 000	6 050	14 562	9 365	4 505	692	13 630	836	836	721	86,2	211	03/2011	02/2012	2017-2020 (2023-2025)	03/2020 (2025)
7319	OJI	Noga	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská	69 292	68 092	1 200	68 856	66 528	1 198	1 130	68 588	436	280	9	3,2	259	---	04/2015 09/2015	2019-2021	2022
7324	PET	Hojgr	Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodova	12 452	11 261	1 191	16 059	14 169	948	942	1 700	12 277	67	66	98,5	14 293	-	03/2019	03/2022-11/2023	12/2023
7326	MOP	Janus	Rekonstrukce ČSOV Hlučinská	69 995	64 000	5 995	39 110	35 769	1 987	1 354	33 380	7 741	4 634	4 630	99,9	1 100	12/2018	12/2023	12/2023-4/2024	12/2024
7332	RAB	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice	37 900	34 900	3 000	43 315	38 787	2 891	1 637	41 759	1 311	1 556	1 555	99,9	1	-	06/2017	01/2019-11/2021	05/2022
7342	OVA	Hojgr	Připrava VH staveb - PHO	500	0	500	0	0	0	0	0	605	0	0	x	0				
7349	VIT	Noga	Kanalizační síť DIZ Vitkovicce	8 280	6 100	2 180	5 882	4 357	1 145	380	4 457	3 414	3 414	151	4,4	1 274	10/2014	09/2015	2018-2021	2021
7352	MOP	Harviš	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sadová	18 400	16 000	2 400	16 769	14 619	2 125	25	3 559	3 088	3 088	3 079	99,7	10 131	08/2008, 12/2012	08/2013, 08/2014	10/2020-06/2023	2023
7356	OJI	Hojgr	Odkanalizování ulic K Odě a Smrčková vč. komunikace	23 745	21 945	1 800	29 331	26 520	1 870	941	28 649	581	682	677	99,3	5	03/2015	10/2016	02/2020-11/2021	04/2022
7361	SLO	Harviš	Obnovení koryta DVT Muglinovský potok	6 211	5 200	1 011	11 618	9 903	1 011	704	1 715	13 240	13 240	6 566	49,6	3 337	06/2011	03/2014, 08/2015	2021-03/2023	2023
7366		Mikula	Připrava VH staveb - LM	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	1 210	0	0	x	0				

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočítané náklady stavby				Rozpočet			Plnění		Termíny				
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			k 31.12. 2021	SR 2022	UR 2022	1-12 2022	% k UR	Zbývá plnění	vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní										
7367	SLO	Hrušková	Odstanění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí	80 132	77 132	3 000	3 325	351	2 974	0	522	1 547	775	774	99,9	2 029	11/22		2023-2024	2024
7368	RAB	Hojgr	Odstanění výpusti Těšínská II	2 099	1 771	328	2 135	1 780	286	69	1 823	96	314	312	99,4	0	x	x	06/2021-05/2022	-
7369	PUS	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská	17 060	15 866	1 194	1 513	0	1 136	377	1 152	221	59	59	100,0	302	02/2019	05/2022	05/2026-06/2027	07/2027
7372	OJI	Hojgr	Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova	10 702	9 845	857	1 130	0	810	320	351	744	92	79	85,9	700	02/2023	11/2023	01/2024-04/2025	06/2025
7375	SLO	Koneszová	Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B	25 208	23 908	1 300	1 177	0	1 177	0	509	424	424	387	91,3	281	09/2017	01/2019	04/2024-02/2025	
7376	MHH	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace v ul. Přemyslovců	141 724	139 724	2 000	112 867	111 804	1 063	0	979	32 132	177	169	95,5	111 719	11/2016	11/2019, 04/2022	03/2023-09/2024	
7378	SLO	Hrušková	Oplocení ČSOV Bohumínská	660	600	60	137	100	37		37	642	5	5	100,0	95			2022	2022
7380	RAB	Mikula	Propojení kanalizace v ul. U Stavísek sběrač B	1 061	861	200	1 099	817	223	59	1 018	0	74	73	99	8	01/2018	05/2018	4/2021	01/2022
7381	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova	38 850	33 000	3 850	1 789	0	1 075	694	615	436	436	0	0,0	1 154	09/2019	2022		
7382	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečková	38 200	35 000	3 200	1 943	0	1 143	800	1 052	97	97	0	0,0	891	04/2019	01 / 2021		
7384	OJI	Hojgr	Oprava výustního objektu Lužická II	2 230	2 058	172	617	0	270	347	221	2 246	87	75	86,2	321	02/2019	02/2021	10/2022-07/2023	09/2023
7385	RAB	Mikula	Odkanalizování objektů z areálu bývalého Bastra	11 478	10 000	1 478	978	0	978	0	106	10 214	43	42	97,7	830		12/2013	03/2023-12/2023	2024
7389	MOP	Janus	Rekonstrukce kanalizace K Lávece	37 954	37 000	954	4 212	3 200	954	58	3 776	100	169	168	99,4	268	06/2020	03/2021	09/2023-12/2024	12/2024
7393	SVI	Noga	Kanalizace Švinov - Výpust Zátěší	71 000	68 100	2 900	4 745	0	2 645	2 100	3 208	17 744	1 644	585	35,6	952	01/2011	06/2012	2022-2023	2023
7395	POL	Noga	Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. et.	122 800	116 400	6 400	70 623	65 480	4 794	349	70 030	999	299	189	63,2	404	08/2019	08/2019	2020-2021	2022
7396	NVE	Noga	Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rekonstrukce Vodovodu ul. U Bořika	6 500	4 960	1 540	1 023	0	781	242	865	97	97	0	0,0	158	2020	12 / 2020		
7397	SBE	Noga	Rek vodovodu + kanalizace ul. Viničná a Vinohrad	22 100	19 500	2 600	1 429	0	1 136	293	983	515	95	0	0,0	446	12/2019	2022		
7399	SLO	Hojgr	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci	28 105	24 930	1 175	1 613	0	1 041	572	454	640	0	0	x	1 159	12/2022	10/2023	02/2032-10/2033	12/2023
7400	MHH	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Přelgrova – Šimáčkova	15 167	14 081	1 086	1 075	0	846	229	229	622	563	563	100,0	283		02/2023	04/2023 - 08/2024	10/2024
7411	SLO	Hrušková	Hrušov - dostavba kanalizace lokality Za Trati a rekonstrukce vodovodu ul. Divišova	38 200	36 700	1 500	1 683	619	1 064	0	0	607	631	630	99,8	1 053			2024	2024
7414	POR	Hrušková	Dostavba kanalizace v ulici Studeňská	15 081	14 081	1 000	1 176	206	970	0	976	75	37	37	100,0	163	02/2020	03/2022	2025	2025
7416	SLO	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova	15 698	14 698	1 000	948	0	948	0	496	451	0	0	x	452	04/2020		04/2024-12/2024	
7420	OJI	Harviš	Výstavba suchého podru nad ul. Charvátská	10 000	9 000	1 000	284	0	284	0	284	685	0	0	x	0			2024	2025
7421	MOP	Mikula	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží	21 401	20 260	1 141	15 146	13 577	1 004	565	14 904	250	250	242	96,8	0	10/2019	10/2019	09/2020-11/2021	2021
7423	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce kompresorů	7 810	7 260	550	8 199	7 260	539	400	5 344	1 100	1 950	1 850	95	1 005	06/2020	01/2021	02/2021-2/2023	3/2023
7424	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce kotelny	21 000	20 000	1 000	25 117	24 094	966	57	784	15 481	20 704	20 502	99	3 831		12/2020	1/2022-12/2022	12/2022
7427	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce pohonů čerpadel vratného kalu	19 556	19 356	200	19 588	18 978	187	423	14 236	13 852	652	604	93	4 748	06/2020	01/2021	05/2021-12/2023	12/2023
7429	MOP	Hrušková	Rekonstrukce kanalizace v ulici Hornopolní	14 510	13 510	1 000	1 010	336	674	0	241	204	328	328	100,0	441			2023	2023
7443	TRE	Karásek	Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22kV	8 800	8 000	800	572	0	482	90	108	2 893	117	116	99,1	348	12/2022	není třeba	03/2023-09/2023	10/2023
7445	SBE	Harviš	Rekonstrukce kanalizace v ul. Rusková, Blanická	12 990	11 900	1 090	19 569	18 158	1 090	321	926	11 664	20 664	16 667	80,7	1 976	07/2020	09/2021	2021-03/2023	2023
7446	VIT	Harviš	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru	8 275	7 300	975	1 046	0	975	71	683	242	234	233	99,6	130	08/2020	11/2022	2023-2024	2024
7448	NVE	Noga	Dostavba kanalizace a rek. vodovodu ul. U Hrubků	19 700	16 500	3 200	1 229	0	986	243	962	97	97	0	0,0	267	04/2020	2021		
7457	MOP	Janus	ÚČOV - Rekonstrukce nádrže na koagulant	10 814	10 614	200	11 154	10 614	540	0	0	0	55	0	0,0	11 154	0	01/2021	09/2022-12/2023	12/2023
7466	SLO	Harviš	Rekonstrukce kanalizace v ul. V Korunce	27 504	26 500	1 004	1 004		1 004	0	0	1 201	621	424	68,3	580				
7467	MOP	Harviš	Rekonstrukce kanalizace ul. Frýdantská	23 400	22 300	1 100	1 065	0	1 065	0	568	559	87	25	28,7	472			2024	2025
7468	SLO	Harviš	Rekonstrukce OK Bohumínská	9 000	8 000	1 000	720	720	0	0	0	787	249	182	73,1	538				
7470	RAB	Noga	Odkanalizování lokality Pod Kaplí - Nad Kaplí	82 800	72 200	10 600	1 408	0	1 083	325	97	515	962	877	91,2	434	05/2022	2023		
7471	MOP	Mikula	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hollarova a Šubertova	16 200	15 000	1 200	1 051	0	1 051	0	0	751	497	496	99,8	555	09/2022	12/2022	2024-2025	2025

ORG	Lok.	Manažer	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočítané náklady stavby			Rozpočet			Plnění		Termíny					
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho		k 31.12. 2021	SR 2022	UR 2022	1-12 2022	% k UR	Zbývá plnění	vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.	
					stavební	PD		stavební	PD											ostatní
7472	NBE	Hojgr	Kanalizace Nová Bělá - II. etapa	122 300	120 000	2 300	5 049	0	3 731	1 318	3 632	14 601	307	307	100,0	1 110	12/2019	10/2020 02/2024-01/2026	11/2021-05/2023 07/2023	
7473	NBE	Hojgr	Kanalizace Nová Bělá - dešťové vody	8 569	7 939	630	11 773	10 723	715	335	902	10 911	8 645	8 645	100,0	2 226	x	07/2020	06/2021-05/2023	07/2023
7476	MIC	Janus	Rekonstrukce dešťové kanal. ul. U Kříže	24 120	24 000	120	318	0	118	200	0	0	291	290	99,7	28	06/2020	05/2023	05/2023-06/2024	12/2024
7478	MOP	Janus	ÚČOV Ostrava - plynojem	26 160	25 000	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	663	441	66,5	719		03/2023	12/2023-06/2024	12/2024
7482	NVE	Janus	ÚČOV rekonstrukce Šnekovic	43 950	42 950	1 000	44 797	42 946	956	895	0	0	27 118	26 680	98,4	18 117		02/2022	10/2022-10/2023	12/2023
7487	NVE	Janus	ÚČOV rekonstrukce kogeneračních jednotek	21 200	20 000	1 200	1 070	0	1 070	0	0	0	53	48	90,6	1 022		11/2023	12/2023-12/2024	2023
7419	MOP	Mikula	Modernizace řídicího systému ÚČOV	4 041	3 700	341	4 512	4 232	280	0	0	4 235	4 235	4 215	99,5	297	bez ÚR	bez SP	08/2021-03/2022	bez kolaudace
7358	OVA	Svrčinová	Dotace na realizaci kanal. přípojek napojovaných na oddílnou kanalizaci	21 347	21 347	0	1 053	1 053	0	0	921	5 079	132	132	100,0	0	-	-	2021-2025	-
<b>OdPa - 2334 - revitalizace říčních systémů</b>				<b>162 089</b>	<b>154 734</b>	<b>7 355</b>	<b>103 859</b>	<b>88 183</b>	<b>7 347</b>	<b>8 329</b>	<b>52 557</b>	<b>33 257</b>	<b>30 821</b>	<b>30 726</b>	<b>99,7</b>	<b>20 576</b>				
7272	RAB	Kancilř	Revitalizace vodní plochy Radvanice	7 056	6 600	456	6 376	5 615	456	305	6 364	0	13	12	92,3	0	02/2018	10/2019	11/2020-11/2021	10/2021
8210	MOP	Konečný	Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havličkovo nábřeží)	59 900	57 500	2 400	49 379	39 503	2 395	7 481	44 668	4 900	2 145	2 144	100,0	2 567	06/2019	09/2021- Pěší trasy, 12/2020	04/2021 - 1/2022	02/2022
8246	MOP	Konečný	Levobřežní - revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka	65 133	62 367	2 766	29 404	26 400	2 766	238	1 336	22 027	26 713	26 623	99,7	1 445	1/2021	04/2022	11/2022, 2. etapa 2023	1. etapa 12/2022 2. etapa 2023
8250	OJL	Kancilř	Cesta vody a Park nad rybníkem	30 000	28 267	1 733	18 700	16 665	1 730	305	189	6 330	1 950	1 947	99,8	16 564	2021	2022	2023	2023
<b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>				<b>7 936 248</b>	<b>7 372 902</b>	<b>561 666</b>	<b>1 908 538</b>	<b>1 311 464</b>	<b>375 859</b>	<b>221 215</b>	<b>579 306</b>	<b>1 092 362</b>	<b>638 829</b>	<b>617 268</b>	<b>97</b>	<b>711 964</b>				
<b>OdPa - 3312 - hudební činnost</b>				<b>3 485 553</b>	<b>3 146 000</b>	<b>339 553</b>	<b>353 772</b>	<b>0</b>	<b>241 516</b>	<b>112 256</b>	<b>101 351</b>	<b>531 393</b>	<b>86 554</b>	<b>85 238</b>	<b>98,5</b>	<b>167 183</b>				
8230	MOP	Labajová	Koncertní hala města Ostravy	3 485 553	3 146 000	339 553	353 772	0	241 516	112 256	101 351	5 601	86 554	85 238	98,5	167 183	08/2022		02/2023-12/2025	2026
			Rezerva kapitálových výdajů - Fond pro koncertní halu	0	0	0	0	0	0	0	525 792	0	0	x	0					
<b>OdPa - 3322 - zachování a obnova kulturních památek</b>				<b>344 474</b>	<b>321 687</b>	<b>22 787</b>	<b>380 425</b>	<b>345 582</b>	<b>26 912</b>	<b>7 931</b>	<b>169 156</b>	<b>151 293</b>	<b>131 192</b>	<b>129 388</b>	<b>98,6</b>	<b>81 881</b>				
8198	MOP	Čermák	Rekonstrukce vily Na zapadlém č.p. 1674	106 557	104 672	1 915	111 344	107 430	1 915	1 999	3 075	58 443	32 662	30 860	94,5	77 409	08/2019	02/2021	11/2021 - 11/2023	2023
8211	MOP	Grygarová	Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro učely galerie Plato Ostrava	237 887	217 015	20 872	269 081	238 152	24 997	5 932	166 081	92 850	98 530	98 528	100,0	4 472	08/2019	08/2019	03/2020-04/2022	05/2022
<b>OdPa - 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí</b>				<b>4 391</b>	<b>4 330</b>	<b>61</b>	<b>4 391</b>	<b>4 330</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>2 485</b>	<b>1 376</b>	<b>1 926</b>	<b>1 905</b>	<b>98,9</b>	<b>1</b>				
8270	MOP	Kubalová	Památník válečným veteránům	4 391	4 330	61	4 391	4 330	61	0	2 485	1 376	1 926	1 905	98,9	1			04/2022	
<b>OdPa - 3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>				<b>235 312</b>	<b>225 266</b>	<b>10 046</b>	<b>104 405</b>	<b>94 349</b>	<b>9 039</b>	<b>1 017</b>	<b>1 062</b>	<b>61 500</b>	<b>73 125</b>	<b>73 124</b>	<b>100,0</b>	<b>30 219</b>				
3231	MHH	Zahrajová	Areál sítnec na ul. Plzeňská	125 918	120 000	5 918	5 918	0	5 918	0	641	1 500	202	201	99,5	5 076	2023	2023	2024 - 2025	
8243	TRE	Kanioková	Sportovní hala Ostrava - Třebovice	109 394	105 266	4 128	98 487	94 349	3 121	1 017	421	60 000	72 923	72 923	100,0	25 143	2019	2019	01/2022- 06/2023	2023
<b>OdPa - 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace</b>				<b>17 415</b>	<b>16 415</b>	<b>1 000</b>	<b>12 766</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>12 282</b>	<b>6 178</b>	<b>5 643</b>	<b>6 487</b>	<b>6 485</b>	<b>100,0</b>	<b>103</b>				
8266	MOP	Zahrajová	Relax zóna Masarykovo náměstí	17 415	16 415	1 000	12 766	0	484	12 282	6 178	5 643	6 487	6 485	100,0	103	02/2021	09/2021	09/2021 - 06/2022	06/2022
<b>OdPa - 3522 - ostatní nemocnice</b>				<b>513 413</b>	<b>488 863</b>	<b>24 550</b>	<b>512 800</b>	<b>478 330</b>	<b>23 765</b>	<b>10 705</b>	<b>48 806</b>	<b>164 004</b>	<b>201 441</b>	<b>185 485</b>	<b>92,1</b>	<b>278 508</b>				
6207	MOP	Čermák	Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce	65 843	62 022	3 821	76 218	71 080	3 406	1 732	3 406	63 017	9 317	8 617	92,5	64 195	není třeba	není třeba	03/2022-09/2023	ne
6208	MOP	Čermák	MNO - modernizace pavilonu E2	346 281	332 000	14 281	325 142	304 920	14 281	5 941	42 575	75 130	174 791	159 640	91,3	122 927	05/2019	05/2019	03/2021-12/2023	2022, 2024
6218	MOP	Čermák	Výstavba objektu s hyperbarickou komorou	58 710	55 410	3 300	51 387	46 887	3 300	1 200	1 782	1 009	3 990	3 990	100,0	45 615	09/2019	31.12.2021	10/2022 - 10/2023	2024
6221	MOP	Karásek	Rekonstrukce rozvodn VN 22 KV v areálu MNO	30 383	29 106	1 277	40 671	38 587	960	1 124	960	14 040	11 786	11 781	100,0	27 930	06/2020	není třeba	06/2022-10/2023	NE
6223	MOP	Karásek	Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení	10 653	10 284	369	17 880	16 856	316	708	83	10 808	414	315	76,1	17 482	07/2021	není třeba	12/2022-10/2023	10/2023
6229	MOP	Čermák	MNO - Centrum duševního zdraví	1 543	41	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0	1 143	1 142	99,9	360		21.06.2022		
<b>OdPa - 3529 - ostatní ústavní péče</b>				<b>89 768</b>	<b>85 000</b>	<b>4 768</b>	<b>4 768</b>	<b>0</b>	<b>4 768</b>	<b>0</b>	<b>1 865</b>	<b>4 339</b>	<b>1 587</b>	<b>1 587</b>	<b>100,0</b>	<b>1 316</b>				
6048	VIT	Zahrajová	Dětské centrum Domeček	89 768	85 000	4 768	4 768	0	4 768	0	1 865	4 339	1 587	1 587	100,0	1 316	2023	2023	2024-2025	2025

ORG	Lok.	Manažer	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočítané náklady stavby			Fakturace			Rozpočet			Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			k 31.12. 2021	SR 2022	UR 2022	1-12 2022	% k UR	vydání UR	vydání SP		Realizace	Kolaud.		
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní												
<b>OdPa - 3612 - bytové hospodářství</b>				<b>570 750</b>	<b>540 650</b>	<b>30 100</b>	<b>71 914</b>	<b>38 983</b>	<b>25 689</b>	<b>7 242</b>	<b>47 727</b>	<b>2 367</b>	<b>5 465</b>	<b>5 454</b>	<b>99,8</b>	<b>18 733</b>						
1664	MOP	Kaničková	Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě	153 000	145 000	8 000	8 225	0	8 225	0	1 414	1 585	782	782	100,0	6 029			2023-2025	2025		
2012	MOP	Kaničková	Rekonstrukce objektu Sřelčnická 75/8 - zateplení štítové stěny z ul. Pivovarské	1 750	1 650	100	2 514	2 274	100	140	0	0	2 515	2 514	100,0	0			2022			
8216	MOR	Zahrajová	Nové Lauby	414 000	394 000	20 000	54 719	36 709	12 010	6 000	40 012	510	2 010	2 003	99,7	12 704	05/2019	08/2020	2021-2024	2024		
8273	MOP	Ševčík	Rekonstrukce ostravského mrakodrapu - IZ	2 000	0	2 000	6 456	0	5 354	1 102	6 301	272	158	155	98,1	0	2022	2022	2023			
<b>OdPa - 3631 - veřejné osvětlení</b>				<b>140 828</b>	<b>131 100</b>	<b>9 728</b>	<b>120 402</b>	<b>95 304</b>	<b>19 558</b>	<b>5 540</b>	<b>61 604</b>	<b>55 144</b>	<b>49 673</b>	<b>49 203</b>	<b>99,1</b>	<b>9 595</b>						
4042		Grygarová	PD a příprava staveb VO	0	0	0	12 024	0	10 724	1 300	9 983	3 000	2 016	1 993	98,9	48			průběžně			
4345	POR	Konečný	Rekonstrukce VO nám. Jana Nerudy	6 110	5 734	376	4 689	3 993	376	320	4 370	2 897	0	0	x	319	07/2017	jen ÚR	11/2019-06/2020	09/2020		
4346	POR	Konečný	Rekonstrukce VO Porubská - B. Martinů	7 691	7 241	450	6 567	5 806	450	311	6 164	23	23	0	0,0	403	09/2017	jen ÚR	08/2019-04/2020	05/2020		
4348	PLE	Konečný	Rozšíření veřejného osvětlení Plesná	1 290	1 171	119	1 083	874	110	99	1 082	28	28	1	3,6	0	09/2019	jen ÚR	07/2020-12/2020	05/2021		
4351	SLO	Konečný	VO - Heřmanice, ul. Vrčická	4 265	3 907	358	3 883	3 441	303	139	3 582	20	20	0	0,0	301	10/2018	jen ÚR	03/2019-11/2019	01/2020		
4354	HRA	Konečný	Veřejné osvětlení Na Zvončice	344	291	53	326	242	54	30	275	5	5	0	0,0	51	12/2017	jen ÚR	06-08/2020	09/2020		
4356	SLO	Konečný	Rekonstrukce VO oblast Silvova	5 154	4 834	320	4 799	4 291	320	188	4 526	39	72	72	100,0	201	04/2018	jen ÚR	06-09/2020	11/2020		
4357	POR	Konečný	Veřejné osvětlení Ostrava - Poruba, oblast V Zahradách	4 002	3 472	530	3 632	3 025	385	222	3 257	38	38	1	2,6	374	02/2019	jen ÚR	01-09/2020	09/2020		
4358	PLE	Konečný	VO Na Milířích - Plesná	1 372	1 233	139	1 094	823	183	88	1 045	8	8	0	0,0	49	10/2019	jen ÚR	05-11/2020	12/2020		
4359	HRA	Konečný	VO Štúci, Hrabová	2 450	1 900	550	2 040	1 501	459	80	1 500	92	92	77	83,7	463	1/2020	jen ÚR	10-11/2021	01/2022		
4360	HRA	Konečný	Rekonstrukce VO Bažanova, Hrabová	1 813	1 572	241	1 613	1 335	192	86	1 562	41	41	0	0,0	51	11/2019	jen ÚR	06-11/2020	12/2020		
4362	SLO	Grygarová	Veřejné osvětlení Ostrava - Muglinov, oblast Sklářová	3 186	2 856	330	2 868	2 500	251	117	0	3 000	0	0	x	2 868	01/2019	jen ÚR	2023	2023		
4363	JIH	Konečný	VO Ostrava - Zábřeh Družstvo	1 750	1 500	250	2 426	2 119	192	115	1 223	100	140	104	1 039	11/2018	jen ÚR	10-11/2021	01/2022			
4366	HOS	Konečný	Doplnění VO Petřkovičká	719	590	129	575	370	129	76	453	42	42	0	0,0	122	08/2019	jen ÚR	08-10/2020	11/2020		
4367	MOP	Konečný	Doplnění VO vnitroblok Senovážná	614	546	68	474	374	68	32	404	7	7	0	0,0	70	01/2019	jen ÚR	08-10/2020	12/2020		
4368	PLE	Konečný	Rozšíření VO Liščí	500	350	150	337	121	189	27	189	90	90	8	8,9	140	06/2020	jen ÚR	06-09/2021	11/2021		
4369	MOP	Konečný	Rekonstrukce VO Tyršova	2 648	2 420	228	2 560	2 231	240	89	50	140	2 326	2 325	100,0	185	05/2021	jen ÚR	07-09/2022	10/2022		
4370	PUS	Konečný	Doplnění VO Karla Aksamita	4 570	4 300	270	3 442	3 059	247	136	3 177	340	40	34	85,0	231	05/2020	jen ÚR	06-11/2021	01/2022		
4371	MOP	Konečný	Rekonstrukce VO ul. Žofínská	1 232	1 000	232	1 164	924	189	51	146	10	1 018	1 017	99,9	1	05/2021	jen ÚR	06-07/2022	08/2022		
4372	OJL	Konečný	Rekonstrukce VO oblast Letecká	7 000	6 700	300	4 235	3 780	261	194	4 184	50	0	0	x	51	11/2020	jen ÚR	06-10/2021	11/2021		
4375	OJL	Konečný	Rekonstrukce VO Jaromíra Matuska	5 605	5 250	355	4 698	4 211	282	205	4 305	462	394	393	99,7	0	11/2020	jen ÚR	06-10/2021	04/2022		
4376	MICH	Konečný	Rekonstrukce VO Michálkovice 375	1 670	1 500	170	1 027	818	165	44	977	100	50	50	100,0	0	04/2021	jen ÚR	07-09/2021	12/2021		
4377	POR	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast DK Poklad	3 900	3 600	300	2 835	2 303	343	189	343	2 917	2 458	2 457	100,0	35	07/2021	jen ÚR	10/2021-10/2022	12/2022		
4378	SLE	Konečný	Rekonstrukce VO Sprásová na Mundlochu	1 980	1 800	180	2 878	2 602	171	105	165	1 485	2 707	2 707	100,0	6	06/2021	jen ÚR	06-08/2022	09/2022		
4380	SLE	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Bořivojova - Vyhradní	6 850	6 500	350	332	0	332	0	0	94	0	0	x	332	2022	jen ÚR	2023	2023		
4381	SLE	Grygarová	Rekonstrukce VO Škrobálkova - Sřelčnická	7 350	7 000	350	332	0	332	0	0	94	0	0	x	332	2022	jen ÚR	2023	2023		
4382	MOP	Konečný	Rekonstrukce VO oblast Jirská	6 400	6 200	200	4 459	4 092	159	208	4 369	100	100	90	90,0	0	03/2021	jen ÚR	09-11/2021	01/2022		
4383	JIH	Konečný	Rekonstrukce VO oblast Jana Maluchy	6 336	6 024	312	5 451	4 993	312	146	725	4 540	4 418	4 418	100,0	308	02/2021	jen ÚR	09/2021-04/2022	05/2022		
4384	JIH	Konečný	Rekonstrukce VO oblast V. Košar	7 056	6 656	400	5 157	4 699	300	158	3 548	1 900	1 315	1 315	100,0	294	7/2021	jen ÚR	09/2021-03/2022	04/2022		
4385	SVI	Konečný	Rekonstrukce VO oblast V Závětří	8 720	8 350	370	7 346	6 801	348	197	0	8 500	7 380	7 321	99,2	25	11/2020	jen ÚR	03-10/2022	11/2022		
4387	MOP	Konečný	Doplnění VO Masarykovo nám.	312	250	62	312	224	62	26	0	0	273	273	100,0	39	08/2021	jen ÚR	03-05/2022	06/2022		
4388	SLO	Konečný	Rekonstrukce VO Na Baranovci	1 640	1 500	140	3 314	3 101	137	76	0	1 637	3 287	3 286	100,0	28	02/2022	jen ÚR	04-08/2022	08/2022		



ORG	Lok.	Manažer	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočítané náklady stavby			Fakturace			Rozpočet			Plnění			Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			k 31.12. 2021	SR 2022	UR 2022	1-12 2022	% k UR	Zbývá plnění	vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.		
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní												
4389	HRA	Konečný	Veřejné osvětlení ul. K Pílikům	1 603	1 500	103	1 361	1 210	103	48	0	1 565	1 265	1 263	99,8	98	06/2021	jen ÚR	05-09/2022	10/2022		
4390	SLO	Konečný	Rekonstrukce VO Ostrava - Zárubek	3 753	3 400	353	3 760	3 352	322	86	0	2 500	3 437	3 436	100,0	324	08/2021	jen ÚR	05-07/2022	08/2022		
4391	POR	Konečný	Rekonstrukce VO oblast Komenského	7 661	7 411	250	6 296	5 981	214	101	0	7 500	6 140	6 132	99,9	164	03/2021	jen ÚR	05-09/2022	10/2022		
4392	OJI	Konečný	Rekonstrukce VO park Cholevovala - Horní	2 618	2 418	200	2 275	2 032	187	56	0	2 500	2 100	2 091	99,6	184	04/2021	jen ÚR	05-10/2022	11/2022		
4393	KPO	Konečný	Rekonstrukce VO Bajgarova - Nová Kolonie	224	154	70	184	116	48	20	0	180	138	138	100,0	46	05/2021	jen ÚR	05-07/2022	08/2022		
4394	OJI	Konečný	Rekonstrukce VO oblast sídliště Proskovická	9 490	9 170	320	8 394	7 960	299	135	0	9 100	8 065	8 061	100,0	333	02/2021	jen ÚR	05-11/2022	01/2023		
4386	OJI	Grygarová	Vybudování nabíjecích bodů v rámci rekonstrukce VO	950	800	150	160	0	120	40	0	0	140	140	100,0	20	09/2022	jen ÚR	2023	2023		
<b>OdPa - 3639 - komunální služby a územní rozvoj jiné nezařazené</b>				<b>1 987 156</b>	<b>1 885 373</b>	<b>101 783</b>	<b>81 024</b>	<b>6 611</b>	<b>13 354</b>	<b>61 059</b>	<b>8 554</b>	<b>18 551</b>	<b>6 713</b>	<b>5 810</b>	<b>86,5</b>	<b>66 660</b>						
3296	PLE	Hrušková	Zajištění svahu na ul. 26.dubna	15 200	15 000	200	240	0	240	0	0	0	186	185	99,5	55	05/2022	05/2022	2022-2023	2023		
3299	MOP	Mulťková	Přednádraží Ostrava - Přívoz, dopravní řešení a veřejný prostor	368 000	355 000	13 000	3 038		3 038		0	0	341	0	0,0	3 038	10/2024		10/2025	12/2026		
8207	MOŠ	Karásek	SPZ Ostrava Mošnov - TI - II. etapa, plynárenské zařízení	3 599	3 373	226	2 515	1 611	783	121	2 287	567	228	228	100,0	0	04/2020	není třeba	04/2020-10/2020	10/2021		
8249	PUS	Zahrajová	MSIC - PIANO, TANDEM, VIVA, TRIDENT - investiční akce souhrnné	0	0	0	0	0	0	0	0	3 850	0	0	x	0	2023	2023	2023	VII.05		
8262	OZH	Kubalová	Revitalizace kolonie Bedřiška	504 887	472 000	32 887	7 793	0	7 793	0	126	4 000	534	533	99,8	7 134	12/2022	12/2022	2023 - 2024	2024		
8275	OVA	Harviš	Smart WC	5 250	5 000	250	5 250	5 000	250	0	0	5 000	2 800	2 397	85,6	2 853	07/2022 - ÚS		03/2023			
8282	PUS	Kubalová	Hlavní reprezentativní objekty T5 v T-Parku Ostrava	1 053 723	1 000 000	53 723	53 875	0	0	53 875	152	1 936	143	143	100,0	53 580		2025	2025 - 2027	2027		
8283	OJI	Žáčková	Nová energolávka Výškovice	36 497	35 000	1 497	1 421	0	1 250	171	0	1 498	1 421	1 421	100,0	0	02/2022		2023-2024			
8252		Sucháčková	Nadlimitní věcná břemena ukončených staveb	0	0	0	6 892	0	0	6 892	5 989	1 700	1 060	903	85,2	0						
<b>OdPa - 3699 - ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>				<b>97 482</b>	<b>94 817</b>	<b>2 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>						
8256	MOP	Bražina	Revitalizace staré kotelny v DOV - řemeslný inkubátor Ostrava	97 482	94 817	2 665	0	0	0	0	0	2 665	0	0	x	0	03/2022		2023-2024			
<b>OdPa - 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů</b>				<b>1 680</b>	<b>1 622</b>	<b>58</b>	<b>1 689</b>	<b>1 635</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>1 622</b>	<b>1 636</b>	<b>1 635</b>	<b>100</b>	<b>0</b>						
8281	MOP	Kaničková	Podzemní kontejnery Havl. Nábřeží Mor. Ostrava	1 680	1 622	58	1 689	1 635	54	0	54	1 622	1 636	1 635	99,9	0			11/2021 - 07/2022			
<b>OdPa - 3741 - ochrana druhů a stanovišť</b>				<b>156 806</b>	<b>155 717</b>	<b>1 089</b>	<b>161 086</b>	<b>157 930</b>	<b>1 074</b>	<b>2 082</b>	<b>114 861</b>	<b>30 662</b>	<b>1 912</b>	<b>1 865</b>	<b>97,5</b>	<b>44 360</b>						
5014	SLO	Karásek	ZOO - energetické hospodářství	29 926	28 837	1 089	33 206	31 050	1 074	1 082	1 074	15 000	100	53	53,0	32 079	není třeba	není třeba	08/2022-08/2023	ne		
8222	SLO	Zahrajová	Areál ZOO Ostrava - expozice makaka, gibonů a kopytníků	126 880	126 880	0	127 880	126 880	0	1 000	113 787	15 662	1 812	1 812	100,0	12 281	2017	2019	04/2020-03/2022	05/2022		
<b>OdPa - 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>				<b>291 221</b>	<b>277 684</b>	<b>13 537</b>	<b>100 785</b>	<b>90 045</b>	<b>9 639</b>	<b>1 101</b>	<b>15 603</b>	<b>61 803</b>	<b>71 118</b>	<b>70 089</b>	<b>98,6</b>	<b>15 093</b>						
3287	MOP	Grygarová	Veřejné prostranství u městských jatek	13 605	12 232	1 373	55 523	53 842	1 535	146	424	28 647	55 054	55 033	100,0	66	03/2022		04-09/2022	10/2022		
5047	NVE	Kaničková	Revitalizace parku U Boflika v Nové Vsi	18 292	17 203	1 089	16 089	15 000	887	202	1 053	10 065	14 365	13 978	97,3	1 058	2020	03/2021	2022	2022		
5051	MHH	Harviš	Smetanův sad	11 359	10 865	494	9 557	8 703	438	416	9 254	200	200	0	0,0	303	08/2019	06/2020	12/2020 - 07/2020	10/2021		
5052	OJI	Kanclíř	Park u Zámku Zábřeh	5 900	5 326	574	574	0	506	68	212	9 140	627	209	33,3	153	2020	2022	11/22 - 06/2023	2023		
5053	OJI	Švehlák	Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka	10 970	10 000	970	173	0	0	173	0	812	173	173	100,0	0	2021	2021	2022	2022		
5057	SLO	Harviš	Revitalizace Tylova sadu	0	0	0	13 214	12 500	714	0	0	9 750	120	119	99,2	13 095						
5058	MOP	Kaničková	Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova	15 554	15 500	54	714	0	714	0	0	0	303	302	99,7	412			2023	2024		
8212	MHH	Harviš	Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce	181 759	174 009	7 750	3 708	0	3 612	96	3 708	2 000	0	0	x	0	05/2021	2022	2022 - 2024	2024		
8217	POR PUS	Kanclíř	Revitalizace Puskovického údolí	33 782	32 549	1 233	1 233	0	1 233	0	952	1 189	276	275	99,6	6	2022	2023	2023 - 2024	2024		
<b>4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>				<b>909 710</b>	<b>886 598</b>	<b>23 112</b>	<b>504 329</b>	<b>476 562</b>	<b>22 286</b>	<b>5 481</b>	<b>22 610</b>	<b>95 448</b>	<b>53 096</b>	<b>51 721</b>	<b>195</b>	<b>429 998</b>						
<b>OdPa - 4350 - domov pro seniory</b>				<b>7 030</b>	<b>6 530</b>	<b>500</b>	<b>9 091</b>	<b>8 691</b>	<b>39</b>	<b>361</b>	<b>39</b>	<b>8 866</b>	<b>8 954</b>	<b>8 722</b>	<b>97,4</b>	<b>330</b>						
6064	MHH	Karásek	EPS Domov Iris	3 130	2 930	200	2 211	2 080	18	113	18	2 881	2 192	2 191	100,0	2	není třeba	není třeba	03/2022-06/2022	ne		
6065	OJI	Karásek	EPS Domov Čujkovova	3 900	3 600	300	6 880	6 611	21	248	21	5 985	6 762	6 531	96,6	328	není třeba	není třeba	05/2022-10/2022	ne		

ORG	Lok.	Manažér	Název projektu	Rozpočet stavby			Smluvně rozpočítané náklady stavby			Fakturace k 31.12. 2021	Rozpočet			Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			SR 2022	UR 2022	1-12 2022	% k UR	vydání UR		vydání SP	Realizace	Kolaud.	
					stavební	PD		stavební	PD											ostatní
<b>OdPa - 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</b>				<b>902 680</b>	<b>880 068</b>	<b>22 612</b>	<b>495 238</b>	<b>467 871</b>	<b>22 247</b>	<b>5 120</b>	<b>22 571</b>	<b>86 582</b>	<b>44 142</b>	<b>42 999</b>	<b>97,4</b>	<b>429 668</b>				
6032	OJI	Zahrajová	Domov Korytko, ul. Petruškova	476 966	461 718	15 248	481 039	461 718	15 248	4 073	14 295	80 000	40 900	39 757	97,2	426 987	10/2021	10/2021	06/2022-02/2024	2024
6045	MHH	Zahrajová	Domov pro seniory Hulváky - PD	420 062	413 428	6 634	6 944	0	6 634	310	4 692	1 263	1	1	100,0	2 251	02/2018	2023	2024-2026	2026
6056	SLE	Karásek	Domovy IRIS a Kamenec-přechod NN na VN	3 330	2 800	530	5 494	4 591	347	556	3 566	2 871	1 570	1 570	100,0	358	10/2020	není třeba	04/2021-09/2023	ne
6066	VIT	Karásek	EPS Domov Magnolie	2 322	2 122	200	1 761	1 562	18	181	18	2 448	1 671	1 671	100,0	72	není třeba	není třeba	03/2022-06/2022	ne
<b>5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>				<b>113 120</b>	<b>106 473</b>	<b>6 647</b>	<b>6 647</b>	<b>0</b>	<b>6 423</b>	<b>224</b>	<b>1 948</b>	<b>1 756</b>	<b>1 807</b>	<b>1 806</b>	<b>100</b>	<b>2 893</b>				
<b>OdPa - 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové situace</b>				<b>113 120</b>	<b>106 473</b>	<b>6 647</b>	<b>6 647</b>	<b>0</b>	<b>6 423</b>	<b>224</b>	<b>1 948</b>	<b>1 756</b>	<b>1 807</b>	<b>1 806</b>	<b>99,9</b>	<b>2 893</b>				
8215	OJI	Kubalová	Místečko bezpečí	113 120	106 473	6 647	6 647	0	6 423	224	1 948	1 756	1 807	1 806	99,9	2 893	09/2019	10/2022	2023 - 2024	2024
<b>6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>	<b>914</b>	<b>835</b>	<b>x</b>	<b>0</b>				
<b>OdPa - 6171 - činnost místní správy</b>				<b>234 135</b>	<b>233 300</b>	<b>835</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914</b>	<b>835</b>	<b>91,4</b>	<b>0</b>				
8292	MOP	Zahrajová	Nové radnice - rekonstrukce fasád - DPS	234 135	233 300	835	835	0	835	0	0	0	914	835	91,4	0	x	x	2023 - 2026	x
<b>OdPa - 6211 - archivní činnost</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>				
8286	MOP	Mutková	Areál Wattova - oprava sítěvní konstrukce vč. světlíků hal P1, P2 a P3	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	x	0				
<b>OdPa - 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>				
8064			PD a příprava staveb	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	x	0				
0000			Kapitálová rezerva odb. investičního	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	x	0				