



OBLASTNÍ SPOLEK
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE OSTRAVA
Červeného kříže 4/1672, 702 00 Ostrava

Č. j.: SMO/288945/22/SVZ/Hud
Sp. zn.: S-SMO/107521/22/SVZ/3

Bc. Michaela Hudečková, DiS.
Magistrát města Ostravy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení ekonomické
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Věc: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Na základě smlouvy ev. č 0143/2021/SVZ ze dne 08. 2. 2021 byla Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, se sídlem Červeného kříže 1672/4, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 495 93 poskytnuta dotace ve výši 4 327 000 Kč na zabezpečení projektu „Spolufinancování rekonstrukce části objektu Českého červeného kříže Ostrava“.

Dne 23. 5. 2022 jsme obdrželi rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně č. j. SMO/288945/22/SVZ/Hud ze dne 20. 5. 2022 ve výši 924 023,12 Kč.

Zdvořile touto formou žádáme příslušné orgány města o prominutí stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně podle ust. § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění žádosti:

V rámci realizace stavebních prací výše zmíněného projektu došlo vlivem nepředpokládaných událostí ke zpoždění dodávek určitých stavebních materiálů a navazujících závislých stavebních prací. Vlivem situace související s pandemií COVID-19 došlo během roku 2021 ke strmému vzrůstu cen při objednávání, převisu poptávky nad dodávkou a prodlužování dob dodání těchto materiálů. Přes veškeré vynaložené úsilí jsme nebyli schopni dokončit stavební práce v předpokládaném termínu 30. 10. 2021. Termín předání stavby byl odložen na termín 30. 11. 2021, kde byla stavba převzata s vadami a nedodělký.

Na základě smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby je poslední fakturace za stavební práce splatná v okamžiku odstranění těchto vad a nedodělků a po potvrzení, že případné zůstatkové nedodělký nebrání vydání kolaudačního souhlasu. K odstranění vad a nedodělků došlo dne 4. 1. 2022 a k úhradě dvou faktur, které jsou předmětem výše zmíněného rozhodnutí, došlo dne 6. 1. 2022. Kolaudační souhlas byl vydán dne 19. 1. 2022 a tím byl projekt dokončen a uzavřen.

Uvědomujeme si, že jsme porušili pravidla smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO právě úhradou těchto dvou faktur 6 dní po uplynutí období realizace projektu 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. K pochybení došlo v důsledku toho, že jsme se soustředily na úspěšnou realizaci díla a neúmyslně přehlédli podmínky dotační smlouvy. Zdvořile si touto cestou dovoluujeme požádat Statutární město Ostrava o prominutí tohoto odvodu z výše zmíněných důvodů.



OBLASTNÍ SPOLEK
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE OSTRAVA
Červeného kříže 4/1672, 702 00 Ostrava

Stanovený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 924 024 Kč by měl velký dopad na hospodaření Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava.

Předem moc děkujeme za zvážení naší žádosti a doufáme, že je možné jí vyhovět.

S pozdravem,

V Ostravě 30. 5. 2022

Ing.
Zdeněk
Neustupa

Digitálně
podepsal Ing.
Zdeněk Neustupa
Datum: 2022.05.30
11:39:35 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Neustupa
Předseda OVR OS ČČK Ostrava