



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

## MAGISTRÁT

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8  
729 30 OSTRAVA

KOPIE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

OER/410/2006

VYŘIZUJE:

Krátká

TEL.:

599 443 016

FAX.:

599 442 040

E-MAIL:

jkratka@ostrava.cz

DATUM:

11.10.2006

Magistrát města Ostravy

16. 10. 2006

Centrum pro regionální rozvoj ČR  
pobočka NUTS II Moravskoslezsko  
Ing. Miroslav Hložek

28. října 165  
709 00 Ostrava

**Věc: Oznámení o změně projektu - projekt CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573 Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School**

Vážený pane inženýre,

na základě předchozí domluvy a korespondence Vám zasíláme vyplněný formulář Oznámení o změně projektu CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573 k plánovaným změnám. Jedná se o změnu ceny díla v rámci veřejné zakázky č. 215/2005 a novou aktivitu projektu – nákup dodatečného potřebného softwaru.

S pozdravem

Ing. Milan Kolder  
vedoucí odboru ekonomického rozvoje

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
magistrát

02

- Příloha: 1. Formulář Oznámení konečného příjemce/konečného uživatele o změnách v projektu
2. Rozpočet víceprací a méněprací
  3. Důvodová zpráva k vícepracím a méněpracím
  4. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
  5. Rozpočet projektu v souvislosti se změnou I) Změna ceny díla v rámci veřejné zakázky č. 215/2005
  6. Rozpočet projektu v souvislosti se změnou I) a II) Nová aktivita projektu – nákup dodatečného potřebného softwaru

## Oznámení konečného příjemce/konečného uživatele o změnách v projektu

Konečný příjemce/konečný uživatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava	Registrační číslo žádosti: CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573 Pracoviště CRR: Ostrava
Plánované změny v projektu – výstižný popis:	
<p><b>I) Změna ceny díla v rámci veřejné zakázky č. 215/2005</b> V průběhu realizace stavebních prací, které započaly v červnu 2006 byly zjištěny skutečnosti, které vyvolávají dodatečnou potřebu dalších prací a naopak i méněprací (viz příloha č. 1. Rozpočet víceprací a méněprací), které nebyly v původní v projektové dokumentaci. Na začátku prací bylo třeba odstranit určité pevně zabudované komponenty, které je třeba po konci stavby uvést do původního stavu. V průběhu stavby byly objevovány skryté stavební prvky, které bránily stavebním pracím a které vyvolávaly s ohledem na statiku další práce. Při dopřesňování interiérových prvků byly blíže specifikovány náklady na jednotlivá zařízení tak, aby korespondovaly s požadavky budoucích uživatelů.</p>	
<p><b>II) Nová aktivita projektu – nákup dodatečného potřebného softwaru</b> V původním projektu byla dodávka SW součástí zakázky na dodávku stavebních prací a interiéru (dodavatele Bytostav Poruba a.s., veřejná zakázka č. 215/2005), ale z důvodu pochybení projektanta celé akce nebylo do projektu zahrnuto celé požadované softwarové vybavení potřebné pro provoz pořizovaného hardwaru a realizaci plánovaných vzdělávacích kurzů. Vzhledem k účinnosti nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách není opora v zákonu, která by umožňovala dodávku potřebného softwaru v rámci jedné zakázky, formou dodatku ke smlouvě. Je nutné pořízení softwaru v rámci samostatné veřejné zakázky.</p>	



Zdůvodnění změn:

### I) Změna ceny díla v rámci veřejné zakázky č. 215/2005

Během realizace stavby došlo k mnoha dílčím změnám způsobeným skutečně zjištěným stavem konstrukce budovy a upřesněním požadavků budoucího uživatele. Tyto změny jsou zaznamenány v deníku víceprací a méněprací a potvrzeny technickým dozorem investora. Veškeré tyto práce navýší rozpočet stavby o 6.264.902,- Kč, resp. 7.604.338,- Kč včetně DPH.

V souvislosti s tímto bylo požádáno o zadání veřejné zakázky na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1047/2006/OI/LPO (s Bytostavem Poruba a.s.), kterým bude

1. Upraven předmět smlouvy o výše uvedené vícepráce a méněpráce.
2. Zvýšena cena díla celkem o 7.604.338,- Kč včetně DPH.

Cena díla bude oproti původnímu rozpočtu upravena následovně:

Původní cena díla	38.900.996,47 Kč včetně DPH
Nová cena díla	46.505.334,47 Kč včetně DPH
ROZDÍL	7.604.338,- Kč včetně DPH

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 10116/152 ze dne 10.10.2006, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky označené „1. International School, dodatek č. 1“, dle § 23 odst. 7. písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Vzhledem k tomu, že celkové náklady na zakázku (46 505 tis. Kč) budou stále nižší než náklady dle Rozhodnutí (49 987 tis. Kč), nevyvolá tento nárok zvýšení uznatelných nákladů dle Rozhodnutí.

Změny podrobně popsány v příloženém rozpočtu víceprací a méněprací vznikly v průběhu realizace stavebních prací na základě aktuální potřeby. Tyto změny nevyvolají potřebu změny termínů, projektových parametrů a dalších závazných ukazatelů stanovených v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce a v podmínkách k Rozhodnutí. Díky těmto změnám bude možné dodržet užitnou hodnotu rekonstruovaných prostor tak, aby byly naplněny všechny cíle projektu.

### II) Nová aktivita projektu – nákup dodatečného potřebného softwaru

Je navrženo pořízení potřebného softwaru (SW) v celkové částce cca 970 tis. Kč. V původním návrhu bylo zařazeno nevyhovující softwarové vybavení Linux a nevhodný síťový operační systém.

Nově pořizovaný SW:

Windows XP Professional Czech UPG MVL (Upgrade z Windows XP home)	200 licencí
Office 2003 Win32 Czech MVL (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)	212 licencí
Windows Svr Std 2003 MVL	2 licence
Windows Server CAL 2003 Czech MVL Device CAL	212 licencí



Předpokládané náklady na SW jsou 900 tis. Kč, náklady na instalaci cca 70 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že koncovým uživatelem jsou neziskové organizace z oblasti školství, budou pro tyto účely nakoupeny školské licence, které z důvodu licenční politiky výrobce musí být v evidenci koncového uživatele. Po pořízení softwarového vybavení je proto nutné převést jej na jednoho z partnerů Základní a mateřskou školu Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvkovou organizaci.

V rámci výběrového řízení budou transparentním způsobem osloveni min. 3 dodavatelé výše popsaného SW. Instalací pořízeného softwaru bude na základě objednávky pověřena společnost, která dodává hardware tak, aby nebyly narušeny záruky za dodávané zboží.

Navýšení rozpočtu o tuto částku nemá vliv na zvýšení uznatelných nákladů dle Rozhodnutí, a to vzhledem ke snížení nákladů na stavební část projektu (viz příloha č. 5. Rozpočet projektu v souvislosti se změnou III) Nová aktivita projektu – nákup dodatečného potřebného softwaru)

Seznam příložených dokumentů:

1. Rozpočet víceprací a méněprací
2. Důvodová zpráva k vícepracím a méněpracím
3. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (kalkulace bude zpracována dle rozpočtu víceprací a méněprací)
4. Rozpočet projektu v souvislosti se změnou I) Změna ceny díla v rámci veřejné zakázky č. 215/2005
5. Rozpočet projektu v souvislosti se změnou I) a II) Nová aktivita projektu – nákup dodatečného potřebného softwaru

Datum : 11.10.2006

Konečný příjemce/konečný uživatel (jméno a podpis):

Ing. Aleš Zedník

Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:

Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):