



Zápis

z 27. čtvrtletního kontrolního dne
Projektu 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35
konaného dne 19. října 2016 v zasedací místnosti DIAMO, s. p., o. z. ODRA
Sirotní 1145/7, Ostrava – Vítkovice

V souladu s článkem XIII. bodem 13.4 Realizační smlouvy č. 04758-2010-452-S-0592/02-UV-006-SU0282 (Smlouvy o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod - 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“), uzavřené mezi Ministerstvem financí a „Sdružením Velký metan“ účastníků GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. dne 10. 2. 2010, byl svolán právníkou osobou (DIAMO, s.p., o.z. ODRA) 27. čtvrtletní kontrolní den.

Kontrolní den je organizován dle přílohy č. 7 Směrnice Meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (ve znění úprav schválených na 33. jednání Meziresortní komise v Praze dne 4. 7. 2008 a Dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2009), dále jen Směrnice. Směrnice je dle bodu 1 ÚVOD platná i pro Moravskoslezský kraj pro projekty zahájené před účinností Pravidel meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, schválených dne 16. prosince 2010.

Hodnocené období: červenec - září 2016

Program kontrolního dne:

1. Informace právnické osoby:

1.1. Informace o průběhu prací v hodnoceném čtvrtletí

V hodnoceném období svolal zástupce právnické osoby tři kontrolní dny s vyhotovením zápisu.

Činnost zhotovitele ve sledovaném období byla dle provozních deníků a dle vykázaných činností v soupisech provedených prací soustředěna na realizaci projektu při zajištění koordinace prostřednictvím subdodavatele Green Gas DPB, a.s. v částech:

C1	Inženýrská činnost - střety zájmů, vstupy na pozemky, vyhodnocení a řízení
C2	Atmogeochemický průzkum
C3	Měření dynamiky výstupu důlních plynů na povrch
D3-2	Monitoring a údržba SDD po dobu realizace projektu, kontrolní metanscreening 2014-2019
E	Majetkoprávní vztahy
F0	Inženýrská činnost – střety zájmů, vstupy na pozemky
F1 – F4	Odplyňovací vrtvy, jejich projekty
F5	Odsávací zkoušky odplyňovacích vrtů
F6 a F12	Kontrolní metanscreening a MDVP po realizaci OV a OOP
F7 a F13	Vyhodnocení účinnosti odplyňovacích vrtů a odplyňovacích systémů
F9 – F11	Ostatní odplyňovací prvky, jejich projekty a realizace (OOP)
F8 a F14	Monitoring a údržba odplyňovacích vrtů a ostatních odplyňovacích prvků

G	Ochrana staveb
H	Aktivní odplyňovací systémy
J1-2	Provoz a údržba stávajícího monitorovacího systému 6/2014-12/2019 a provoz a údržba centrálního monitorovacího systému OKR
J3	Centrální monitorovací systém OKR
J5	Rozšíření GIS systému dispečerského pracoviště
L-2	Vědecko-výzkumná podpora řešení

Podrobnější hodnocení je uvedeno ve Stanovisku právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 27. kontrolní den Projektu č. 35/AKT, předloženou zhotovitelem. Dokumenty byly rozeslány účastníkům elektronicky dne 5. 10. 2016.

1.2. Kontrola plnění úkolů z čtvrtletních kontrolních dnů:

V rámci diskuze na jednání 26. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT nebyly uloženy úkoly.

2. Informace zhotovitele o průběhu prací:

Zhotovitel prezentoval svou činnost v hodnoceném období formou prezentace PowerPoint.

3. Vyjádření právnické osoby:

Právnická osoba připravila po konzultacích se supervizí návrhy na závěry z jednání čtvrtletního kontrolního dne. Návrhy zařadila k projednání do Stanoviska právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 26. kontrolní den Projektu 35/AKT, rozeslanou elektronicky dne 5. 10. 2016.

3.1. Návrh aktualizace textu Technické specifikace projektu 35/AKT, v části 35/E „Majetkoprávní vztahy“

Problémy při jednání s vlastníky pozemků při uzavírání věcných břemen (služebností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) jsou řešeny vzhledem ke změně podmínek pro úhradu prací z příslušné položky úpravou původního textu Technické specifikace doplněním poznámky ve znění: Pokud se zhotoviteli nepodaří zajistit smluvní břemeno přístupu nebo smluvní souhlas s přístupem, musí nesouhlas vlastníka pozemku s uzavřením smlouvy doložit písemným prohlášením vlastníka. Pokud vlastník odmítne písemně komunikovat, doloží zhotovitel prohlášení, podepsané zmocněným zástupcem pro dílčí projekt 35/E.

Právnická osoba v té věci doporučí schválit Závěr č. 1 z kontrolního dne.

3.2. Návrh aktualizace textu Technické specifikace projektu 35/AKT, v části 35/F „Uplatnění odplyňovacích prvků“, v kapitole 2.6

Problémy při jednání s vlastníky pozemků při uzavírání věcných břemen (služebností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) jsou řešeny vzhledem ke změně podmínek pro úhradu prací z příslušné položky doplněním původního textu Technické specifikace o nový text ve znění: Pokud vlastník pozemku nedá písemný souhlas k umístění ostatního odplyňovacího prvku bez zřízení služebnosti (věcné břemeno), eventuálně písemný souhlas k uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce části pozemku pro potřeby realizace a údržby ostatních odplyňovacích prvků (včetně přístupu), nebude na tomto pozemku OOP realizován.

Právnická osoba v té věci doporučí schválit Závěr č. 2 z kontrolního dne.

3.3. Návrh aktualizace textu Technické specifikace projektu 35/AKT, v části 35/F "Uplatnění odplyňovacích prvků", v kapitole 2.4

V rámci projektu 35/AKT nastala reálná situace, kdy projektovaným postupem nedošlo k realizaci opatření ve 26 LÚC, přitom zůstaly nevyčerpané finanční prostředky na kontrolní metascreeing. Účelné využití těchto finančních prostředků umožní doplnění původního textu Technické specifikace o nový text ve znění: V rámci projektu 35/AKT byl v celkem 26 LÚC ukončen základní metascreeing (ZMS) bez zjištění koncentrace metanu v půdním vzduchu nad hodnotu 5000 ppm (0,5%). Nebyly proto v souladu s projektem 35/AKT uplatněny odplyňovací prvky. Ve druhé polovině realizace projektu 35/AKT provede zhotovitel kontrolní metascreeing v těchto neuzavřených LÚC na základě schváleného technického upřesnění. Vyhodnocení kontrolního metascreeingu v neuzavřených LÚC bude podkladem pro vyhodnocení projektu 35/AKT jako celku, tj. pro dílčí část 35/O.

Právnícká osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 3** z kontrolního dne.

3.4. Vyjádření k požadavkům zhotovitele

V kapitole 9 Zprávy pro 27. kontrolní den zhotovitel předkládá zúčastněným stranám následující požadavky na schválení (konstatování):

- *byl splněn termín (milník) dílčího projektu C „Základní plošný metascreeing včetně vyhodnocení měření a doplňkového měření dynamiky výstupu plynů“, uvedený v časovém harmonogramu plnění projektu 35/AKT (do 31. 12. 2016),*
- *prodloužení termínu (milníku) plnění dílčího projektu G „Ochrana staveb“ do 30. 6. 2019,*
- *prodloužení termínu plnění dílčího projektu F, části F9 - F11 „Ostatní odplyňovací prvky, jejich projekty a realizace“ do 30. 6. 2019.*

Právnícká osoba doporučuje projednat tyto požadavky.

3.4.1. Dílčí projekt 35/C

Terénní práce v dílčím projektu C „Základní plošný metascreeing včetně vyhodnocení měření a doplňkového měření dynamiky výstupu plynů“ byly ukončeny v dubnu 2016. Zhotovitel předložil v září vyhodnocení ukončených prací. Právnícká osoba uplatnila pouze formální připomínky k vyhodnocení a předpokládá převzetí dokumentace k fakturaci za měsíc říjen 2016.

Právnícká osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 4** z kontrolního dne.

3.4.2. Dílčí projekt 35/G

Posun termínu dílčího projektu G „Ochrana staveb“ (s výjimkou položky 4.1.1) je vhodný z důvodu možného rozšíření nebo případné obnovy pasivní protimetanové prevence – elektronických monitorovacích systémů v objektech. Posun termínu umožní realizaci potřebných opatření, které podléhají schválení právnícké osoby a supervize, a to pouze v rozsahu volných finančních prostředků ve schváleném Realizačním rozpočtu pro příslušné položky dílčího projektu 35/G.

Právnícká osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 5** z kontrolního dne.

3.4.3. Dílčí projekt 35/F

Posun dílčího projektu 35/F, části F9 – F11 „Ostatní odplyňovací prvky, jejich projekty a realizace“ je vhodný zejména vzhledem k aktuálně vzniklým problémům s umístováním ostatních odplyňovacích prvků. Posun termínu umožní realizaci potřebných opatření, které podléhají schválení právnícké osoby a supervize, a to pouze v rozsahu volných finančních prostředků ve schváleném Realizačním rozpočtu pro příslušné položky dílčího projektu 35/F, části F9-F11.

Právnícká osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 6** z kontrolního dne.

4. Návrh závěrů kontrolního dne

Právnícká osoba doporučuje schválit závěry kontrolního dne:

Závěr č. 1: Účastníci kontrolního dne schvalují aktualizaci textu Technické specifikace projektu 35/AKT v části 35/E „Majetkoprávní vztahy“ na základě podkladu, předloženého ve Stanovisku právnícké osoby k 27. čtvrtletní zprávě Projektů č. 35/AKT.

Závěr č. 2: Účastníci kontrolního dne schvalují aktualizaci textu Technické specifikace projektu 35/AKT v části 35/F „Uplatnění odplyňovacích prvků“, v kapitole 2.6, na základě podkladu, předloženého ve Stanovisku právnícké osoby k 27. čtvrtletní zprávě Projektů č. 35/AKT.

Závěr č. 3: Účastníci kontrolního dne schvalují aktualizaci textu Technické specifikace projektu 35/AKT v části 35/F „Uplatnění odplyňovacích prvků“, v kapitole 2.4, na základě podkladu, předloženého ve Stanovisku právnícké osoby k 27. čtvrtletní zprávě Projektů č. 35/AKT.

Závěr č. 4: Účastníci kontrolního dne konstatují, že byl splněn termín (milník) dílčího projektu C „Základní plošný metascreeing včetně vyhodnocení měření a doplňkového měření dynamiky výstupu plynů“, uvedený v časovém harmonogramu plnění projektu 35/AKT (do 31. 12. 2016).

Závěr č. 5: Účastníci kontrolního dne schvalují prodloužení termínu (milníku) plnění dílčího projektu 35/G „Ochrana staveb“ do 30. 6. 2019, přičemž zůstává v platnosti prodloužení termínu položky 4.4.1 do konce roku 2019.

Závěr č. 6: Účastníci kontrolního dne schvalují prodloužení termínu (milníku) plnění dílčího projektu 35/F, části F9 - F11 „Ostatní odplyňovací prvky, jejich projekty a realizace“ do 30. 6. 2019.

5. Stanoviska účastníků kontrolního dne

Účastníci kontrolního dne schvalují **Závěr č. 1, Závěr č. 2, Závěr č. 3, Závěr č. 4, Závěr č. 5 a Závěr č. 6** dle bodu 4. tohoto zápisu a doplňují svoje stanovisko:

5.1. Stanovisko supervizora (After mining, a. s.):

Stanovisko supervize ke „Zprávě pro 27. kontrolní den“ rozeslal vedoucí supervizního týmu e-mailem ze dne 7. 10. 2016. Stanovisko je součástí tištěné verze zprávy, kterou obdrželi účastníci kontrolního dne před jednáním. V ostatním souhlasí se stanoviskem právnícké osoby.

5.2. Stanovisko MŽP:

Omluven. Zástupce RNDr. Příbyl obdržel podklady pro jednání a stanovisko MŽP zašle po obdržení zápisu z jednání 27. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT.

5.3. Stanovisko MŽP OVSS IX:

Bere na vědomí a nemá připomínky.

5.4. Stanovisko MPO:

Souhlasí se stanoviskem právnícké osoby včetně navrhovaných závěrů.

5.5. Stanovisko Statutárního města Ostravy

Úvodem SMO děkuje za rychlé poskytnutí výsledků měření kontrolního metascreeingů v areálu stadionu Bazaly, které prokázalo výstup metanu v koncentraci vyšší než 0,5 %, a to na dvou místech v daném areálu.

S ohledem na budoucí využití areálu jako tréninkového centra pro mládež a již probíhající přípravu projektové dokumentace k dané akci, žádá SMO o zrychlené vyhodnocení výsledků měření kontrolního metascreeingů v areálu stadionu Bazaly, návrh opatření k bezpečnému odvedení vystupujícího metanu z dané lokality a stanovení rámcového harmonogramu realizace navrhovaných opatření. SMO požaduje, aby bylo přizváno k projednávání konkrétního návrhu opatření k bezpečnému odvedení vystupujícího metanu z areálu stadionu Bazaly.

Souhlasí se všemi závěry kontrolního dne.

5.6. Stanovisko Krajského úřadu MSK:

Souhlasí se všemi závěry kontrolního dne. Nemá připomínky.

5.7. Stanovisko zástupce OBÚ se sídlem v Ostravě:

Bere na vědomí.

5.8. Stanovisko MF:

Omluven. Zástupkyně Ministerstva financí (odboru 45) obdržely podklady pro jednání a stanovisko MF zašlou po obdržení zápisu z jednání 27. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT.

5.9. Stanovisko zhotovitele:

Bere na vědomí.

6. DISKUSE:

- Právnícká osoba bere na vědomí požadavek SMO a zajistí pozvání k účasti zástupců SMO při jednání o umístění protimetanových opatření v areálu stadionu Bazaly.
- Supervize bere na vědomí požadavek SMO na prioritní řešení protimetanových opatření v areálu stadionu Bazaly.




Za správnost: Ing. Alena Orliková, Ph.D.


Bez příloh

Skončeno, přečteno, schváleno.





za žadatele/právníckou osobu:



za supervizora:




za zhotovitele:

za Ministerstvo financí: *Omluven*

za Ministerstvo průmyslu a obchodu:




za Ministerstvo životního prostředí: *Omluven*



za Ministerstvo životního prostředí - OVSS IX:




za Moravskoslezský kraj – Krajský úřad:



za statutární město Ostrava:

za OBÚ se sídlem v Ostravě:



Zúčastnění:
















Viz prezenční listina.

Jeden originál zápisu a prezenční listiny je uložen u právnické osoby. Zúčastněným právnickým osobám bude naskenovaná kopie zápisu zaslána elektronickou poštou. Jeden originál bude zaslán na Ministerstvo financí poštou.

Prezenční listina

27. čtvrtletní kontrolní den
35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla“


konaný dne 19. 10. 2016 v sídle DIAMO, s. p., o. z. ODRA
 Sirotků 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Zaměstnavatel	Podpis
/	MF	Omluven e-mailem Ing. Marcely Hružové, vedoucí oddělení 4502 ze dne 5. 10. 2016
RNDr. Richard Přibyl	MŽP	Omluven telefonicky ze dne 11. 10. 2016
Ing. Roman Goryczka	ÚMOB Slezská Ostrava	Omluven e-mailem ze dne 11. 10. 2016
A. IRLÍKOVÁ	DIAMO, s. p., o. z. ODRA	
Oldřich Mrázek	MPO	
Barbora KLIKÁ	ORBi	
Štrélec	MŽP OUSK	
Juchart	Geopap	
Němec	ESB	
Trojanek	—	
Bila' Kom'ka	MMO	
BRÁZDA ALON	STO	
ROHÁČ OTTO	GREEN GAS DTB s.r.o.	
Froud Karel	—	
KVĚTAN ALON	AM	
Křížek Zdeněk	DIAMO	
ŠPERLÍN	DIAMO	
Pavel KRTOŮ	PROJEKSTUDIO	

Prezenční listina

27. čtvrtletní kontrolní den
35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla“

konaný dne 19. 10. 2016 v sídle DIAMO, s. p., o. z. ODRA
Sirotní 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Zaměstnavatel	Podpis
KLOTHER ZEHÉ	VÍTKOVICE ARÉNA a.s.	
OPDŘEJ VALENTA	BC	

DIAMO, s.r.o., O. Z. ODRA
podatelna doslo
20. 10. 2016

20-10-2016/2 09411/2016

DOŠLA ZE S.P.

MINISTERSTVO FINANČÍ

Odbor 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Mgr. Monika Zbořilová

ředitelka odboru

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

T. B. K.

20-10-2016

KČ/TH

V Praze dne 19. 10. 2016

PID: MFCR6XSFJH

Č. j.: MF-5794/2016/4502-11

Počet listů: 2

Věc: Schválení závěrů na KD č. 27. čtvrtletního KD_velký metan 35/AKT
Zpracovatel: Bigazová Klára, Bc. DiS.

Vážení,

právnícká osoba (společnost DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA) předložila Ministerstvu financí zprávu zhotovitele (GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s.) pro 27. kontrolní den na akci „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla – sanace“.

Společně s výše uvedenou zprávou byly předloženy navrhované závěry kontrolního dne, které vyplývají z aktuálního průběhu veřejné zakázky. Jedná se o tyto závěry:

Závěr č. 1: Účastníci kontrolního dne schvalují aktualizaci textu Technické specifikace projektu 35/AKT v části 35/E „Majetkoprávní vztahy“ na základě podkladu, předloženého ve Stanovisku právnícké osoby k 27. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT.

Závěr č. 2: Účastníci kontrolního dne schvalují aktualizaci textu Technické specifikace projektu 35/AKT v části 35/F „Uplatnění odplyňovacích prvků“, v kapitole 2.6, na základě podkladu, předloženého ve Stanovisku právnícké osoby k 27. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT.

Závěr č. 3: Účastníci kontrolního dne schvalují aktualizaci textu Technické specifikace projektu 35/AKT v části 35/F „Uplatnění odplyňovacích prvků“, v kapitole 2.4, na základě podkladu, předloženého ve Stanovisku právnícké osoby k 27. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT.

Závěr č. 4: Účastníci kontrolního dne konstatují, že byl splněn termín (milník) dílčího projektu C „Základní plošný metanscreening včetně vyhodnocení měření a doplňkového měření dynamiky výstupu plynů“, uvedený v časovém harmonogramu plnění projektu 35/AKT (do 31. 12. 2016).

Závěr č. 5: Účastníci kontrolního dne schvalují prodloužení termínu (milníku) plnění dílčího projektu 35/G „Ochrana staveb“ do 30. 6. 2019, přičemž zůstává v platnosti prodloužení termínu položky 4.4.1 do konce roku 2019.

Závěr č. 6: Účastníci kontrolního dne schvalují prodloužení termínu (milníku) plnění dílčího projektu 35/F, části F9 - F11 „Ostatní odplyňovací prvky, jejich projekty a realizace“ do 30. 6. 2019.

Na kontrolním dnu, který se konal 19.10.2016, schválili přítomní účastníci výše uvedené závěry s tím, že se jedná vyjasňování majetkových poměrů a o dílčí posuny termínů u jednotlivých dílčích projektů, na které budou využity volné alokované finanční prostředky ze schváleného realizačního projektu (nejedná se tedy o žádné mezipoložkové přesuny).

S ohledem na stanovisko právnické osoby k 27. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT ze dne 5. 10. 2016 a na stanovisko supervize (After mining, a.s.) ze dne 7. 10. 2016 a na základě souhlasných stanovisek účastníků 27. kontrolního dne konaného dne 19.10.2016 vydává Ministerstvo financí k závěrům kontrolního dne uvedeným výše **souhlasné stanovisko**.

S pozdravem

**Mgr. Monika
Zbořilová**

Digitálně podepsal Mgr. Monika Zbořilová
DN: c=CZ, ou=Mgr. Monika Zbořilová,
o=Česká republika - Ministerstvo financí,
ou=12298, ou=Letenská 15, 119 10 PRAHA
1, ou=Ministerstvo financí, title=vrchní
ministrský rada - ředitel odboru,
serialNumber=ICA-10347155
Datum: 2016.10.19 12:24:11 +0200

**DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod ODRA
Ing. Alena Orliková, Ph.D.
technik bezpečnosti hornické krajiny
Sirotčí 1145/7
703 86 Ostrava - Vítkovice**

Na vědomí:

**GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Ondřej Valenta
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III.**

**After mining, a.s.
Ing. Alois Kvěťák
Záměstní 1240/41
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava**

Chovancová Jana

Od: Orlíková Alena Ing., PhD.
Odesláno: 21. října 2016 6:14
Komu: Chovancová Jana
Kopie: Šperlín Kamil Ing.
Předmět: FW: Odpověď: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 27 - projekt 35/AKT

Prosím o evidenci došlé pošty.

Ing. Alena Orlíková, Ph.D.
technik bezpečnosti hornické krajiny

From: Richard.Pribyl@mzp.cz [mailto:Richard.Pribyl@mzp.cz]

Sent: Thursday, October 20, 2016 3:31 PM

To: Orlíková Alena Ing., PhD.

Subject: Odpověď: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 27 - projekt 35/AKT

DIAMO, s.p., o.z. ODRA	
podatelna	došlo
21-10-2016	
č.j.	T 2500/32442/16
počet listů/příloh	1/1

21-10-2016 / T 2500/32442/16
Rc/TH

Vážená paní, po prostudování poslaného zápisu z 27. KD Projektu 35/AKT ze dne 19.10.2016 souhlasím se zápisem a schvaluji závěry č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 bodu 4 uvedeného zápisu.

S pozdravem

RNDr. Richard Příbyl

odd. sanace, odbor environmentálních rizik a ekologických škod

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

tel : + 420 267 12 2316

e-mail : richard.pribyl@mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

Od: Orlíková Alena Ing., PhD. <orlikova@diamo.cz>
Komu: "Příbyl Richard,MŽP" <Richard.Pribyl@mzp.cz>
Kopie: Šperlín Kamil Ing. <šperlin@diamo.cz>
Datum: 19.10.2016 11:47
Předmět: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 27 - projekt 35/AKT

Vážený pane doktore,

na základě předchozího telefonátu Ing. Šperlína Vám v příloze zasílám kopii zápisu z 27. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT.

Žádám Vás o dodatečné stanovisko k Závěrům č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, dle bodu 4. příloženého zápisu ze dne 19. 10. 2016. Účastníky kontrolního dne byly závěry přijaty.


Děkuji předem za odpověď a přeji příjemný den.

S pozdravem

Ing. Alena Orlíková, Ph.D.
technik bezpečnosti hornické krajiny

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod ODRA
Šírotčí 1145/7
703 86 Ostrava - Vítkovice

tel.: + 420 596 703 463
mobil: + 420 606 681 121
e-mail: orlikova@diamo.cz



Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za státní podnik DIAMO žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, s. p., pokud bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu. [příloha Zápis z 27. čtvrtletního dne Projektu 35_AKT.pdf odstraněna uživatelem Richard Pribyl/700/ENV/CZ]