

Akční plán

**realizace cílů a opatření Strategického
plánu města Ostravy pro sport**

2017 - 2025

OSTRAVA!!!

Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 – 2025 (dále jen Strategický plán) byl schválen Zastupitelstvem města Ostravy dne 1.3.2017 usnesením č. 1549/ZM1418/24. Akční plán realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025 vychází každoročně z tohoto dokumentu, jedná se o aktuální ucelený přehled o záměrech, projektech a plánech v oblasti sportu pro dané časové období.

Akční plán flexibilně reaguje na potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy. Dokument vyčísluje předpokládané finanční náklady na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci stávající sportovní infrastruktury v rámci města Ostravy, přehled obsahuje také významné sportovní akce konané ve městě Ostrava v daném kalendářním roce. Ve zpracovaném akčním plánu jsou tak obsaženy jak investiční tak neinvestiční projekty.

Jednotlivým cílům Strategického plánu jsou přiřazeny konkrétní projekty a jejich nositelé. U každého projektu je v čase sledován předpokládaný rozpočet a aktuální stupeň realizační fáze. Akční plán je pružný dokument, je každoročně aktualizován a doplňován o projektové záměry a významné akce, které se uskuteční během let 2017 – 2025 a jejichž realizací budou naplněny cíle dle Strategického plánu.

Strategický plán je členěn na tyto oblasti (číslování dle strategického plánu):

5.1. Strategické cíle pro oblast vrcholového sportu

5.1.1 Cíle v investiční oblasti vrcholového sportu

5.1.2 Cíle v neinvestiční oblasti vrcholového sportu

5.2. Strategické cíle pro oblast výkonnostního sportu

5.2.1 Cíle v investiční oblasti výkonnostního sportu

5.2.2 Cíle v neinvestiční oblasti výkonnostního sportu

5.3. Strategické cíle pro oblast sportu pro všechny

5.3.1 Cíle v investiční oblasti sportu pro všechny

5.3.2 Cíle v neinvestiční oblasti sportu pro všechny

Strategický plán schválený zastupitelstvem města stanovuje měřitelné cíle a indikátory pro naplnění a vyhodnocení plnění plánu:

Měřitelné indikátory na období 2017 – 2025

6.1 Cíle v investičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi

6.1.1 výstavba 1 víceúčelové haly pro míčové sporty s kapacitou cca 2 500 diváků

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

6.1.2 výstavba 8 fotbalových hřišť z čehož polovina bude s umělým povrchem

6.1.3 výstavba 3 malých tréninkových hal (tělocvičen)

6.1.4 výstavba 3 sportovišť s prvky městského mobiliáře (work-out, malá hřiště, apod.) s následným převzetím do správy obvodů

6.1.5 zapojení Ostravy do systému cyklostezek Eurovelo

6.1.6 zapojení Ostravy do výstavby přírodních běžeckých tras s následným převzetím do správy obvodů

6.2 Cíle v neinvestičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi

6.2.1 zachování stávající sítě grantů a dotací v celkové výši 150 mil. Kč za rok (odvozeno od průměru za posledních 6 let)

6.2.2 webový portál sportu v Ostravě,

6.2.3 podpora projektu Společensky odpovědné firmy v oblasti sportu,

6.2.4 podpora minimálně 1 akce celoevropského charakteru ročně (ME, Davis Cup, Fed Cup, Zlatá tretra apod.)

6.2.5 podpora minimálně 1 akce za 5 let celosvětového charakteru (MS, Světový pohár atd.)

6.2.6 u podpory nad 5 mil. Kč ekonomicky vyhodnotit význam pro region

6.2.7 otevřít dialogy s vysokými školami v oblasti individuálního přístupu ke sportovcům

6.2.8 podpořit navýšení počtu registrovaných sportovců v Ostravě na 10% obyvatel Ostravy

6.2.9 podpořit minimálně 1 akci celoostravského charakteru ročně v oblasti sportu pro všechny

Akční plán zahrnuje i projekty, které není možné ze strany města zavázat (např. usnesením ZM) k jejich plnění, ani toto plnění kontrolovat. Projekty jsou rozděleny na Projekty A a Projekty B.

Projekty A jsou realizované statutárním městem Ostrava a městskými obvody, projekty B jsou realizované ostatními subjekty. Projektové záměry se často prolínají do více oblastí dle členění strategických cílů. Akční plán je pravidelně vyhodnocován z hlediska stavu příprav, postupu realizace, finanční potřeby, možnosti uplatnění v rámci dotačních titulů.

V roce 2019 byly doplněny k uvedeným projektům aktuální změny a stavy příprav či realizace (označeno červeně), a celý Akční plán byl doplněn o nově předložené projektové záměry a projekty připravené k realizaci.

Souhrn investičních a neinvestičních projektů ve všech oblastech

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast vrcholového sportu 5.1.1, Projekty A - realizované SMO a Městskými obvody)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti K datu zpracování AP	Soulad s měřitelnými ukazateli
1.	Rekonstrukce sportovního areálu na ul. Hrušovská	SMO	550 – 650 mil. Kč	MŠMT, SMO	zpracovaná studie, probíhá prověřování možného odkupu pozemků	6.1
2.	Rekonstrukce stadionu Bazaly	SMO (Vítkovice aréna)	219 mil. Kč 288 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO	probíhá realizace stavby, předpokládané dokončení 09/2019	6.1
3.	Sportovní areál U Cementárny II. Etapa	SMO (Sareza)	99,3 mil. Kč	MŠMT, SMO	investiční záměr, projekt ve fázi soutěžení zhotovitele, DOKONČENO, v provozu od 29.6.2018	6.1
4.	Multifunkční sportovní hala v Ostravě	SMO	410 mil. Kč 600 mil. Kč	MŠMT, SMO, ČSAD Ostrava a.s. , MSK	Dokončení posouzení vlivu na ŽP EIA a připraveno k podání na KÚ MSK, probíhá jednání o variantách spolupráce za účelem realizace investice a dalšího provozování haly (formou založení spolku)	6.1.1
5.	Rekonstrukce sportovního areálu	MO Polanka nad Odrou	14,3 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projekt připraven k realizaci, zadáni projektové dokumentace (úpravy projektu, aktualizace rozpočtu)	6.1.2, 6.1.4

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast vrcholového sportu 5.1.1, Projekty B - realizované ostatními subjekty)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti K datu zpracování AP	Soulad s měřitelnými ukazateli
6.	Modernizace sportovního areálu Unie Hlubina	TJ Unie Hlubina	17 mil. Kč 31,6 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje	I. a II etapa dokončena III. etapa - hotová projektová dokumentace, vystaveno stavební povolení, příprava výběrového řízení.	6.1.2, 6.1.4
7.	Vybudování zázemí pro FC Heřmanice Slezská z.s. vč. víceúčelového hřiště s umělou trávou a tréninkové plochy	FC Heřmanice Slezská z.s.	13,9 mil. Kč 16,5 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	probíhá příprava projektu zpracování projektové dokumentace	6.1.2
8.	Hřiště s umělým povrchem	FC Odra Petřkovice	21,7 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracován projektový záměr	6.1.2
9.	Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví	Ostravská univerzita	511 mil. Kč 526 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, OU, vlastní zdroje, dary	zpracována stavební studie, projekt, zajištěno místo výstavby, podána žádost o dotaci, získáno stavebního povolení a zajištěny finanční prostředky na realizaci projektu, 05/2019 soutěž na generálního dodavatele stavby	6.1.3

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

10.	Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu sportoviště u ZŠ Kosmonautů	FC Ostrava Jih, z.s.	3 mil. Kč 3,8 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	kompletní projektová dokumentace, souhlas obce s provedením stavby, kladné stanovisko ÚHA města Ostravy, územní rozhodnutí, souhlas s kácením dřevin, opatřená veškerá povolení, již proinvestováno 1,9 mil. Kč	6.1.2
11.	Rekonstrukce a úpravy sportovní haly Tatran a přilehlých venkovních prostor	BK NH Ostrava z.s.	11,350 mil. Kč	ČSAD Ostrava, a.s., ČSAD logistic Ostrava a.s., ADIP, Fresh, NIKEY s.r.o., Testcar s.r.o.	zahájení úpravy přilehlých prostor, stavební dokumentace ve zpracování, zajišťování financování	6.1
12.	Tréninkový areál VISTA	Dynamo Kroměříž z.s.	60 – 100 mil. Kč 120 mil. Kč	MŠMT, Dynamo Kroměříž, Ostravská Sportovní z.s.	studie, projektová dokumentace, stavební realizace	6.1.2
13.	Tréninkový areál ZŠ J. Šoupala	Dynamo Kroměříž z.s.	25 mil. Kč 35 mil. Kč	MŠMT, Dynamo Kroměříž, Akademie FC Baník Ostrava, Ostravská sportovní z.s.	kompletní projektová dokumentace, v provozu, chybí dodělat pouze parkovací plochy	6.1.2
14.	Rekonstrukce zázemí fotbalového klubu FC Odra Petřkovice	FC Odra Petřkovice z.s.	19,4 mil. Kč 20,4 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, Úmob Petřkovice, vlastní zdroje	Studie pro investiční záměr, projektová dokumentace v přípravě, v přípravě žádost na MŠMT pro rok 2019, výběrové řízení na zpracovatele PD	6.1

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

15.	Vybudování umělého osvětlení hlavní hrací plochy	FC Odra Petřkovice z.s.	6 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, Úmob, vlastní zdroje, dary	zpracován návrh osvětlení, položkový rozpočet, ověřena kapacity výkonu u dodavatele el.energie	6.1
-----	--------------------------------------------------	-------------------------	-----------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast vrcholového sportu 5.1.2)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti K datu zpracování AP	Soulad s měřitelnými ukazateli
16.	Sportovec roku	SMO	300 tis. Kč	SMO	realizace v r. 2017, 2018, 2019	6.2.3
17.	Zlatá tretra IAAD Ostrava World Challenge	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	37 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	realizace v r. 2017, 2018, 2019	6.2.4
18.	Utkání Světové skupiny Fedcupového poháru	Česká sportovní a.s.	9,2 mil. Kč 11,6 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary od sponzorů	realizace v r. 2017, 2019	6.2.4
19.	Utkání Světové skupiny Davisova poháru	Česká sportovní a.s.	10,9 mil. Kč 12 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary od sponzorů	realizace v r. 2018, 2019	6.2.4
20.	Mistrovství Evropy v softballu žen	SKSB Ostrava, z.s.	16,5 mil. Kč	EU, MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	realizace v r. 2019	6.2.4
21.	Světová série FIVB v plážovém volejbale	Raul s.r.o.	22 mil. Kč 27 mil. Kč	SMO, MSK, SKSB Ostrava, vlastní zdroje	realizace v r. 2018, 2019	6.2.5

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

22.	Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji mužů do 20 let	Český svaz ledního hokeje z.s.	60,3 mil. Kč	MŠMT, SMO, MSK, Mezinárodní hokejová federace, marketingové možnosti, vlastní zdroje	realizace v r. 2019-2020	6.2.5
23.	Mistrovství Evropy mládeže ve stolním tenise	Česká asociace stolního tenisu	14 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, Česká asociace stolního tenisu, vlastní zdroje	realizace v r. 2019	6.2.4
24.	Ostrava 2018 World Para Ice Hockey Championships	Para hockey Ostrava z.s.	18,6 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, IPC, vlastní zdroje	realizace v r. 2019	6.2.5

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast výkonnostního sportu 5.2.1, Projekty A - realizované SMO a Městskými obvody)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti K datu zpracování AP	Soulad s měřitelnými ukazateli
25.	Rekonstrukce areálu Střelnice na ul. Plzeňská	SMO	66 mil. Kč Není známo	MŠMT, SMO, SSK PČR, PČR	studie, probíhají jednání na zadání DUR a požadavky SSK PČR na převod pozemků do vlastnictví SMO a PČR, nevyhovující původní studie projektu, projekt zastaven kvůli negativnímu stanovisku OŽP a ÚHA, řeší se nové možnosti, nová studie zpracovaná ÚHA, dohoda o zrušení memoranda, úprava stávající či nová studie	6.1

					rekonstrukce v řešení dle finální lokalizace střelnice	
26.	Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. Etapa	SMO	21,9 mil. Kč 40 mil. Kč	MŠMT, SMO	zadáno zhotovení projektové dokumentace, prodloužení stavebního řízení, předpokládané zahájení realizace jaro 2019, realizaci akce připravuje SMO (investiční odbor), předpokládané zahájení realizace jaro 2020, v řešení případná úprava projektu s cílem snížení rozpočtu	6.1
27.	Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. Etapa	SMO, SAREZA,s.r.o.	82 mil. Kč 154 mil. Kč	MŠMT, SMO	investiční záměr, dořešení majetkových vztahů, DÚR do 7/2019, realizaci projektu bude provádět společnost SAREZA s.r.o. na základě souhlasu o provedení stavby	6.1
28.	Tréninkové hřiště v Krásném Poli	MO Krásné Pole	932 tis. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení	6.1.4
29.	Sportovní hala v Krásném Poli	MO Krásné Pole	36,6 mil. Kč 53,7 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projektová dokumentace ve zpracování, probíhá výkup pozemků, předkladatel projektové žádosti a realizátor projektu SMO , projektu byla přidělena dotace z MŠMT, INV zajišťuje výběrové řízení na dodavatele stavby, předp. zahájení realizace stavby 09/2019	6.1.3

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

30.	Sportovní hala Nová Bělá	MO Nová Bělá	40 mil. Kč 48 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracována architektonická a technická studie, dokumentace pro provedení stavby (DPS)	6.1.3
31.	Multifunkční sportovní hřiště Ostrava - Kunčičky	MO Slezská Ostrava	6,150 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	studie ve zpracování, zhotovená studie, následně stupně projektové dokumentace se neplánují	6.1.4
32.	Úprava sportovního hřiště - ZŠ Chrustova	MO Slezská Ostrava	4,7 mil. Kč 4,5 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracována projektová dokumentace, projekt ve fázi fyzické realizace	6.1.4
33.	Sportovně-relaxační areál Sportovní areál u ZŠ Bílovecká	MO Ostrava-Svinov, SMO	13 mil. Kč 60 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracovaná studie, probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD	6.1.4
34.	Multifunkční hala Svinov	MO Ostrava-Svinov, SMO	23 mil. Kč 50 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projektová dokumentace, ve výstavbě	6.1.3
35.	In-line okruh za Lunou	MO Ostrava-Jih	2,4 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	dokumentace pro provedení stavby,	6.1.4
36.	Víceúčelový sportovní areál Hasičské cvičiště	MO Ostrava-Nová Ves	40 mil. Kč 30 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	studie, příprava projektové dokumentace, projekt pro stavební povolení, součástí projektu je nové vrhačské centrum se záměrem jeho přesunutí z areálu v Martinově	6.1.3, 6.1.4, 6.1.2

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

37.	Rekonstrukce víceúčelového hřiště na ul. Halasova	MO Ostrava-Vítkovice	6,2 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projektová studie, zahájeno stavební řízení, probíhá realizace stavby	6.1.4
38.	Rekonstrukce sportovní haly v Pustkovci (J.Valčíka)	MO Pustkovec, SMO	18,75 mil. Kč 50 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	basic dokumentace rekonstrukce haly, převod haly, zahájen výběr zhotovitele projektu, v řešení návrh na demolici stávajícího objektu a výstavba nové sportovní haly	6.1
39.	Tréninkový areál ZŠ Dvorského	MO Ostrava-Jih	12 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, Dynamo Kroměříž, vlastní zdroje, dary	zadáno zpracování studie, vysoutěžena projektová dokumentace, dokumentace pro provedení stavby	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4
40.	Modernizace sportovního areálu u ZŠ Generála Píky	MO Moravská Ostrava a Přívoz	79,5 mil. Kč 96,5 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projektový záměr, příprava projektová dokumentace, žádost o financování, 2020-2021 plánována realizace venkovních sportovišť, realizace haly byla odložena	6.1.3
41.	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Waldorfská a MŠ Ostrava	MO Moravská Ostrava a Přívoz	2,2 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projekt připraven k realizaci	6.1.4
42.	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Nádražní	MO Moravská Ostrava a Přívoz	6,2 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projekt připraven k realizaci DOKONČENO 2018	6.1.4

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

43.	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ a MŠ Ostrčilova	MO Moravská Ostrava a Přívoz	11,6 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projekt připraven k realizaci DOKONČENO 2018	6.1.4
44.	Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova	MO Moravská Ostrava a Přívoz	3,8 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	probíhá zpracování projektové dokumentace, podána žádost o dotaci, zpracována projektová dokumentace	6.1.4
45.	Vybudování sportovní haly Slezská Ostrava	MO Slezská Ostrava	45 mil. Kč 50 mil. Kč	Bez partnera	zpracování projektové dokumentace, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace územní rozhodnutí, zpracována DSP, v současnosti běží stavební řízení	6.1.3
46.	Úprava sportovního hřiště při ZŠ Pěší	MO Slezská Ostrava	2,8 mil. Kč	Bez partnera	projektová dokumentace	6.1.4
47.	Sportovní hala Třebovice	MO Třebovice	50 mil. Kč 70 mil. Kč	SMO	investiční studie vč. geologického průzkumu DUR vydáno 3/2019, příprava PD 10/2019	6.1.3
48.	Rekonstrukce hřiště a tělocvičny při ZŠ Ostrava-Michálkovice	MO Michálkovice	2,9 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	Příprava projektového záměru	6.1.4
49.	Výstavba atletického sektoru – skoku o tyči – ZŠ a MŠ Hošťálkovice	MO Hošťálkovice	866 187 Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zhotovená PD vč. položkového rozpočtu, předpokládána realizace 5/2019	6.1

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast výkonnostního sportu 5.2.1, Projekty B - realizované ostatními subjekty)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti K datu zpracování AP	Soulad s měřitelnými ukazateli
50.	Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Koblov	TJ Sokol Koblov	19,9 mil. Kč 21 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zadání ke zpracování studie, zpracována projektová dokumentace projekt navržen komisí MŠMT k spolufinancování	6.1.4
51.	Tréninková hala TJ Sokol Poruba	TJ Sokol Poruba	40 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava projektu - studie stavby, zpracována projektová dokumentace, zajištění zdrojů financování	6.1.3
52.	Výstavba víceúčelové sportovní haly	TJ Sokol Hrabůvka, z.s.	27 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava projektového řešení, předpokládaná realizace 2018 - 2020	6.1.3
53.	Rekonstrukce sokolovny a úprava venkovního hřiště a prostor kolem Sokolovny	TJ Sokol Ostrava-Proskovice	3 mil. Kč 1,3 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zadaná příprava studie, svépomocně provedeny částečné terénní úpravy v okolí hřiště, rekonstrukce sokolovny – zadání provedení studie a další projektové dokumentace	6.1.4
54.	Multifunkční hala	TJ Sokol Hrabová, z.s.	82,7 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava vizualizace, vyjasňování prostoru a pozemku na realizaci projektu, projektová studie, nevyřešeny majetkové vztahy, příprava podkladů pro zhotovení PD	6.1.3

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

55.	Zvýšení kapacity objektu lukostřelecké haly – NEREALIZOVÁNO	TJ Mariánské Hory, z.s.	2,1 mil. Kč 214 000 Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	provedena studie, provádí se výběr lokality, zpracován projekt, nezískání finanční prostředky – ukončení projektu	6.1
56.	Výstavba sportovního areálu Slovan Ostrava	TJ Slovan Ostrava z.s.	50 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projektová dokumentace ve zpracování	6.1.2, 6.1.3
57.	Rekonstrukce tělocvičny a areálu Břustkova 20	TJ Sokol Vítkovice	382 000 Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projektová studie ve zpracování	6.1.3
58.	Obnova umělého povrchu venkovního hřiště ve sportovním areálu TJ Sokol Svinov	TJ Sokol Svinov	1,9 mil. Kč 2,3 mil. Kč	ÚMOB Ostrava-Svinov	zpracován projektový záměr a rozpočet, zpracována technická zpráva, předpokládaný rozpočet, zajištění fin. prostředků na realizaci	6.1.3
59.	Revitalizace tenisového areálu	TJ Baník Ostrava	10 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje	projektová dokumentace, investiční záměr a studie	6.1
60.	Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava z.s.	FBC Ostrava z.s.	5,247 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje	získány zdroje z MŠMT, dokončená projektová dokumentace, zahájeno stavební řízení, příprava výběrového řízení na dodavatele stavby DOKONČENO	6.1

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

61.	Rekonstrukce šaten v části B vytvořením sportovního bazénu	SK Rapid Muglinov z.s.	14,331 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje	Získána podpora z MŠMT, dokončená projektová dokumentace, zahájeno stavební řízení, podána žádost o spolufinancování DOKONČENO	6.1
62.	Beachvolejbalový areál na ZŠ A. Kučery	Blue Volley Ostrava, z.s.	10 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje	projektová dokumentace, probíhá územní řízení	6.1
63.	Zastřešení vchodu florbalové haly	FBC Ostrava z.s.	5,780 mil. Kč	MŠMT, ČfbU	zhotovena projektová dokumentace	6.1
64.	Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a výstavba MINI hřiště s UT3G	FK Stará Bělá z.s., SMO	8,9 mil. Kč	MŠMT, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zhotovena projektová dokumentace, hřiště v majetku města, realizaci I. etapy zajišťuje investiční odbor, hřiště je v majetku a správě města	6.1.2
65.	Nový areál TJ Start Ostrava-Poruba	TJ Start Ostrava-Poruba z.s.	42,7 mi. Kč	MŠMT, SMO, SMOP, vlastní zdroje, dary od sponzorů	zpracovaná studie, znalecké posudky	6.1
66.	Basketbalová hala v Ostravě	Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s.	85 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	Projektování a hledání zdrojů financování	6.1.3

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast sportu pro všechny 5.3.1, Projekty A – realizované SMO a Městskými obvody)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti K datu zpracování AP	Soulad s měřitelnými ukazateli
67.	Workoutové hřiště	MO Krásné Pole	490 tis. Kč 498 tis. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary, SDH Krásné Pole	vytvořen projektový záměr (DOKONČENO)	6.1.4
68.	Výukové sportovně relaxační centrum Antošovice	MO Slezská Ostrava	24,9 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracovaná studie, projektová dokumentace ve zpracování	6.1
69.	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Jugoslávská	MO Ostrava-Jih	3,1 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava projektové dokumentace, dokumentace provedení stavby	6.1.4
70.	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Veverkova, Aviatiků, Na Obecní	MO Ostrava-Jih	3,03 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava projektové dokumentace, zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby příprava VZ pro realizaci DOKONČENO	6.1.4
71.	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. 29. Dubna	MO Ostrava-Jih	3,127 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava projektové dokumentace, projektová dokumentace pro provedení stavby	6.1.4

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

72.	Revitalizace sportovního areálu Charvátská	MO Ostrava-Jih	32,471 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary, CDU Sport – Volný čas	příprava projektové dokumentace, probíhá výběr zhotovitele projektu DOKONČENO	6.1.4
73.	Rekonstrukce porubského lesoparku Obnova běžeckých okruhů Porubský les	MO Ostrava-Poruba	4,400 tis. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	realizace 2019	6.1.6
74.	Workoutové hřiště v Komenského sadech	MO Moravská Ostrava a Přívoz	800 tis. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava projektové dokumentace, územní řízení, příprava realizace DOKONČENO	6.1.4
75.	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 2. Etapa	MO Moravská Ostrava a Přívoz	5,2 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracována projektová dokumentace, příprava k realizaci	6.1.4
76.	Stará Plesná – veřejné prostranství	MO Plesná	9,1 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	studie, příprava projektové dokumentace	6.1.4
77.	Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP – III. etapa	SAREZA	126,7 mil. Kč	Bez partnera	projekt připraven k realizaci, vydáno stavební povolení. Směna pozemků se SMO	6.1
78.	Workoutové hřiště v areálu hasičské zbrojnice	MO Michálkovice	450 tis. Kč	Bez partnera	zpracován projekt	6.1.4
79.	Mini skate park Michálkovice	MO Michálkovice	450 tis. Kč	Bez partnera	zpracována studie	6.1.4

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

80.	Workoutové hřiště v sadě Jožky Jabůrkové	MO Vítkovice	304 tis. Kč	Bez partnera	DOKONČENO	6.1.4
81.	Zateplení objektu Krytý bazén Ostrava-Poruba	SAREZA	49 mil. Kč	SMO, SFŽP	projekt je připraven k realizaci z části za pomoci SFŽP a dotace OPŽP, dokrytí z rozpočtu SMO	6.1
82.	Rekonstrukce bazénové haly 25m bazén	SAREZA	26 mil. Kč	SMO	zhotoven technický návrh s odhadem nákladů	6.1
83.	Rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu	SAREZA	46 mil. Kč	SMO	zhotoven technický návrh s odhadem nákladů	6.1
84.	Rekonstrukce ledových ploch MA	SAREZA	40 mil. Kč	SMO	zhotoven technický návrh s odhadem hrubých nákladů	6.1
85.	Zateplení objektu Sportovní haly Ostrava-Přívoz	SAREZA	25 mil. Kč	SMO, SFŽP	probíhá zpracování DPS vč. projektu nového osvětlení, předpokládané rozpočtové náklady	6.1
86.	Revitalizace areálu bývalého koupaliště v Ostravě-Radvanicích – multifunkční hřiště	MO Radvanice	54 mil. Kč	MMR, SMO, vlastní zdroje	zhotovena projektová dokumentace, podána žádost o dotaci na MMR, SMO	6.1.4
87.	Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Stanislavského	MO Ostrava-Svinov	500 tis. Kč	SMO, vlastní zdroje	bez připravenosti	6.1.4

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast sportu pro všechny 5.3.1, Projekty B – realizované ostatními subjekty)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti K datu zpracování AP	Soulad s měřitelnými ukazateli
88.	Jezdecký areál v Krásném Poli	Ing. Blanka Korytářová	10 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, Ing. Blanka Korytářová	projektová dokumentace ve zpracování, zajištění finančních prostředků	6.1
89.	Přestavba antukového povrchu na multifunkční venkovní hřiště s osvětlením	TJ Ostrava	1,6 mil. Kč 7,46 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary, TJ Ostrava	projektová dokumentace, investiční záměr, zajišťování finančních prostředků k realizaci, projekt vybrán k financování MŠMT, příprava výběrového řízení na zhotovitele	6.1.4
90.	Relaxační parková zóna s rekreačními sportovišti a rehabilitačními stroji	TJ Ostrava	805 tis. Kč 900 tis. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary, TJ Ostrava	investiční záměr, předprojektová dokumentace, zobrazení 3D, pozastaveno v souvislosti s vyřešením využití putting greenu	6.1
91.	Rekonstrukce kolbiště v jezdeckém klubu Baník Ostrava	Jezdecký klub Baník Ostrava	7,3 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje	vytvořen projekt, stavební povolení v procesu, zajišťování finančních prostředků	6.1
92.	Sportovní a volnočasové centrum Kunčičky	TJ Kunčičky, z.s.	7,1 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje	fáze zpracování projektu	6.1

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast sportu pro všechny 5.3.2)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti K datu zpracování AP	Soulad s měřitelnými ukazateli
93.	Mistrovství ČR v In-line	Český svaz kolečkového bruslení	400 tis. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	Realizace akce v r. 2017, 2018, 2019	6.2.9
94.	Ostravský maraton (nyní pod názvem RunFest Ostrava) Ostrava!!! City marathon	Ostravský Maraton z.s. Maraton klub Seitl Ostrava, z.s.	3,8 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	Realizace akce v r. 2017, 2018, 2019	6.2.9
95.	Český běh žen	SSK Vítkovice, z.s.	1,8 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	Realizace akce v r. 2017, 2018, 2019	6.2.9
96.	Winter Classic Ostrava 2019	HC VÍTKOVICE RIDEERA a.s.	13,650 mil. Kč	MSK, SMO, vstupné	realizace v r. 2019 NEREALIZOVÁNO	6.2.9

Pozn.: údaje v tabulkách vyplývají z projektových fiší předložených realizátory

5.1 Strategické cíle pro oblast vrcholového sportu

5.1.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty A – realizované SMO a Městskými obvody)

Název projektu č. 1	Rekonstrukce sportovního areálu na ul. Hrušovská
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 – 2017 2020 Termín realizace: zatím nebylo rozhodnuto
Finanční náklady	* výstavba haly pro míčové sporty 512 mil. Kč bez DPH * výstavba haly pro hokej a curling 407 mil. Kč bez DPH * výstavba bruslařského areálu pro veřejnost 240 mil. Kč bez DPH * výstavba tréninkových fotbalových hřišť 85 mil. Kč bez DPH * cykloareál 70 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* zpracována studie * řeší se majetkové věci
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* řešení lokality (v současnosti užívané jako fotbalové hřiště sportovním klubem TJ Lokomotiva Ostrava) * výstavba haly pro míčové sporty, haly pro hokej a curling, bruslařského areálu pro veřejnost, tréninkových fotbalových hřišť, cykloareálu * prozatím nebylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější varianty
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu č. 2	Rekonstrukce stadionu Bazaly
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 – 2017 Termín realizace: 01/2018 – 09/2019
Finanční náklady	219 206 000 Kč bez DPH 288 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava (Vítkovice aréna)
Partner projektu	MSK
Fáze připravenosti projektu	* posouzení technického stavu Bazal * investiční záměr * veřejná zakázka na realizátora rekonstrukce * probíhá realizace stavby, předpokládáné dokončení 09/2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	* rozsáhlá rekonstrukce tréninkového stadionu na Bazalech * v budoucnu určeno pro přípravu mladých talentů * podpora ze strany FAČR
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu č. 3	Sportovní areál U Cementárny, II. etapa
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 – 2017 Termín realizace: 05/2017 – 06/2018
Finanční náklady	101 mil. Kč bez DPH 99,3 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava (formou dotace spol. SAREZA)
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* investiční záměr * projekt ve fázi soutěžení zhotovitele * předpokládané ukončení projektu k 13.7.2018 * areál zprovozněn od 29.6.2018
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	* projekt navazuje na I. Etapu * jedná se o unikátní sportovní areál, která je zaměřen hlavně na in-line bruslení * v rámci II. Etapy budou prodlouženy in-line dráhy o 1 500m * obnovení tenisových kurtů, výstavba U rampy pro skateboardy, parkúrové hřiště a budova s menším zázemím pro občerstvení, šatny pro případné sportovní kluby či návštěvníky
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu č. 4	Multifunkční sportovní hala v Ostravě
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 2016 – 2020 Termín realizace: 2021 – 2023
Finanční náklady	410 mil. Kč bez DPH 480 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava, ČSAD Ostrava a.s.
Partner projektu	SMO, MSK, ČSAD Ostrava a.s.
Fáze připravenosti projektu	* provedena studie * provádí se výběr lokality * dokončení posouzení vlivu na životní prostředí EIA, připraveno k podání na KÚMSK
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1
Popis projektu	* výstavba nové haly pro míčové sporty na území města Ostravy * lokalita areálu ČSAD Ostrava, Moravská Ostrava
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.1

Název projektu č. 5	Rekonstrukce sportovního areálu
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 05/2016 – 11/2017 Termín realizace: 06–09/2018 do 6 měsíců od zajištění financování
Finanční náklady	14,3 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Polanka nad Odrou
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* projekt je připraven k realizaci * zadání projektové dokumentace (úpravy projektu, aktualizace rozpočtu)
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * kompletní rekonstrukce a modernizace venkovního sportovního areálu, především travnatého hřiště vč. zavlažovacího systému * vybudování dráhy pro hasičský sport * vybudování tréninkové hrací plochy s umělým povrchem * osvětlení, oplocení * nová plocha pro kolečkové sporty * areál bude sloužit především pro fotbalový klub SK Polanka nad Odrou * dále areál bude využíván Házekářským klubem SK Házená Polanka nad Odrou * volejbalovým klubem VK Polanka nad Odrou multifunkční hřiště bude mimo tréninkové hodiny klubů volně přístupné pro širokou veřejnost a zároveň ho bude využívat pro své aktivity přílehlá ZŠ Heleny Salichové * zpracování aktualizace projektu zahrnuje především doplnění sportovního umělého povrchu na stávající asfaltové ploše, kde vzniknou 2 hřiště (s lajnováním pro házenou, nohejbal/volejbal, florbal a basketbal * dále bude provedena změna umělého trávníku na typ III. generace * současně bude aktualizován rozpočet na cenovou úroveň URS I/2019
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2, 6.1.4

5.1.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty B – realizované ostatními subjekty)

Název projektu č. 6	Modernizace sportovního areálu Unie Hlubina
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2013 – 2016 Termín realizace: 2013 - zatím není znám
Finanční náklady	17 mil. Kč bez DPH 31,6 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	TJ Unie Hlubina
Partner projektu	MŠMT, SMO
Fáze připravenosti projektu	* projektová dokumentace III. Etapy * vystaveno stavební povolení
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * projekt se začal realizovat už v roce 2013 první etapou – zrekonstruované travnaté hřiště na kopanou – realizace dokončena * v roce 2014 byla zahájena druhá etapa přestavby areálu a to výstavbou

	<p>hřiště na kopanou s umělým povrchem – realizace dokončena</p> <ul style="list-style-type: none"> * vlivem nedostatku finančních prostředků byla druhá etapa pozastavena * podpora ze strany MŠMT, zahájeny přípravné práce na druhé etapě * r. 2018 – projekt je před dokončením * příprava třetí etapy (sportovní zázemí, tribuna) – zhotovena projektová část a projekt se nachází ve fázi přípravy na stavební povolení * Hotová projektová dokumentace III. etapy. Vystaveno stavební povolení. Příprava výběrového řízení na zhotovitele se modernizace areálu, která se týká zázemí areálu.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2, 6.1.4

Název projektu č. 7	Vybudování zázemí pro FC Heřmanice Slezská z.s. vč. víceúčelového hřiště s umělou trávou a tréninkové plochy
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017-2018 – 2019 Termín realizace: 2018 – 2020 2019 – 2021
Finanční náklady	13,9 mil. Kč bez DPH 16,5 mil. Kč
Nositel projektu	FC Heřmanice Slezská z.s.
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* provádí se příprava projektu * zpracování projektové dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * vybudování víceúčelového hřiště s umělou trávou * tréninková plocha s přírodní trávou vč. zavlažování * tribuna pro diváky a zázemí pro sportovce * určeno jak pro fotbal mládežnických družstev a dospělých, tak pro volný čas veřejnosti
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

Název projektu č. 8	Hřiště s umělým povrchem
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017, 2018, 2020 Termín realizace: 2017 – 2019, 2018 – 2019, 2020-2021
Finanční náklady	21,7 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	FC Odra Petřkovice z.s.
Partner projektu	SMO, ÚMOB Petřkovice
Fáze připravenosti projektu	* zpracován projektový záměr
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * hřiště s umělým povrchem s certifikací FAČR * projekt bude zahájen výkupem pozemků, které jsou ve vlastnictví soukromého subjektu * přispěje významným způsobem fotbalovému klubu v oblasti rozšíření

	<p>zázemí pro celoroční činnost</p> <p>* v současné době klub disponuje jediným travnatým hřištěm pro všechny své kategorie</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

Název projektu č. 9	Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 05/2017 -12/ 2018 Termín realizace: 05/2019 – 8/2021
Finanční náklady	526 414 768 Kč bez DPH
Nositel projektu	Ostravská univerzita
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	<p>* 02/2018 žádost DUR</p> <p>* 05/2018 žádost o stavební povolení</p> <p>* Získané stavební povolení a finanční prostředky na realizaci projektu. 5/2019 soutěž na generálního dodavatele stavby</p>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<p>* výstupem projektu je moderní multifunkční areál univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví</p> <p>* vnější zázemí využito pro volnočasové aktivity široké veřejnosti</p> <p>* areál bude sloužit k zajištění chybějících výukových a výzkumných prostor Ostravské univerzity v přímé vazbě na nově akreditované studijní programy a požadavky vědeckého výzkumu Katedry studií lidského pohybu</p> <p>* v areálu se budou moci realizovat tyto kompletní aktivity: realizace nově akreditovaných bakalářských studijních programů</p> <p>* projekt umožní spolupráci mezi sportovními kluby, městem Ostravou a Ostravskou univerzitou</p> <p>* Vytvoří se podmínky pro vzdělávání trenérů a tělovýchovně orientovaných pracovníků v Ostravě a MSK</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu č. 10	Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu sportoviště u ZŠ Kosmonautů
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 – 2020
Finanční náklady	3 mil. Kč bez DPH 3,8 mil. Kč v důsledku stoupajících cen stavebních prací
Nositel projektu	FC Ostrava Jih, zapsaný spolek
Partner projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Fáze připravenosti projektu	<p>* kompletní projektová dokumentace</p> <p>* souhlas obce s provedením stavby</p> <p>* kladné stanovisko odboru ÚHA města Ostravy</p> <p>* územní rozhodnutí</p>

	<ul style="list-style-type: none"> * souhlas s kácením dřevin * opatřena veškerá povolení vč. stavebního * zaslány žádosti o možnost kofinancování * v současné době proinvestováno 1,9 mil Kč na přípravu plochy, kácení stromů, náhradní výsadbu, odvodnění a nivelaci
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * výstavba další tréninkové hrací plochy s využitím v dopoledních hodinách žáky přílehlých ZŠ * hrací plocha s umělým povrchem určená pro fotbal
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

Název projektu č. 11	Rekonstrukce a úpravy sportovní haly Tatran a přílehlých venkovních prostor
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 06/2017 Termín realizace: 06/2017 -06/2025
Finanční náklady	nový rozpočet: 11,350 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	BK NH Ostrava z.s.
Partner projektu	ČSAD Ostrava, a.s., ČSAD logistic Ostrava a.s., ADIP, Fresh, NIKEY s.r.o., Testcar s.r.o.
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * zahájeny úpravy přílehlých prostor (ploch) * stavební dokumentace ve zpracování * zajišťování financování
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * projekt se začal realizovat už v roce 2013 první etapou – zrekonstruované travnaté hřiště na kopanou * v roce 2014 byla zahájena druhá etapa přestavby areálu a to výstavbou hřiště na kopanou s umělým povrchem * vlivem nedostatku finančních prostředků byla druhá etapa pozastavena * na venkovních plochách vybudování sportovního zařízení nejen pro členy oddílu, ale také pro ZŠ, které již prostory sportovní haly využívají a pro veřejnost * v přílehlém venkovním prostoru je naplánováno vybudovat sportovní areál pro provozování venkovních aktivit: v zelené části vybudovat tréninkové hřiště s lanovými překážkami, přírodními posilovacími pomůckami, vybudovat altán – relaxační zónu pro setkávání se s rodiči a sportovními přáteli * prostor venkovního parkoviště – betonová plocha – vše zrekonstruovat a na nebetonové ploše vybudovat multifunkční hřiště, které bude sloužit k pořádání turnajů jak pro členy, tak pro širokou veřejnost * v období, kdy se nebude hrát, bude plocha sloužit jako parkoviště * celý areál bude oplocen * vnitřní prostor: zrekonstruovat sociální zázemí, topení, oprava osvětlení, revitalizace a rekonstrukce vnitřních prostor, tribuny, vybudovat ubytovací prostory, fitness centrum * plány rekonstrukce: osvětlení, topení, tribuny, sociální zázemí, šatny, okna,

	zateplení, venkovní úpravy: oplocení, oprava parkoviště, opravy okolních prostor
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu č. 12	Tréninkový areál VISTA
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 06/2017 Termín realizace: 2018 – 2019
Finanční náklady	60 – 100 mil. Kč bez DPH 120 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Dynamo Kroměříž z.s.
Partner projektu	Ostravská Sportovní z.s.
Fáze připravenosti projektu	* studie * projektová dokumentace * stavební realizace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* jedná se o vybudování 2 fotbalových hřišť s rozměry FAČR s umělým trávnikem * 1 x fotbalové hřiště s rozměry FAČR s přírodním trávnikem * 1x tréninková loučka s přírodní trávou, zázemí bude splňovat požadavky SCM a SpSM * v areálu se bude nacházet internát a zázemí pro 4 třídy střední školy a jídelna * areál mimo Akademii FC Baník Ostrava bude využívat FC Vítkovice 1919, FC Ostrava Jih a TJ SOKOL Hrabůvka * hřiště, fitness a rehabilitační část bude zpřístupněna i pro veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

Název projektu č. 13	Tréninkový areál ZŠ J. Šoupala
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 – 2017 Termín realizace: 2017
Finanční náklady	25 mil. Kč bez DPH, 35 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Dynamo Kroměříž z.s. , Ostravská sportovní z.s.
Partner projektu	Akademie FC Baník Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* kompletní projektová dokumentace * v provozu * v areálu chybí dodělat pouze parkovací plochy
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	* vybudování fotbalového hřiště bez rozměrů FAČR s umělým trávnikem * 1x fotbalové hřiště bez rozměrů FAČR s přírodním trávnikem * areál bude určen pro přílehlou ZŠ, Akademii FC Baník Ostrava a pro veřejnost

V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2
------------------------------------------	-------------

Název projektu č. 14	Rekonstrukce zázemí fotbalového klubu FC ODRA Petřkovice z.s.
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 – 2019 Termín realizace: 2019 – 2020
Finanční náklady	19,4 mil. Kč bez DPH 20,4 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	FC ODRA Petřkovice z.s.
Partner projektu	MŠMT, SMO, MSK, Úmob Petřkovice
Fáze připravenosti projektu	* studie pro investiční záměr * projektová dokumentace v přípravě * 9-10/2019 žádost MŠMT o finanční prostředky * výběrové řízení na zpracovatele PD
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	* záměrem je vybudovat kvalitní fotbalové zázemí pro fotbalový klub odpovídající nárokům samotného provozu objektu a celého klubu * rekonstrukce objektu, který vykazuje špatný technický stav a zároveň nevyhovuje provozním a uživatelským požadavkům klubu * jedná se o jednopodlažní budovu ze 70. Let
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Nové projekty (AP 2019)

Název projektu č. 15	Vybudování umělého osvětlení hlavní hrací plochy
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 Termín realizace: 2021 – 2022
Finanční náklady	6 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	FC ODRA Petřkovice z.s.
Partner projektu	SMO, ÚMOB Petřkovice
Fáze připravenosti projektu	* zpracován návrh osvětlení, položkový rozpočet * ověřena kapacita výkonu u dodavatele elektrické energie
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1
Popis projektu	* vybudování umělého osvětlení hlavní hrací plochy v areálu FC ODRA Petřkovice * bude sloužit pro místní fotbalový klub
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

5.1.2 Projekty v neinvestiční oblasti

Název projektu č. 16	Sportovec roku
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: každoročně
Finanční náklady	300 tis. Kč s DPH
Nositel projektu	SMO
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* anketa se uskutečnila v r. 2017, 2018, 2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* každoroční udílení cen sportovce roku * nově přibyla kategorie Společensky odpovědná firma v oblasti sportu * nominace na zodpovědnou firmu musí být doložena uvedením způsobu a rozsahu podpory sportu v Ostravě, výčtem uskutečněných aktivit, doložením seznamu sportovních klubů či jednotlivců, které firma podporuje jako sponzor
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2.3

Název projektu č. 17	Zlatá tretra IAAF Ostrava World Challenge
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: každoročně
Finanční náklady	37 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
Partner projektu	MŠMT, SMO, MSK, partneři
Fáze připravenosti projektu	* akce se uskutečnila v r. 2017, 2018, 2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* jedná se o nejstarší atletický mítink v Evropě * plně obsazený největšími atletickými hvězdami ČR i světa
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2.4

Název projektu č. 18	Utkání Světové skupiny Fedcupového poháru
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: každoročně
Finanční náklady	11,6 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	Česká sportovní a.s.
Partner projektu	SMO, MSK, sponzoři
Fáze připravenosti projektu	* akce se uskutečnila v r. 2017, 2019

Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * nejprestižnější ženská týmová soutěž * zúčastňují se nejlepší světové hráčky * české tenisové reprezentantky dosahují v posledních letech mimořádných výsledků
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2.4

Název projektu č. 19	Utkání Světové skupiny Davisova poháru
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: každoročně
Finanční náklady	12 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	Česká sportovní a.s.
Partner projektu	SMO, MSK, sponzoři
Fáze připravenosti projektu	* akce se uskutečnila v r. 2018, 2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * nejstarší a nejprestižnější tenisová kolektivní soutěž světa * každoroční souboj o legendární salátovou mísu je považován za neoficiální mistrovství světa
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2.4

Název projektu č. 20	Mistrovství Evropy v softballu žen
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2018 Termín realizace: 2019
Finanční náklady	16,5 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	SKSB Ostrava, z.s.
Partner projektu	SMO, MSK, SKSB Ostrava
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * oznámení o přidělení pořadatelsví ME * přiděleny finanční prostředky * probíhají organizační výbory * proběhly investiční úpravy hřiště (divácká tribuna, osvětlení, výsledková tabule) * sportovní akce se uskutečnila 07/2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * Mistrovství Evropy v softballu žen, v koordinaci Klasik FM, Gepard Žory a Sielesian Rybník * hra na 5 softballových hřištích * akce se odehrává ve dvouletém cyklu * účast obvykle 20 zemí

V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2.4
Název projektu č. 21	Světová série FIVB v plážovém volejbale
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 – 2019 Termín realizace: 29.5. – 2.6.2019
Finanční náklady	27 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Raul s.r.o.
Partner projektu	MŠMT, CVS, SMO, MSK
Fáze připravenosti projektu	* akce se uskutečnila v r. 2018, 2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* kvalifikační série pro olympijské hry v roce 2020 v Tokiu * 32 ženských a 32 mužských dvojic z celého světa * 4 beach volejbalové kurty v netypické oblasti areálu Dolních Vítkovic * TV přenosy do celého světa
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.5

Název projektu č. 22	Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji mužů do 20 let
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2019 Termín realizace: 26.12.2019 – 5.1.2020
Finanční náklady	60,3 mil. Kč
Nositel projektu	Český svaz ledního hokeje z.s.
Partner projektu	MŠMT, SMO, MSK, Mezinárodní hokejová federace
Fáze připravenosti projektu	x
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* nejvýznamnější světová hokejová akce zaměřená na juniory * akce se uskuteční v Ostravar aréně a zároveň ve Werk Aréně v Třinci, kde se odehraje jedna ze základních skupin
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.5

Název projektu č. 23	Mistrovství Evropy mládeže ve stolním tenise
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 Termín realizace: 7.7 – 16.7.2019
Finanční náklady	14 mil. Kč
Nositel projektu	Česká asociace stolního tenisu
Partner projektu	SMO, MSK, Česká asociace stolního tenisu

Fáze připravenosti projektu	* sportovní akce proběhla 07/2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* první turnaj se odehrál v roce 1958 * akce se uskuteční na RT Torax Aréně
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.4

Název projektu č. 24	Ostrava 2019 World Para Ice Hockey Chmpionships
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 – 2019 Termín realizace: 18.5. – 25.5.2019
Finanční náklady	18,6 mil. Kč
Nositel projektu	Para hockey Ostrava z.s.
Partner projektu	MŠMT, SMO, MSK, IPC
Fáze připravenosti projektu	Projekt se uskutečnil termínu roku 2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* MS již před 10 lety * důležitost představení paralympijského sportu a tím pozvednutí jeho úrovně v povědomí lidí
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.5

5.2 Strategické cíle pro oblast výkonnostního sportu

5.2.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty A – realizované SMO a Městskými obvody)

Název projektu č. 25	Rekonstrukce areálu střelnice na ul. Plzeňská
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 – 05/2018 2019 – 2020 Termín realizace: 06/2018 – 06/2019 – není známo
Finanční náklady	66 mil. Kč bez DPH – není známo
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	SSK PČR, PČR
Fáze připravenosti projektu	* probíhají jednání na zadání DUR a požadavky SSK PČR na převod pozemků do vlastnictví SMO a PČR * studie * původní studie projektu – nevyhovující * projekt pozastaven, kvůli negativnímu stanovisku OŽP a ÚHA * řeší se nové možnosti návrhu přilehlé křižovatky * dohoda o zrušení původního memoranda * nová studie rekonstrukce v řešení
Soulad se Strategickým	Ano – 5.2.1

plánem	
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * vybudování areálu střeleckých sportů vč. zázemí * umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže * areál je navržen i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu č. 26	Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. Etapa
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 – 12/2017 Termín realizace: 02/2018 – 12/2018
Finanční náklady	21 972 500 Kč bez DPH 40 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * zadáno zhotovení projektové dokumentace * prodloužení stavebního řízení do 06/2018 * soutěž na realizaci 10/2018 * jaro r. 2019 předpokládané zahájení realizace * realizaci akce připravuje SMO (odbor investiční)
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * areál je ve správě obchodní společnosti SAREZA * první etapa zahrnuje rekonstrukci hřiště na americký fotbal vč. osvětlení, rekonstrukci tribuny * sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu č. 27	Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. etapa
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 – 12/2017 05/2019 Termín realizace: 10/2018 – 12/2019 v případě zajištění financování 10/2019 – 12/2020
Finanční náklady	81 696 920 Kč bez DPH 154 347 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava, SAREZA s.r.o.
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * investiční záměr * nyní ve fázi dokončení projektu pro územní rozhodnutí (DÚR) – předpoklad dokončení 5/2019 * dořešení majetkových vztahů
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * areál je ve správě obchodní společnosti SAREZA * sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností * druhá etapa zahrnuje: rekonstrukci hlavní tribuny, všech hřišť (dětského, fotbalového, hřiště pro výuku TV u žáků ZŠ a SŠ), mimo hřiště pro americký

	fotbal (I. Etapa), oplocení, demolice nevyhovujících objektů * z areálu bude vytvořen soubor sportovišť jak pro volný čas, tak pro profesionální sportovní kluby a výuky žáků na ZŠ a SŠ
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 28	Tréninkové hřiště v Krásném Poli
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 04/2017 – 12/2017 Termín realizace: 05/2019 – 08/2019
Finanční náklady	932 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Krásné Pole
Partner projektu	Spolupráce se ZŠ a MŠ Družební Ostrava-Krásné Pole, TJ Sokol Krásné Pole
Fáze připravenosti projektu	* zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* výstavba tréninkového hřiště vedle stávajícího travnatého fotbalového hřiště * využití prostranství v těsné blízkosti budoucí sportovní haly a stávajícího hřiště a základní školy * využití vzniklého sportovně volnočasového areálu pro široké okolí * rozměry hřiště: 50x25m
	* druhy provozovaných sportů: malá kopaná, házená, volejbal, tenis, florbal a jiné * sportoviště jak pro ZŠ, tak TJ Sokol, tak pro širokou veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu č. 29	Sportovní hala v Krásném Poli
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 04/2017 – 05/2018 Termín realizace: 03/2019 – 11/2019
Finanční náklady	36,6 mil Kč bez DPH 53,7 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Krásné Pole
Partner projektu	Spolupráce se ZŠ a MŠ Družební Ostrava-Krásné Pole, TJ Sokol Krásné Pole
Fáze připravenosti projektu	* projektová dokumentace ve zpracování * probíhá výkup pozemků vč. zápisu do katastru * zpracována projektová dokumentace * probíhá sloučené a stavební řízení, tak aby v 08/2018 mohla být podána žádost o dotaci na MŠMT * projektu byla přidělena dotace z MŠMT * připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby * předpokládané zahájení stavby 09/2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* výstavba sportovní haly

	<ul style="list-style-type: none"> * součástí stavby bude patrové zázemí, 2 šatny, 2 umyvárny, sklad a administrativní místnost, společenská místnost * vybudování parkoviště s cca 20 místy * k vytápění budou použity kondenzační kotle vytápějící blízkou školu * rozměry haly: 40x20m tribuna pro cca 80 osob * sportoviště jak pro ZŠ, tak TJ Sokol, tak pro širokou veřejnost * vybudování vedlejšího menšího prostoru o rozměrech 12x14m – využití pro prostorově nenáročné sporty (stolní tenis)
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3

Název projektu č. 30	Sportovní hala Nová Bělá
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 – 12/2018 Termín realizace: 2019
Finanční náklady	40 mil. Kč bez DPH 48 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Úřad městského obvodu Nová Bělá
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* zpracována architektonická a technická studie * dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* vytvoří se univerzální hřiště o rozměrech 30 x 18m, malé hlediště, skladové prostory, klubovna a sociální zařízení * hřiště v hale bude určeno pro házenou, futsal, florbal, badminton
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3

Název projektu č. 31	Multifunkční sportovní hřiště Ostrava – Kunčičky
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 , 2019 Termín realizace: 2018 , 2020
Finanční náklady	6,150 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Slezská Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* zadání zpracování studie * zhotovená studie * následné stupně projektové dokumentace se zatím neplánují
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* vybudování sportovního hřiště s umělým povrchem pro míčové hry (tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal) * určitě no sportovní vyžití dětí, žáků, ale i pro širokou veřejnost * ve střední části plochy je navrženo ohrazené multifunkční hřiště o rozměrech 31x18m s integrovanými brankami a koši na košíkovou * ve středu hřiště jsou ve vnějším prostoru navrženy jednoduché tribuny (střídačky)

V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4
-----------------------------------	-------------

Název projektu č. 32	Úprava sportovního hřiště – ZŠ Chrustova
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2019
Finanční náklady	4,7 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Slezská Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace * projekt je ve fázi fyzické realizace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* upravení multifunkčního hřiště, běžeckého oválu, doskočiště * využití pro výuku žáků přilehlé školy * po výuce areál zpřístupnění veřejnosti * provoz hřiště bude zajištěn správcem zařízení
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu č. 33	Sportovně-relaxační areál Sportovní areál u ZŠ Bílovecká
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 – 2022
Finanční náklady	13 mil. Kč bez DPH 60 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Svinov, SMO
Partner projektu	SMO
Fáze připravenosti projektu	* zpracovaná studie * probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* areál má za cíl vytvořit bezpečný prostor pro formální i neformální sportovní aktivity dětí, školní mládeže i dospělých * doplněn o herní prvky pro předškolní děti a odpočinkový prostor * vytvoří se: atletický ovál o délce 200 – 250m, šířce 2 – 3 dráhy s více drahou rovinkou pro sprity a stanoviště pro skok daleký * multifunkční hřiště s umělým povrchem pro míčové hry * workoutové hřiště * asfaltové chodníky pro in-line bruslení, pro cyklistiku * pumptrack/bikepark s možností pro skateboard, in-line brusle, BMX, MTB * street ball hřiště s multifunkční stěnou * pilinová dráha pro vytrvalostní běhy (1,2/700m) * herní prvky pro předškoláky * veřejné osvětlení, chodníky, veřejná zeleň, zázemí

V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4
-----------------------------------	-------------

Název projektu č. 34	Multifunkční hala Svinov
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2018 Termín realizace: 2019
Finanční náklady	23 mil. Kč bez DPH 50 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Svinov
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* projektová dokumentace * ve výstavbě
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* víceúčelová sportovní hala sloužící k celoročnímu využití pro širokou škálu sportovních aktivit pro veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3

Název projektu č. 35	In-line okruh za Lunou
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 05/2017 Termín realizace: 2018 2019
Finanční náklady	2,4 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* dokumentace pro provedení stavby * zpracována projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* vybudování in-line okruhu v lokalitě za kinem Luna * okruh bude sloužit výhradně k pohybu osobám na bruslích, skateboardech, koloběžkách apod. * délka okruhu: 420m, šířka 2,5m * jedná se o dílčí projekt komplexní revitalizace lokality za kinem * dále je zde naplánována revitalizace zeleně a vybudování infrastruktury pro setkávání lidí a využití volného času * kromě in-line dráhy budou v lokalitě umístěny stoly na stolní tenis, pítka, lavičky a další mobiliář
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu č. 36	Víceúčelový sportovní areál Hasičské cvičiště
----------------------	------------------------------------------------------

Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 – 2019 2019 – 2020
Finanční náklady	40 mil. Kč bez DPH, 30 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Nová Ves
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* studie * příprava projektové dokumentace pro stavební povolení * projekt pro stavební povolení
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.1.1
Popis projektu	* víceúčelový sportovní areál by měl být zaměřen na disciplíny hasičského sportu * dráha pro běh v délce 100m s překážkami, dráha na požární útok, dráha na disciplíny CTIF, víceúčelová travnatá plocha (fotbal, požární útok), víceúčelová cvičná věž, lezecká stěna, prvky pro plnění disciplín branné všestrannosti * záměrem je zlepšení fyzické kondice mládeže, podpora a rozvoj úspěšného požárního sportu, intenzivní sportovní propojení s místním Sokolem * areál sloužící k nácviku disciplín požárního sportu a nácviku vrhačských disciplín atletiky – koule, disk, oštěp, kladivo
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3, 6.1.4, 6.1.2

Název projektu č. 37	Rekonstrukce víceúčelového hřiště na ul. Halasova
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 – 2017 Termín realizace: 2018 – 2019
Finanční náklady	6,2 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Vítkovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projektová studie * zahájeno stavební řízení povolení stavby * probíhá realizace stavby
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* sportovní hřiště, jehož součástí bude hřiště pro míčové sporty a fotbalové hřiště pro malou kopanou * sportovní hřiště pro malou kopanou * víceúčelové hřiště pro tenis, volejbal, streetbal
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu č. 38	Rekonstrukce sportovní haly v Pustkovci (J. Valčíka)
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 – 04/2017 2017 – 2018 Termín realizace: 2018 – 2019 09/2019 - 08/2020
Finanční náklady	18,75 mil. Kč bez DPH 50 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Pustkovec
Partner projektu	TJ Sokol Pustkovec

Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * basic dokumentace rekonstrukce haly * převod haly z TJ Sokol Pustkovec na Statutární město Ostrava (svěřeno do správy Puskovce) * zahájen výběr zhotovitele projektové dokumentace * dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby * v řešení návrh na demolici stávajícího objektu a výstavba nové sportovní haly
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * celková rekonstrukce objektu sportovní haly (střecha, okna, zateplení, osvětlení, přilehlé šatny) * slouží pro ZŠ v hodinách výuky, poté pro TJ Sokol Pustkovec * zázemí pro pořádání sportovních akcí v obci Pustkovec, pro sportovní spolky a neregistrované sportovní oddíly * vlastní rekonstrukce by měla zahrnovat i přípravu na možné další stavební úpravy, které by se prováděly v letech 2019 – 2020
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu č. 39	Tréninkový areál ZŠ Dvorského
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2019
Finanční náklady	12 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	Dynamo Kroměříž z.s.
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * zadáno zpracování studie * vysoutěžená projektová dokumentace * dokumentace pro provedení stavby * zpracována projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * rozšíření výuky TV v rámci studia ZŠ a SŠ * mimo školní výuku bude areál využíván fotbalovou akademií * provozované sporty: atletika, basketbal, fotbal * vybudován tartanový ovál 300m, fotbalové hřiště menších rozměrů, menší hala pro míčové sporty, gymnastický sál a fitness * areál bude sloužit jak pro potřeby školy, tak pro veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4

Název projektu č. 40	Modernizace sportovního areálu u ZŠ Generála Píky
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017, 2018, 2019 Termín realizace: 2017–2019 2020 – 2021
Finanční náklady	65 mil. Kč bez DPH, 79,5 mil. Kč bez DPH 96,5 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti	* projektový záměr

projektu	* příprava projektové dokumentace * žádost o financování
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* modernizace areálu u přilehlé ZŠ * navrženo vybudování nové sportovní haly pro míčové sporty v místě současného travnatého hřiště * navrhované parametry hracích ploch odpovídají rozměrům basketbalového hřiště * bezbariérově přístupné * počítá se s kapacitou 220 diváků * vytvoření zázemí pro sportovce i diváky a nová parkovací místa * součástí návrhu sportovní haly bude také návrh rekonstrukce sportoviště, u kterého bude hala umístěna * v roce 2020-2021 realizace venkovních sportovišť * realizace haly byla odložena
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3

Název projektu č. 41	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Waldorfská a MŠ Ostrava
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016, 2017, 2018 Termín realizace: 2018, 2019
Finanční náklady	2,2 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projekt je připraven k realizaci
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce a úpravy zpevněných plocha a oplocení * výstupem bude rekonstruované hřiště, kde vznikne upravená plocha pro míčové hry, doskočiště s rozběhovou dráhou a nové herní a sportovní prvky pro žáky * v odpoledních hodinách využívání žáky v rámci volnočasových aktivit
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

Název projektu č. 42	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Nádražní – DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 – 2017 Termín realizace: 2017 – 2018
Finanční náklady	6,2 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projekt je připraven k realizaci

Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * rekonstrukce areálu u ZŠ, které se nachází v nevyhovujícím stavu * rekonstrukcí dojde k rozšíření nabídky jednotlivých sportovišť a jejich zkvalitnění * sportoviště budou moci využívat jak žáci školy, tak i široká veřejnost * rekonstrukcí vznikne zvětšený běžecký ovál, víceúčelové hřiště (hokejbal, basketbal, házená), opravený skok do dálky a opravené komunikační plochy * DÍLO DOKONČENO 5/2018
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

Název projektu č. 43	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ a MŠ Ostrčilova – DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 – 2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	11,6 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projekt je připraven k realizaci
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * rekonstrukce nevyhovujícího stavu sportoviště u ZŠ a MŠ * dojde tak i rozšíření jednotlivých sportovišť a k jejich zkvalitnění * sportoviště tak bude moci sloužit k pořádání turnajů, zejména v běžeckých disciplínách * rekonstrukcí vznikne běžecký ovál se třemi běžeckými dráhami, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, skok do dálky, beach volejbal, komunikační plochy, oplocení a parkoviště * DÍLO DOKONČENO 11/2018
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

Název projektu č. 44	Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 – 2017 Termín realizace: 2018 – 2019 2020 – 2021
Finanční náklady	3,8 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * probíhá zpracování projektové dokumentace * podána žádost o dotaci * zpracována projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* projekt je součástí komplexního stavebního projektu na regeneraci a

	<p>obnovu hřiště při ZŠ</p> <ul style="list-style-type: none"> * škola je již druhým rokem zapojena do projektu „Otevřená hřiště MoaP“ a nespňuje nároky na prostředí, ve kterém by žáci školy i veřejnost mohli trávit volný čas * projektová dokumentace i rozpočet jsou členěny do třech etap, kdy každou z nich lze realizovat zvlášť * výstupem bude rekonstruované hřiště, kde vznikne plocha pro pétanque, multifunkční hřiště, rekonstruovaná běžecká dráha a doskočiště, nové herní prvky
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

Název projektu č. 45	Vybudování sportovní haly Slezská Ostrava
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2018 2019 Termín realizace: 2020 – 2025
Finanční náklady	45 mil. Kč bez DPH 50 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Slezská Ostrava
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * 12/2017 – započato zpracování projektové dokumentace na bourací práce * 2018 – zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí * 2018 – projektová dokumentace pro stavební povolení * 2018 – projektová dokumentace pro provádění stavby * zpracována DSP, v současnosti běží stavební řízení
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * demolice stávající nevyhovující sportovní tělocvičny a výstavba nové sportovní haly – vydané Rozhodnutí č. 198/R/2018 odstranění části stavby, vydané Územní rozhodnutí č. 148/2018 * cílem je vybudovat zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.3

Název projektu č. 46	Úprava sportovního hřiště při ZŠ Pěší
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2018 Termín realizace: 2018 – 2019
Finanční náklady	2 791 505 Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Slezská Ostrava
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * úprava multifunkčního hřiště * využití pro výuku žáku ZŠ a poté areál přístupny veřejnosti
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu č. 47	Sportovní hala Třebovice
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 05/2018 – 03/2019 Termín realizace: 03/2019 – 12/2020
Finanční náklady	50 mil. Kč bez DPH 70 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Třebovice
Partner projektu	SMO
Fáze připravenosti projektu	* investiční studie vč. geologického průzkumu * dokumentace pro územní rozhodnutí vydáno 3/2019 * příprava projektové dokumentace 10/2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * výstavba víceúčelové sportovní haly pro všechny druhy halových sportů * tréninkové možnosti pro fotbalový klub SK Slavia Třebovice, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Třebovice, TJ Orel Třebovice, sportovní tance a další sportovní oddíly a jednotlivce z Třebovic a okolí * větší zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit * hrací plocha vhodná pro všechny druhy halových sportů * nosným sportem by se měla stát odbíjená – středisko mládeže * výška stropu cca 11 m – je vhodné pro soutěže druholigových utkání * plánovaná tribuna pro 132 diváků * připravenost do budoucna k dobudování ochozného balkónu v 1. Patře * možnost využití pro veřejnost i pro ostatní kluby a spolky např. TJ Sokol, Orel, oddíl sportovních tanců Lucius * možnost využití i pro kulturní účely
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.3

Název projektu č. 48	Rekonstrukce hřiště a tělocvičny při ZŠ Ostrava-Michálkovice
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 Termín realizace: 2019
Finanční náklady	2,9 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Michálkovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektového záměru
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * rekonstrukce školní tělocvičny * rekonstrukce venkovního hřiště * vybudování oplocení, odstranění vlhkosti a vybudování venkovní posilovny * tělocvična a hřiště budou sloužit jak studentům, tak veřejnosti

V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4
------------------------------------------	-------------

Nové projekty (AP 2019)

Název projektu č. 49	Výstavba atletického sektoru – skoku o tyči – ZŠ a MŠ Hošťálkovic
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 10/2018 Termín realizace: 05/2019
Finanční náklady	866 187 Kč vč. DPH
Nositel projektu	Městský obvod Hošťálkovic
Partner projektu	Atletický klub Hošťálkovic z.s.
Fáze připravenosti projektu	* zhotovená projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* výstavba atletického sektoru skoku o tyči ve stávajícím zrekonstruovaném venkovním prostoru areálu u ŽS na ul. Výhledy 210 * atletické hřiště pro skok vysoký na tréninky a závody pro místní Atletický klub Hošťálkovic z.s. * využití také pro ZŠ * v rámci města Ostrava je nedostatek těch tyčkařských sektorů, proto byl projekt konzultován ve spolupráci s oddílem SSK Vítkovice a nabídnut pro jejich využití či využití sportovního gymnázia Ostrava
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

5.2.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty B – realizované ostatními subjekty)

Název projektu č. 50	Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Koblov
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018/2019 Termín realizace: 2019 – 2020
Finanční náklady	19,9 mil. Kč bez DPH, 21 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	TJ Sokol Koblov z.s.
Partner projektu	FC Odra Petřkovice
Fáze připravenosti projektu	* zadání ke zpracování studie * zpracovaná projektová dokumentace * projekt byl příslušnou komisí MŠMT navržena k spolufinancování
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.1.1
Popis projektu	* v rámci rekonstrukce se provede: terénní úpravy fotbalového hřiště, vč. odvodnění, instalace zavlažování, zřízení studničního vrtu, instalace střídačky pro hráče a tribuny pro cca 100 diváků, šatny, sociální zařízení,

	<p>kuchyň, klubovna a technická místnost</p> <ul style="list-style-type: none"> * celý objekt bude oplocen včetně instalace zabrankových zábran * díky projektu se rozšíří činnost TJ Sokol Koblov a zahájí se spolupráce s FC Odra Petřkovice * FC Petřkovice by tímto projektem mohly rozšířit kádr o 2 týmy dětí a tím by mohli postoupit do nejvyšší žákovské ligy
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu č. 51	Tréninková hala TJ Sokol Poruba
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 Termín realizace: 2019
Finanční náklady	40 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Poruba
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * příprava projektu – studie stavby * hotová studie stavby * zpracována projektová dokumentace * zajištění zdrojů financování
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * výstavba nové tréninkové haly zajistí odpovídajícím způsobem kvalitní tréninkové jednotky a to nejen pro oddíly TJ Sokol Poruby, ale i pro přilehlé ZŠ a MŠ a veřejnost * plánované sporty v hale: házená, volejbal, futsal, florbal, badminton
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3

Název projektu č. 52	Výstavba víceúčelové sportovní haly
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2018 Termín realizace: 2018 – 2020
Finanční náklady	27 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	TJ Sokol Hrabůvka, z.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * příprava projektového řešení * žádost o vydání územně plánovací informace ÚHA
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * záměr počítá s využitím stávající budovy, ve které je umístěna tělocvična, šatna a sociální zařízení * v záměru se počítá se změnou dispozičního řešení budovy, tak aby byly zajištěny podmínky pro konání svazových soutěží u sportů, pro které bude hala sloužit * komplex bude určen primárně pro svazové soutěže sportovních oddílů TJ SOKOL Hrabůvka, z.s. * stolní tenis, házená, tenis, futsal a rekreační sportu

	* areál bude sloužit i pro další oddíly a veřejnost mimo tréninkové časy TJ SOKOL Hrabůvka, z.s.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3

Název projektu č. 53	Rekonstrukce sokolovny a úprava venkovního hřiště a prostor kolem sokolovny
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016-2024 Termín realizace: 2020 – 2025
Finanční náklady	1,3 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Ostrava – Proskovice
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* zadána příprava studie * shromažďování finančních prostředků * svépomocí provedeny částečné terénní úpravy v okolí hřiště * 2018 – dokončeny úpravy venkovního prostoru * pro rekonstrukci sokolovny – zadání provedení studie a další projektové dokumentace * provedeny úpravy objektů na základě poskytnutých dotací města Ostravy a MŠMT
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* zvětšení tenisového hřiště o standartních rozměrech * oddělení dvou hřišť, úprava okolí, pořízení přístřešku a mobiliáře * kromě míčových her, je možné hřiště využívat pro závody v orientačním běhu, pravidelná cvičení dětí i různé společenské kulturní akce * v tělocvičně probíhají celoročně sportovní aktivity vč. víkendů, kde se odehrávají turnaje, soutěže a společenské akce * rekonstrukce zahrnuje vnitřní i venkovní prostory sokolovny (sociální zázemí, omítky, střecha, šatny, vytápění, vodovodní a elektro rozvody, kanalizaci)
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu č. 54	Multifunkční hala
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2018 2019 – 2021 Termín realizace: 2018 – 2020 2021 – 2022
Finanční náklady	82,7 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	TJ Sokol Hrabová, z.s.
Partner projektu	Městský obvod Hrabová
Fáze připravenosti projektu	* příprava vizualizace * vyjasňování prostoru a pozemku na realizaci projektu * příprava sousedních pozemků v majetku města na přičlenění ke sportovnímu areálu * příprava podkladů pro zadání projektové dokumentace

Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * vytvoření důstojných podmínek pro sport a kulturu v obci a přilehlých částí * vybudování nových kabin a sociálního zařízení * zajištění podmínek pro fotbal na krajské úrovni * výchova fotbalové mládeže cca 100 osob * další využití areálu pro rekreační tenis, volejbal, nohejbal, a další sporty * mimo sport využívat objekt pro kulturní akce
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.3

Název projektu č. 55	Zvýšení kapacity objektu lukostřelecké haly - NEREALIZOVÁNO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2017 – 2018
Finanční náklady	2,1 mil. Kč bez DPH 214 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělovýchovná jednota Mariánské Hory, z. s.
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * provedena studie * provádí se výběr lokality * zpracován projekt
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * zvýšení kapacity objektu lukostřelecké haly * jedná se o kapacitu šaten se samostatnými skříňkami pro bezpečné uložení luků a lukostřeleckého materiálu * rekonstrukce prosklené chodby * cílem je zabezpečit kapacitu zázemí pro celoroční aktivní činnost * zajišťování finančních prostředků * z důvodu nezajištění finančních prostředků se projekt nebude realizovat
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 56	Výstavba sportovního areálu Slovan Ostrava
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 - 2023
Finanční náklady	50 mil. Kč
Nositel projektu	Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * projektová dokumentace ve zpracování * podána žádost o dotaci na MŠMT
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * výstavba víceúčelové haly sloužící pro míčové a bojové sporty a výstavba zázemí pro fotbalový klub SLOVAN OSTRAVA * hala o rozměrech 40x2m pro míčové sporty + menší hala pro bojové sporty

	23x13m * určeno pro cca 200 diváků * hala s certifikovanými soutěžními rozměry - volejbal, florbal, basketbal * fotbalové hřiště splňuje podmínky FAČR s kapacitou 300 diváků * hřiště bude určeno k využití pro přílehlou školu a po skončení výuky pro veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.2, 6.1.3

Název projektu č. 57	Rekonstrukce tělocvičny v areálu Břustkova 20
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 Termín realizace: 2018 - 2019
Finanční náklady	382 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projektová studie ve zpracování
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce nevyhovujícího stavu tělocvičny * tělocvična slouží k provozování úpolových sportů (volný styl, zápas řecko-římský, aikido, samba, krav maga) * součástí je kvalitně vybavená posilovna, který slouží k zápasům boxu a silového trojboje a je k dispozici i široké veřejnosti * v rámci rehabilitace je možnost využití sauny * kapacita tělocvičny je cca 50 sportovců a cca 50 diváků * v r. 2018 došlo k zahájení oprav fasád a k malým úpravám zápasnického střediska * v r. 2019 došlo k opravě fasády třetí strany a plánuje se dokončení v tomto roce * v závislosti na finančních prostředcích je v plánu kromě drobných oprav je ještě v plánu oprava rozvodů vody, oprava tepelné soustavy a zajištění rekuperace
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1.3

Název projektu č. 58	Obnova umělého povrchu venkovního hřiště ve sportovním areálu TJ Sokol Svinov
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 04/–06/2018 01/2019 – 06/2020 Termín realizace: 07–08/2018 07 – 08/2020
Finanční náklady	1,9 mil. Kč bez DPH 2,3 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Svinov
Partner projektu	Úřad městského obvodu Ostrava-Svinov
Fáze připravenosti projektu	* zpracován projektový záměr * rozpočet

	* zpracována technická zpráva, předpokládaný rozpočet, zajištění finančních prostředků na realizaci
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* výměna umělého povrchu hřiště * hřiště je využíváno oddílem Národní házené pro tréninkovou činnost a soutěžní zápasy * výstupem bude nový umělý povrch pro národní házenou a další sportovní a zábavné akce pro děti
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1.3

Název projektu č. 59	Revitalizace tenisového areálu
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 - 12/2025 Termín realizace: 01/2017 - 12/2015
Finanční náklady	10 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělovýchovná jednota Baník Ostrava
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projektová dokumentace * investiční záměr a studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1.
Popis projektu	* postupná víceletá revitalizace tenisového areálu tenisového oddílu TJ Baník Ostrava * výměna nevyhovujícího osvětlení tenisové haly – realizováno 201/2018 * rekonstrukce venkovních tenisových kurtů – rekonstrukce 5ti tenisových kurtů, zbývají 4 * revitalizace provozní budovy areálu * výměna umělého povrchu tenisové haly * rekonstrukce oplocení a dílčí vegetační úpravy areálu * areál bude sloužit jak k výuce, tak k pořádání sportovní akcí a turnajů * revitalizace nebo výměna povrchu tenisové haly v Ostravě-Lhotce
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu č. 60	Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava z.s. - DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	5, 247 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	FBC Ostrava z.s.
Partner projektu	MŠMT, MSK, SMO
Fáze připravenosti projektu	* získány zdroje z MŠMT * dokončena projektová dokumentace * zahájeno stavební řízení * příprava výběrového řízení na dodavatele stavby

Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* záměrem projektu je instalace nové vzduchotechniky do sportovní haly a rekonstrukce kanalizační přípojky
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu č. 61	Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu - DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	14,331 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	SK Rapid Muglinov z.s.
Partner projektu	MŠMT, MSK, SMO
Fáze připravenosti projektu	* získaná podpora ze strany MŠMT ve výši 60% nákladů projektu * dokončená projektová dokumentace * zahájeno stavební řízení * podána žádost o spolufinancování projektu ze strany SMO a MSK
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* záměrem projektu je instalace nové vzduchotechniky do sportovní haly a rekonstrukce kanalizační přípojky a rekonstrukce budovy sportovního zázemí SK Rapid Muglinov * realizací projektu dojde k navýšení kapacity sportovního zařízení o bazén 14x7m, šatnu, posilovnu, sprchy pro muže a ženy, modernizace sociálního zařízení * využitelnost pro sportovce, žáky MŠ a ZŠ a veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Nové projekty (AP 2019)

Název projektu č. 62	Beachvolejbalový areál na ZŠ A. Kučery
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 - 2019 Termín realizace: 2019
Finanční náklady	10 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Blue Volley Ostrava, z.s.
Partner projektu	ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, ÚMOB Jih, Český volejbalový svaz
Fáze připravenosti projektu	* projektová dokumentace * probíhá územní řízení
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1

Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * 4 tréninkové kurty (možnost předělat na 3 soutěžní) * v zimě zastřešené včetně zázemí * vznikne zázemí pro výuku TV na ZŠ Kučery a okolních škol * tréninkové prostory pro školy, sportovní a mládežnické kluby
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu č. 63	Zastřešení vchodu florbalové haly
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 02/2020 - 09/2020 Termín realizace: 10/2020 - 10/2021
Finanční náklady	5,780 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	FBC Ostrava z.s.
Partner projektu	MŠMT, ČFbU
Fáze připravenosti projektu	* zhotovena projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * zastřešení vstupu do haly a šaten, které bude sloužit pro diváky, hráče a návštěvníky sportovní haly * zastřešený vchod umožní sportovcům snadnější přístup ke všem sportovištím * divákům komfortní a bezpečnější vstup na tribuny a snadnější evakuaci v případě hrozícího nebezpečí * aktivity: florbal, fitness, plavecké sporty
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu č. 64	Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a výstavba MINI hřiště s UT3G
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 05 – 08/2019 Termín realizace: I. etapa 06 – 07/2020, II. etapa 05 – 08/2021
Finanční náklady	8,9 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	FK Stará Bělá z.s.
Partner projektu	MŠMT, SMO
Fáze připravenosti projektu	* zhotovena projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * dvě etapy rekonstrukce travnaté hrací plochy stávajícího fotbalového hřiště ve sportovním areálu * dojde k vybudování nové plochy fotbalového hřiště pro celoroční aktivní sportovní činnosti 8 mládežnických družstev, vč. Opravy drenážního systému a ohraničení hřiště * osazení fotbalové branky a záchytné konstrukce v souladu s PF FAČR * druhá etapa zahrnuje prostor u správní budovy kde je vyprojektovaná

	výstavba MINI hřiště s umělým trávnikem UT3G (20x40m) * záměrem celého projektu je pokračující rozvoj vybudovaného Sportovního centra mládeže MS KFS a zajištění celoročních podmínek k rozšíření tréninkových jednotek
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1.2

Název projektu č. 65	Nový areál TJ Start Ostrava-Poruba
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 - 2019 Termín realizace: 2019 - 2020
Finanční náklady	42,7 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	TJ Start Ostrava-Poruba z.s.
Partner projektu	MŠMT, SMO, SMOP, vlastní zdroje, dary od sponzorů
Fáze připravenosti projektu	* zpracovaná studie, znalecké posudky
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* cílem projektu je rozšíření stávajícího tenisového areálu a jeho doplnění o 3 venkovní tenisové kurty, tenisovou halu pro 3 tenisové kurty s plným zázemím vč. ubytovací kapacity * záměr je v souladu s platným Územním plánem Ostravy, v němž je plocha určena k využití pro sport * tenisový areál bude mít parametry tenisových federací ITF, CTS * areál bude disponovat s 11 venkovními antukovými dvorci, 3 tenisovými dvorci s pevným povrchem v hale, 2 antukovými kurty v přetlakové hale * areál bezprostředně sousedí s MŠ a ZŠ což umožní využít pro výuku
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu č. 66	Basketbalová hala v Ostravě
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 Termín realizace: 2020 - 2022
Finanční náklady	85 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	Sportovní basketbalová škola Ostrava, z.s.
Partner projektu	prozatím bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projektování a hledání zdrojů financování
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* vybudování haly pro míčové sporty, primárně pro basketbal žen * hala bude dvouhřišťová se zásuvným hledištěm * kapacita haly cca 1 000 osob dle kategorie I. Podle ČBF kategorizace hal * pořádání mezinárodních soutěží
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1.3

5.2.2 Projekty v neinvestiční oblasti

Projekty v této oblasti se prolínají s projekty v oblasti vrcholového sportu (5.1.2).

5.3 Strategické cíle pro oblast sportu pro všechny**5.3.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty A – realizované SMO a Městskými obvody)**

Název projektu č. 67	Workoutové hřiště (DOKONČENO)
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 04/2017 - 012/2017 Termín realizace: 07/2018 - 05/2019
Finanční náklady	490 000 Kč bez DPH 498 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Krásné Pole
Partner projektu	SMO, SDH Krásné Pole
Fáze připravenosti projektu	* vytvořen projektový záměr * projekt v realizaci * realizace ukončena
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* výstavba workoutového hřiště vedle stávající hasičské zbrojnice * využití prostranství v těsné blízkosti zbrojnice pro tréninky hasičů a žákovských družstev * rozměry hřiště: 10x10 m
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 68	Výukové sportovně relaxační centrum Antošovice
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 , 2020 Termín realizace: 2018 , 2021
Finanční náklady	24 900 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Slezská Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* zpracována studie * podaná žádost o vydání sloučeného povolení na územní rozhodnutí a stavební povolení * projektová dokumentace ve zpracování
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce bývalé mateřské školky v Antošovicích na výukové sportovně relaxační centrum pro děti * v rámci této akce bude vybudován bazén 12,5 x 5m, solná jeskyně, infra sauna, finská sauna, odpočívárna, 2 učebny, horolezecká stěna, dopravní hřiště, multifunkční hřiště, dětské hřiště areál bude využíván pro ozdravné pobyty dětí, mateřskými a základními školami (8 - 16 hod), poté pro veřejnost * budova může být využívána pro společné projekty škol v rámci

	přeshraniční spolupráce
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 69	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Jugoslávská
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 12/2017 Termín realizace: 2018 - 2019
Finanční náklady	3,1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektové dokumentace * dokumentace pro provedení stavby * zpracována projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1, 5.2.1
Popis projektu	* rekonstrukce stávajících ploch pro víceúčelové hřiště pro basketbal, volejbal, nohejbal
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 70	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Veverkova, Aviatiků, Na Obecní - UKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 08/2017 Termín realizace: 2018/2019
Finanční náklady	3,03 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektové dokumentace * zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby * příprava VZ pro realizaci
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1, 5.2.1
Popis projektu	* rekonstrukce stávajících ploch pro víceúčelové hřiště pro basketbal, volejbal, nohejbal * REALIZACE UKONČENA
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 71	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. 29. dubna
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 12/2017 Termín realizace: 2018 - 2019

Finanční náklady	3,127 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektové dokumentace * projektová dokumentace pro provedení stavby * zpracována projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1, 5.2.1
Popis projektu	* rekonstrukce stávajících ploch pro víceúčelové hřiště pro basketbal, volejbal, nohejbal a malá kopaná
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 72	Revitalizace sportovního areálu Charvátská - UKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 12/2017 Termín realizace: 2018/2019
Finanční náklady	9,2 mil. Kč bez DPH, 32,471 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	CDU Sport - Volný čas, z.s.
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektové dokumentace * zpracována projektová dokumentace * probíhá výběr zhotovitele projektu
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1, 5.2.1
Popis projektu	* rekonstrukce venkovní části sportovního areálu * venkovní areál tvoří: dvě sportovní hřiště (antukové, asfaltové) * nově se v areálu bude nacházet víceúčelová hrací plocha s umělým povrchem, hřiště na plážový volejbal/fotbal * u hřišť budou vytvořeny menší tribuny pro cca 50 a 30 osob * horolezecká stěna * areál a hřiště budou osvětleny * rekonstrukce přístupové komunikace a obnoveno oplocení vč. monitoringu kamerovým systémem * aktivity v areálu: tenis, nohejbal plážový volejbal, horolezectví, badminton, power goal, florbal, stolní tenis, squash, basketbal * REALIZACE UKONČENA
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 73	Rekonstrukce porubského lesoparku Obnova běžeckého okruhu Porubský les
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 - 2018 Termín realizace: 2019
Finanční náklady	4,400 tis. Kč bez DPH
Nositel projektu	Záměr rekonstrukce podal Městský obvod Ostrava-Poruba
Partner projektu	bez partnerů

Fáze připravenosti projektu	* studie * projekt je v realizaci
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce původních běžeckých tras v lesoparku, jejich rozšíření a obnova sportovního zařízení pro strečink a posilování * cílem projektu je obnova: původních dvou okruhů v délce cca 800 - 1200m, obnova zastaralého prostoru pro posilování a strečink * rozšíření běžeckých tras v lesoparku v délce 5 km * vykácení poškozených stromů, výsadba stromu nových * běžecký okruh s povrchem s pilin a písku, doplněn cvičebním mobiliářem
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.6

Název projektu č. 74	Workoutové hřiště v Komenského sadech - DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	800 tis. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektové dokumentace * územní řízení * příprava realizace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* venkovní fitness park typu - Freestyle pro posilování, strečink, protahování a kondici včetně nové zpevněné plochy a napojení na stávající komunikaci pro pěší v parku * areál bude vhodný pro volnočasové a sportovní využití jak dětí tak dospělých * realizace ukončena 06/2018
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

Název projektu č. 75	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 2. Etapa - DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	5,2 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace * příprava k realizaci
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1

Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * doplnění hřiště o hrací prvky pro děti od 5 do 12+ * doplnění areálové komunikace a oplocení včetně nové brány, nových parkovacích míst a pěší komunikace * areál bude vhodný pro volnočasové a sportovní využití dětí, dovybavený dalšími herními prvky
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

Název projektu č. 76	Stará Plesná - veřejné prostranství
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017—2018 , 2019 Termín realizace: 2018 , 2019 - 2020
Finanční náklady	9,1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Plesná
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * studie * příprava projektové dokumentace k realizaci stavby
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * rekonstrukcí veřejného prostranství vznikne multifunkční hřiště, in-line smyčka, dětské hřiště, street workout, osvětlení před prostoru hřiště * lokalita poté bude využívána pro sportovní a kulturní účely
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

Název projektu č. 77	Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP - III. etapa
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 02 - 10/2018 směna pozemků, 01 - 05/2019 - soutěž na zhotovitele Termín realizace: 09/2019 - 05/2020
Finanční náklady	126 652 485 Kč bez DPH
Nositel projektu	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * projekt připraven k realizaci * vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby * vydáno stavební povolení
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1

Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * vybudování vodních relaxačních a sportovních ploch ve venkovním areálu * vybudování vodních atrakcí (tobogány, skluzavky, atrakce v bazénech) * vybudování sportovních ploch (beachvolejbal, travnatá plocha) * renovace travnatých ploch, vč. vybudování zavlažování * doplnění dětských atrakcí a mobiliáře * projekt byl v letech 2017 - 2017 zahájen I. a II. etapou * aktivity: kondiční plavání, další sportovní a relaxační aktivity návštěvníků * příprava na dokončení směny pozemků (se SMO), kterými se rozšíří travnaté plochy s drobnými objekty a novou vstupní pokladnou. Toto, společně s indexací nákladů vzhledem k projektu z roku 2016, bude znamenat ještě úpravu celkových rozpočtovaných nákladů
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu č. 78	Workoutové hřiště v areálu hasičské zbrojnice
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2018 - 05/2018 Termín realizace: 05/2018 - 06/2018
Finanční náklady	450 tis. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Michálkovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projekt
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * vybudování workoutového hřiště v areálu hasičské zbrojnice v Michálkovicích * v tomto areálu je již vybudováno víceúčelové hřiště (tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, apod.) a venkovní posilovna * areál je veřejně přístupný a obsahuje i hrací prvky pro děti * nově vybudované workoutové hřiště poslouží také pro tréninkové aktivity sportovním klubům * sportovní infrastrukturu může využívat i základní škola
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1.4

Název projektu č. 79	Mini skate park Michálkovice
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2018 - 07/2018 Termín realizace: 08/2018 - 08/2019
Finanční náklady	450 tis. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Michálkovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1

Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * vybudování skate parku o rozměrech 10x23 m obsahující sestavu překážek pro kola BMX, skateboarding a koloběžky * miniskate park bude sloužit jako rozšíření infrastruktury * celkové rozšíření nabídky sportovních aktivit zejména pro děti a mládež
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1.4

Název projektu č. 80	Workoutové hřiště v sadě Jožky Jabůrkové DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 - 2018 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	304 tis. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Vítkovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * zahájeno výběrové řízení na výstavbu * v provozu
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * vybudování workoutového hřiště v sadě Jožky Jabůrkové * v sadě je již vybudováno sportoviště např. horozelezcká stěna * areál je veřejně přístupný a obsahuje i hrací prvky pro děti
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1.4

Nové projekty (AP 2019)

Název projektu č. 81	Zateplení objektu Krytý bazén Ostrava-Poruba
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 Termín realizace: 2020
Finanční náklady	49 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	SAREZA
Partner projektu	SMO, SFŽP
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * projekt je připraven k realizaci z části za pomoci SFŽP a dotace OPŽP * dokrytí z rozpočtu SMO
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * kompletní zateplení obálky budovy, všech střešních konstrukcí (bazénová hala, šatnová část, vstup a fitness centrum), obvodových konstrukcí stěn * součástí je také hromosvod a záchytný systém dle norem ČSN * výměna některých prosklených ploch * součástí realizace je také řešení vstupního prostoru * prováděné aktivity v objektu: kondiční a závodní plavání, sportovní a relaxační aktivity pro návštěvníky - saunové centrum, masáže, fitness, ambulantní zdravotní rehabilitace

V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1
------------------------------------------	-----------

Název projektu č. 82	Rekonstrukce bazénové haly 25 m bazénu
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 03/2020 Termín realizace: 07/2020 - 10/2020
Finanční náklady	26 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	SAREZA
Partner projektu	SMO
Fáze připravenosti projektu	* zhotoven technický návrh s odhadem nákladů
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce bazénové haly 25 m bazénu (bazénová vana, ochozy, úpravy rozvodů VZT, zateplení střechy, fasády, prosklená fasáda, terasa) * objekt je určen pro výuku plavání školní mládeže, kondiční plavání a relaxace návštěvníků bazénu
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu č. 83	Rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 Termín realizace: 2022 - 2023
Finanční náklady	46 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	SAREZA
Partner projektu	SMO
Fáze připravenosti projektu	* zhotoven technický návrh s odhadem nákladů
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu (bazénová vana, ochozy, tribuna, sanace nosných betonových a ocelových konstrukcí, sprchoviště) * objekt je určen pro výuku plavání školní mládeže, kondiční plavání a relaxace návštěvníků bazénu
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu č. 84	Rekonstrukce ledových ploch MA
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 Termín realizace: 2021 - 2023
Finanční náklady	40 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	SAREZA

Partner projektu	SMO
Fáze připravenosti projektu	* zhotoven technický návrh s odhadem hrubých nákladů
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce betonové lochy I. A II. ledové plochy, vč. rozvodů NH ₃ úprav ve strojově chlazení a výměna mantinelů (nová sportovní norma) * objekt je určen pro tréninky a utkání sportovních klubů a veřejnosti - hokej, badminton aj. sportovní a kulturní akce
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu č. 85	Zateplení objektu Sportovní haly Ostrava-Přívoz
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 06/2019 Termín realizace: 2020
Finanční náklady	25 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	SAREZA
Partner projektu	SMO, SFŽP
Fáze připravenosti projektu	* probíhá zpracování DPS vč. projektu nového osvětlení, předpokládané rozpočtové náklady
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* zateplení kompletní obálky budovy - všech střež, fasád, výměnu prosklených oken, vstupních a únikových dveří * součástí rekonstrukce je nový hromosvod, zachytný systém (dle platných norem ČSN) * další část realizace je kompletní výměna osvětlení ve všech prostorách * objekt je určen pro tréninky a utkání sportovních klubů a veřejnosti - volejbal, házená, florbal, judo, sportovní a kulturní akce
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu č. 86	Revitalizace areálu bývalého koupaliště v Ostravě-Radvanicích - multifunkční hřiště
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 Termín realizace: 2020 - 2023
Finanční náklady	54 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Radvanice a Bartovice
Partner projektu	MMR, SMO
Fáze připravenosti projektu	* zhotovena projektová dokumentace * podána žádost o dotaci na MMR, SMO
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1

Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * demolice dna bazénu a jeho následná přeměna na sportovní plochu * revitalizací plochy tak vznikne jedno z největších multifunkčních venkovních hřišť ve městě * moderní pojetí jak dostat děti do přírody a zábavnou formou je vést k pohybu * část projektu tvoří herní a interaktivní prvky vč. speciálního EPDM povrchu * v konečné fázi vznikne park (zóna určená pro sport a relaxaci) na ploše téměř 80 tis. m² * aktivity: zdolávání horolezeckých stěn a lanových prvků, skluzavky, pohyb na Kids tram, houpání, prolézání tunelů, basketbal, volejbal, manipulace s kuličkami na kuličkové dráze a na mraveništi, běh, jízda na in-line bruslích
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1.4

Název projektu č. 87	Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Stanislavského
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 - 2022 Termín realizace: 2019 - 2022
Finanční náklady	500 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Svinov
Partner projektu	SMO
Fáze připravenosti projektu	* bez připravenosti
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * doplnění mobiliáře dětského hřiště a jeho celková rekonstrukce * objektu je určen pro děti předškolního věku a mládež * využití volného času sportem a v kolektivu * zlepšení a rozvoj kondice a motoriky dětí a mládeže
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1.4

5.3.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty B – realizované ostatními subjekty)

Název projektu č. 88	Jezdecký areál v Krásném Poli
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 - 2019
Finanční náklady	10 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Ing. Blanka Korytářová
Partner projektu	Městský obvod Krásné Pole
Fáze připravenosti projektu	* projektová dokumentace ve zpracování * zajištění finančních prostředků
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* jedná se o nezávislý soukromý projekt

	<ul style="list-style-type: none"> * výstavba jezdeckého areálu s halou, výběhem pro koně, ubytovacím zařízením a zámezem * areál bude využíván ke komerčnímu využití (hippoterapie, příměstské tábory apod.)
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 89	Přestavba antukového povrchu na multifunkční venkovní hřiště s osvětlením
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 09 – 12/2019
Finanční náklady	1,6 mil. Kč bez DPH 7,46 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělovýchovná jednota Ostrava
Partner projektu	bez partnerů MŠMT, SMO, MSK, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * projektová dokumentace * investiční záměr * zajišťování finančních prostředků na realizaci * schválená dotace z MŠMT ve výši 5.171.936,- Kč * příprava výběrového řízení na zhotovitele
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * na stávajícím venkovním antukovém povrchu vytvořit multifunkční hřiště s umělým povrchem a osvětlením * díky tomu se rozšíří spektrum prováděných sportů? (Tenis, nohejbal, volejbal, házená, malá kopaná, streetball) * využití hřiště - celoročně * nově zrekonstruovaná šatna pro venkovní sportoviště * multifunkční hřiště se stane centrálním hřištěm a tenisovým kurtem celého venkovního areálu * za šatnami vznikne prostor pro realizaci tribun pro diváky * stavba padelového hřiště z nestátních prostředků
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 90	Relaxační parková zóna s rekreačními sportovišti a rehabilitačními stroji
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 - 2018 Termín realizace: 2020
Finanční náklady	805 000 Kč bez DPH 900 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělovýchovná jednota Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * investiční záměr * předprojektová dokumentace * zobrazení 3D * pozastaveno v souvislosti s vyřešením využití putting greenů

Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * stávající sportoviště doplněno o venkovní cvičebně relaxační stroje * úpravou parku vytvořit relaxační zónu pro veřejnost * výsadbou nových stromů, keřů a okrasné zeleně s chodníky a lavičkami začlenit tuto odpočinkovou zónu uprostřed sídliště zástavby * vytvořit nenáročné sportoviště - ruské kuželky, pétanque, kriket, zahradní šachy, golf na ploše 1700m²
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 91	Rekonstrukce kolbiště v Jezdeckém klubu Baník Ostrava
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2010 Termín realizace: 2018 - 2019
Finanční náklady	7,3 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Jezdecký klub Baník Ostrava
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * vytvořen projekt * stavební povolení v procesu * zajišťování finančních prostředků
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * areál bude sloužit nejen k pořádání jezdeckých závodů, ale i pro veřejnost * bude zde probíhat příprava koní a jezdců pro jezdecké soutěže
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Nové projekty (AP 2019)

Název projektu č. 92	Sportovní a volnočasové centrum Kunčičky
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 Termín realizace: 2019 - 2021
Finanční náklady	7,1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	TJ Kunčičky, z.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* fáze zpracování projektu
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1

Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * projekt řeší rozšíření stávajícího sportoviště o vybudování dvou antukových kurtů, dvou kurtů na volejbal/nohejbal a travnaté hřiště na malou kopanou * součástí projektu je také dokončení rekonstrukce šaten a sociálního zařízení * na volné ploše vedle kurtů by vzniklo malé dětské hřiště * vznikne sportovně volnočasové centrum pro TJ Kunčičky, ale i širokou veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

5.3.2 Projekty v neinvestiční oblasti

Název projektu č. 93	Mistrovství ČR v In-line
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 03/2017 - 05/2017 Termín realizace: 26.5 - 28.5.2017
Finanční náklady	400 000 Kč
Nositel projektu	Český svaz kolečkového bruslení
Partner projektu	ČSKB, oddílů RTS Praha, KSBM Praha a IN-LINE Veselí
Fáze připravenosti projektu	* finální práce * akce se uskutečnila v r. 2017, 2018, 2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.2, 5.1.2
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * jedná se o výukové a sportovní zázemí pro tělovýchovně zaměřené studijní programy * akreditace nového studijního bakalářského programu Tělesná výchova a sport se specializací na Trenérství a sportovní výkonnost, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Pohybová aktivita, rekreace a zdraví * akreditace navazujících magisterských studijních programů: Učitelství tělesné výchovy v kombinaci s druhou aprobací, Kinantropologie se specializací, Kinantropologie a sportovní vědy, Psychosociální aspekty lidského pohybu a zdraví * výstavba moderního multifunkčního sportovního areálu, jehož zázemí může být využito pro volnočasové aktivity široké veřejnosti * areál bude sloužit k chybějícím výukovým a výzkumným prostorám OU v přímé vazbě na nově akreditované studijní programy a požadavky vědeckého výzkumu Katedry studií lidského pohybu
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.9

Název projektu č. 94	Ostravský maraton (nyní pod názvem RunFest Ostrava) Ostrava!!! City marathon
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 2017 – 2025
Finanční náklady	3,8 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Ostravský Maraton z.s. Maraton klub Seitl Ostrava, z.s.

Partner projektu	SMO, MSK
Fáze připravenosti projektu	* realizace akce v r. 2017, 2018, 2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.2
Popis projektu	* rozmach běhu * akce pro celé rodiny v Ostravě * nejstarší maratonský běh v České republice
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.9

Název projektu č. 95	Český běh žen
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 2017 - 2025
Finanční náklady	1,8 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
Partner projektu	SMO, MSK
Fáze připravenosti projektu	* realizace akce v r. 2017, 2018, 2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.2
Popis projektu	* jediný masový běh svého druhu v České republice určený výhradně pro ženy a dívky všeho věku a výkonnosti * má za cíl přiblížit neprofesionálním sportovkyním krásu a prospěch z pohybu
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.9

Název projektu č. 96	Winter Classic Ostrava 2019 - NEREALIZOVÁNO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 - 2019 Termín realizace: 11.1. - 20.1.2019
Finanční náklady	13 650 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	HC VÍTKOVICE RIDERA a.s.
Partner projektu	SMO, MSK
Fáze připravenosti projektu	x
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.2
Popis projektu	* výjimečná sportovní událost pro širokou veřejnost * realizace projektu předpokládá dočasné vybudování kluziště hokejových rozměrů pod širým nebem * uskuteční se extraligová utkání hokejových klubů * mimo extraligová utkání bude program pokračovat dalšími sportovními, kulturními a společenskými akcemi

V souladu s měřitelnými ukazateli

ANO, 6.2.9